

ID	Název úkolu	Doba trváni	Zahájení	Dokončení	2018	2019	2020
					I	II	III
1							
2	Trenčiansky hrad: sprístupnenie južného opevnenia	457,7 dny	01.04. 18	30.06. 20			
3	Všeobecné úkony	180 dny	01.04. 18	22.02. 19			
4	Podpis ZoD	0,9 dny	01.04. 18	01.04. 18			
5	Mobilizácia zhotoviteľa	3,3 dny	02.04. 18	05.04. 18			
6	Fotodokumentácia	180 dny	03.04. 18	22.02. 19			
7	Realizačná príprava	15,2 dny	03.04. 18	27.04. 18			
8	Realizácia diela	53,6 dny	06.04. 18	12.07. 18			
9	Prebratie staveniska, vybudovanie zariadenie staveniska	3,3 dny	09.07. 18	12.07. 18			
10	Vybudovanie stavebného dvora	3,3 dny	06.04. 18	11.04. 18			
11	Vybudovanie skládky materiálov a skladov	2,5 dny	06.04. 18	10.04. 18			
12	Stavebné objekty:	365,6 dny	03.09. 18	15.06. 20			
13	SO-01 Múr parkánový IV. (realizuje stavebná výroba)	356 dny	03.09. 18	28.05. 20			
14	SO-02 Múr priekopový I., SO-03 Priekopa I. (realizuje stavebná výroba)	290 dny	13.11. 18	14.04. 20			
15	SO-04 Schodisko (realizuje stavebná výroba, reštaurovanie)	275 dny	13.02. 19	15.06. 20			
16	SO-05 Múr hradbový VI. (realizuje stavebná výroba, reštaurovanie)	253 dny	20.03. 19	10.06. 20			
17	SO-06 Priekopa II. (realizuje stavebná výroba)	255 dny	20.03. 19	15.06. 20			
18	SO-07 Kazematy (realizuje stavebná výroba, reštaurovanie)	354 dny	03.09. 18	26.05. 20			
19	SO-08 Most hradný (realizuje stavebná výroba)	208 dny	12.06. 19	09.06. 20			
20	SO-09 Mlynská veža (realizuje stavebná výroba, reštaurovanie, elektroinštalácie)	200 dny	02.07. 19	15.06. 20			
21	Dokončenie stavebných prác	0 dny	15.06. 20	15.06. 20			
22	odstránenie vad a nedorobkov	9 dny	15.06. 20	30.06. 20			
23	Odobrdanie diela	0 dny	30.06. 20	30.06. 20			