

Zoznam Uznesení, ktorými sa predlžuje lehota na predloženie ŽoNFP na schválenie Radou Partnerstva IUS TSK 9.9.2026

P.č.	Názov PZ	Žiadateľ	Opatrenie	Pôvodný termín predloženia ŽoNFP	Nový termín predloženia ŽoNFP	Uznesenie RP č.	Dôvod predĺženia termínu:
1	EDUTECH campus Púchov-II etapa	TSK	1.4.1	7.11.2026	31.3.2027	RP9.1/2026	V rámci prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) sa aktuálne spracováva projektová dokumentácia vrátane aktualizácie rozpočtu stavby a zabezpečenia inžinierskej činnosti. V súčasnosti prebieha spracovanie jednotlivých profesijných častí projektovej dokumentácie, zabezpečuje sa výkon inžinierskej činnosti a zároveň sa do dokumentácie zapracovávajú požiadavky a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií. Po ukončení pripomienkového konania bude začatý povoľovací proces. Následne bude možné pristúpiť k realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a výkon stavebného dozoru.
2	Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: úsek hranica NSK – Partizánske	TSK	2.8.2	7.11.2026	31.3.2027	RP9.2/2026	V rámci prípravy žiadosti o NFP sa spracováva projektová dokumentácia vrátane aktuálneho rozpočtu stavby a inžinierskej činnosti, ktorej príprava sa začala dňa 03.10.2025 s plánovaným ukončením do 12 mesiacov. V súčasnosti sa rieši inžinierska činnosť, kde nastali okolnosti, ktoré ovplyvňujú jej ukončenie. V rámci usporiadania pozemkov boli oslovené dotknuté subjekty. Vplyvom zásahov do projektovej dokumentácie od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. bolo potrebné dať vypracovať dodatočné geometrické plány kvôli spevneniam. Ide o navýšenie už zaberaných pozemkov, kde je potrebné vypracovať znalecký posudok. Niektorí vlastníci pozemkov zaslali nesúhlasné stanoviská. V niektorých prípadoch bude potrebné vykonať vyvlastnenie pre zomrelých a nezistených vlastníkov, čo výrazne ovplyvní termín vydania stavebného povolenia. Zároveň bude v priebehu augusta 2026 spustený proces povoľovacieho konania, kde je nutné zohľadniť majetkovo-právne usporiadanie pozemkov a zákonné lehoty na vydanie rozhodnutia príslušného špeciálneho stavebného úradu. Následne bude možné začať proces verejného obstarávania na realizáciu stavby a stavebný dozor.

3	Zlepšenie energetickej efektivity Kultúrny dom Krásno	Krásno	2.1.2 + 2.2.2	10.9.2026	31.12.2026	RP9.3/2026	K projektu je už v plnom rozsahu vypracovaná projektová dokumentácia. V procese záverečnej prípravy ŽoNFP však vyvstala potreba majetkovoprávneho usporiadania vyčlenením samostatnej parcely. Z tohto dôvodu bol vypracovaný geometrický plán na vyčlenenie predmetnej parcely. Aktuálne prebieha proces zápisu tohto geometrického plánu a novej parcely do katastra nehnuteľností na príslušnom okresnom úrade. Až po ukončení katastrálneho konania a zápise vyčlenenej parcely na list vlastníctva bude možné právoplatne preukázať majetkovoprávny vzťah, ktorý je povinnou podmienkou poskytnutia príspevku a povinnou prílohou ŽoNFP. Tento administratívny a schvaľovací proces na katastrálnom odbore si vyžaduje dodatočný časový priestor, pričom po zápise parcely bude kompletná ŽoNFP bezodkladne predložená.
4	Na bicykli po strednom Ponitří	Regionálne združenie miest a obcí, región Stredné Ponitrie	5.2.4	10.9.2026	31.12.2026	RP9.4/2026	Od schválenia PZ v 10.3.2026 bola dopracovávaná projektová dokumentácia. V rámci toho sa vyskytol problém s majetkovým vysporiadaním, nakoľko pozemky pod časťou plánovanej trasy sú vo vlastníctve viacerých vlastníkov, pričom mnohí sú neznámi, alebo ešte neprebehlo dedičské konanie a nie je reálne v blízkej dobe všetky pozemky vysporiadať. Uskutočnili sa viaceré konzultácie so zástupcami MIRRI SR s cieľom nájsť také riešenie, ktoré by bolo v súlade s podmienkami výzvy. Následne bolo potrebné v rámci PD vyčleniť problémové úseky. Tento proces spôsobil oneskorenie predkladania žiadosti o stavebné povolenie, bez ktorého nie je možné ŽoNFP predložiť. Taktiež vyvstala otázka vhodnosti žiadateľa – či je z pohľadu implementácie vhodnejšie predložiť ŽoNFP za združenie obcí, alebo predložiť viaceré ŽoNFP, pričom žiadateľom bude konkrétna obec, na ktorej území bude cyklotrasa. Táto otázka vyžaduje právnické vyhodnotenie všetkých následných vzťahov, čo vyžaduje určitý čas.

5	Cyklochodník Stará Turá - Lubina	Združenie obcí Stará Turá - Lubina	2.8.2	10.9.2026	31.12.2026	RP9.5/2026	Dokončuje sa projektová dokumentácia a začína sa proces stavebného povolenia. Pri spracovávaní návrhu stavby prebiehala konzultácia viacerých variant riešenia, vrátane analýzy a vyhodnocovania daných alternatív z viacerých hľadísk potrebných pre výber najlepšej alternatívy, či už z ekonomického pohľadu, ale aj z pohľadu udržateľnosti realizácie projektu. Výber vhodnej alternatívy z viacerých hľadísk je kľúčový pre úspešnosť a udržateľnosť realizovanej investície. K výberu najvhodnejšieho variantu bolo zvolané dňa 29.9.2025 participatívne stretnutie projektanta so zástupcami predmetných samospráv a verejnosťou. Zapracovanie požiadaviek a najvhodnejšej varianty trasy bolo na mieste prekonzultované a projektant dorobil stavebný zámer. Následne sa vybavovali vyjadrenia od dotknutých orgánov a zapracovávali do projektovej dokumentácie ich pripomienky. ZDIS nám dňa 15.4.2026 zaslal nesúhlasné stanovisko a následne sa prerábala projektová dokumentácia. Okresný úrad životného prostredia nám poslal dňa 17.4.2026 zamietavé stanovisko a tak prebiehali ďalšie vlny konzultácií, i so Štátnou ochranou prírody SR. Toto bolo najväčšie zdržanie, nakoľko muselo dôjsť k novému dendrologickému posudku (aktualizovaný 13.5.2026) a následne k výrazným prerobeniam projektovej dokumentácie kvôli budúcim výrubom stromov. Zároveň v tomto čase dochádzalo k fyzickej pokládke optického kábla spoločnosti Orange a projektant musel skorigovať trasu s ich pokládkou, aby nedošlo ku kolízii pri fyzickej realizácii nášho cyklochodníka. Nové zameranie optickej siete prišlo 11.5.2026. V súčasnosti sa rieši ďalší proces povolenia a komunikácia o správnom postupe priamo s MIRRI.
---	----------------------------------	---------------------------------------	-------	-----------	------------	------------	---

6	Kompostáreň v obci Nitrianske Pravno	Obec Nitrianske Pravno	2.6.3	10.9.2026	28.2.2027	RP9.6/2026	V súčasnosti prebieha spracovanie projektovej dokumentácie stavebnej časti kompostárne. Súčasne je potrebné zabezpečiť predrealizačné výskumy a súvisiace odborné podklady, ktorých výsledky sú nevyhnutné pre riadne dokončenie projektovej dokumentácie a následné kroky smerujúce k povoľovaniu stavby. Až po ich ukončení bude možné definitívne uzavrieť technické riešenie, spracovať položkový rozpočet a skompletizovať relevantné prílohy ŽoNFP. Dôvodom potreby predĺženia lehoty je objektívna časová náročnosť prebiehajúcich projekčných prác a potrebných predrealizačných výskumov. Proces bol z objektívnych príčin pozastavený z dôvodu úmrtia zmluvného projektanta a s tým spojených komplikácií i zabezpečením nového zmluvného vzťahu. Obec priebežne vykonáva potrebné kroky tak, aby bola ŽoNFP predložená v požadovanej kvalite, s úplnou projektovou a technickou dokumentáciou a s reálne nastaveným rozpočtom projektu.
---	--------------------------------------	------------------------	-------	-----------	-----------	------------	---