

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov časť 7: úsek - Považská Bystrica - hranica Žilinského samosprávneho kraja číslo 2016/0530 zo dňa 02.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 5.12.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 04.05.2017 (ďalej v texte aj len ako „dodatok“).

Zmluvné strany :

Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

zastúpený:

osoba oprávnená na rokovanie:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Mgr. Rastislav Hauk, projektový manažér

Štátna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489

36126624

2021613275

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

osoba oprávnená na rokovanie:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Registrácia:

emPulse, s. r. o.

Revolučná 10, 010 01 Žilina

spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Miloš Martinka, konateľ

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK 49 0200 0000 0029 4051 5556

44 763 247

2022824287

SK2022824287

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel
Sro, vložka č. 51278/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu len ako „zmluvné strany“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 7: úsek - Považská Bystrica - hranica Žilinského samosprávneho kraja číslo 2016/0530 zo dňa 02.09.2016 (ďalej v texte len „zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 5.12.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 04.05.2017, v tomto znení:

Článok 1

Predmet dodatku

1. Súčasťou procesu zabezpečovania dokladov potrebných k predloženiu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad, sú aj súhlasy fyzických osôb k územnému rozhodnutiu, resp.

zabezpečenie právneho vzťahu k dotknutým pozemkom formou zmluvy. Z písomnej informácie predloženej objednávateľovi zhotoviteľom dňa 26.06.2017 vyplýva, že v 19 prípadoch ide o nezistených, neznámych vlastníkov alebo vlastníkov, ktorí nekomunikujú. Za účelom vyriešenia vzniknutého stavu sa javí ako najlepší možný spôsob riešenie formou vyvlastnenia podľa platných právnych predpisov. Vzhľadom na plynutie zákonných lehôt nie je reálne odovzdanie diela v zmluvne dohodnutom termíne do 06.07.2017. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada „Vážskej cyklotrasy“ zriadená na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení, odsúhlasila na zasadnutí dňa 26.06.2017 predĺženie lehoty na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej zmluvy.

2. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
3. S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku tohto dodatku sa v texte zmluvy v znení Dodatku č. 1 zo dňa 5.12.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 04.05.2017 v článku 6 označenom ako : **TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY** bod 6.5 vypúšťa a nahrádza sa novým textom:
„6.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať inžiniersku činnosť, t.j. zabezpečiť vydanie právoplatného územného rozhodnutia, vrátane zabezpečenia majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov najneskôr do 31.01.2018.“

Článok 2 **Záverečné ustanovenia**

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 7: úsek - Považská Bystrica - hranica Žilinského samosprávneho kraja číslo 2016/0530 zo dňa 02.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 5.12.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 04.05.2017 v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa.....

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

Ing. Jaroslav Baška
predseda

V Trenčíne dňa.....

Zhotoviteľ:
emPulse, s.r.o., Žilina

Ing. Miloš Martinka
konateľ