

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo na zákazku: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov časť 3: úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park číslo 2016/0535 zo dňa 02.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.12.2016 (ďalej v texte aj len ako „dodatok“).

Zmluvné strany :

Objednávateľ

Obchodné meno:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
zastúpený:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
osoba oprávnená na rokovanie:	Mgr. Rastislav Hauk, projektový manažér
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000504489/8180
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	emPulse, s. r. o.
Sídlo:	Revolučná 10, 010 01 Žilina
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Miloš Martinka, konateľ
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	2940515556/0200
IBAN:	SK 49 0200 0000 0029 4051 5556
IČO:	44 763 247
DIČ:	2022824287
IČ DPH:	SK2022824287
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51278/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu len ako „zmluvné strany“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo na zákazku: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 3: úsek Trenčín- Dubnica nad Váhom, priemyselný park číslo 2016/0535 zo dňa 02.09.2016 (ďalej v texte len „zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.12.2016, v tomto znení:

Článok 1

Predmet dodatku

1. Súčasťou procesu zabezpečovania dokladov potrebných k predloženiu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad sú aj súhlasy fyzických osôb k územnému rozhodnutiu, resp. zabezpečenie právneho vzťahu k dotknutým pozemkom formou zmluvy. Z písomnej informácie predloženej objednávateľovi zhotoviteľom dňa 26.05. 2017 vyplýva, že v 22 prípadoch ide o nezistených, neznámych alebo mŕtvych vlastníkov. Za účelom vyriešenia vzniknutého stavu sa javí ako najlepší možný spôsob riešenie formou vyvlastnenia podľa platných právnych predpisov, k použitiu ktorého je nevyhnutnou podmienkou schválenie zmien a doplnkov číslo 3 k Územnému plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada „Vážskej cyklotrasy" zriadená na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení odsúhlasila na zasadnutí dňa 29.05.2017 prerušenie plynutia lehoty na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej zmluvy, a to do doby schválenia zmien a doplnkov číslo 3 k územnému plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.
2. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
3. S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku tohto dodatku sa v článku 6 označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY dopĺňa tento nový bod:
„6.6. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá lehota na plnenie predmetu zmluvy neplynie odo dňa účinnosti Dodatku č. 2 zmluvy do doby schválenia územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky číslo 3 k Územnému plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja. Prerušenie sa nezapočítava do dohodnutého termínu plnenia predmetu zmluvy a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní. Po schválení Zmien a doplnkov číslo 3 k Územnému plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja si zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom nový termín plnenia predmetu zmluvy bude primeraný k dobe, na ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť.“

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 3: úsek Trenčín- Dubnica nad Váhom, priemyselný park číslo 2016/0535 zo dňa 02.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.12.2016 v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotovitel'.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa..... - 1 JÚN 2017

Objednávatel':
Trenčiansky samosprávny kraj

Ing. Jaroslav Baška
predseda

V Trenčíne dňa..... 29 MAJ 2017

Zhotovitel':
emPulse, s.r.o., Žilina

Ing. Miloš Martinka
konateľ