

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. Z201642279_Z zo dňa 29.11.2016, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.01.2017 a Dodatku č. 2 zo dňa 26.04.2017 (ďalej v texte aj len ako „dodatok“).

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
IČ DPH: Nie je platiteľom
Číslo účtu: SK5181800000007000504489
Tel: 0326555864

(ďalej len „objednávateľ“)

Dodávateľ:

BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.
Sídlo: Miletičova 23, 82109 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Peter Čertík, konateľ
IČO: 31396828
DIČ: 2020338001
IČ DPH: SK2020338001
Číslo účtu: SK6256000000007810606006
Tel: 0905467870

(ďalej len „dodávateľ“)

(objednávateľ a dodávateľ spolu len ako „zmluvné strany“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. Z201642279_Z zo dňa 29.11.2016 (ďalej v texte len „zmluva“), v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.01.2017 a Dodatku č. 2 zo dňa 26.04.2017, v tomto znení:

Článok 1

Predmet dodatku

1. Získanie právoplatného stavebného povolenia je súčasťou predmetu zmluvy, konkrétne jeho 2. fázy. Podmienkou vydania stavebného povolenia je okrem iného aj získanie rozhodnutia - súhlasu na výrub drevín od orgánu ochrany prírody a rozhodnutia štátnej vodnej správy. Proces s vydaním predmetného rozhodnutia sa neúmerne predĺžil (oznámenie o začatí konania bolo predložené dňa 27.3.2017, s tým, že dňa 07.04.2017 bolo zvolané ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou, následne dňa 13.04.2017 bolo vydané upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia, následne dňa 15.05.2017 bolo vydané oboznámenie sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia a samotné rozhodnutie bolo vydané až dňa 05.06.2017), čo nevedela vopred ovplyvniť ani jedna zo zmluvných strán. Vyššie uvedené skutočnosti sú z časového hľadiska značne zdĺhavé a v konečnom dôsledku vplývajú na vydanie stavebného povolenia a jeho právoplatnosť. Predĺženie lehoty podľa tohto dodatku bolo prerokované a odsúhlasené projektovou radou dňa

26.06.2017, zriadenou na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení projektov.

2. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
3. S odkazom na body 1. a 2. tohto Článku dodatku sa v texte zmluvy v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.01.2017 a Dodatku č. 2, zo dňa 26.04.2017 v bode 2.4 označenom ako Osobitné požiadavky na plnenie, vypúšťa text: „Požadovaná lehota dodania druhej fázy: do 10.07.2017“ a nahrádza sa novým textom: „Požadovaná lehota dodania druhej fázy: do 15.09.2017“.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo č. Z201642279_Z zo dňa 29.11.2016, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.01.2017 a Dodatku č. 2 zo dňa 26.04.2017 v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa..... - 3 JUL 2017

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

V Bratislave dňa..... 28 -06- 2017

Dodávateľ:
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.

Ing. Jaroslav Baška
predseda

Ing. Peter Čertík
konateľ