

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov Časť 5: úsek Ladce - Púchov číslo 2016/0532 zo dňa 02.09.2016, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.12.2016 (ďalej v texte aj len ako „dodatok“).

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

| | |
|-------------------------------|---|
| Sídlo: | Trenčiansky samosprávny kraj |
| zastúpený : | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín |
| osoba oprávnená na rokovanie: | Ing. Jaroslav Baška, predseda |
| Bankové spojenie: | Mgr. Rastislav Hauk, projektový manažér |
| IBAN: | Štátna pokladnica |
| IČO: | SK51 8180 0000 0070 0050 4489 |
| DIČ: | 36 126 624 |
| | 2021613275 |

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

| | |
|-------------------------------|--|
| Obchodné meno: | IPOS, s. r. o. |
| Sídlo: | Horná 26, 974 01 Banská Bystrica |
| Právna forma: | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Osoby oprávnené na rokovanie: | Ing. Igor Chylo, konateľ |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. pob. Banská Bystrica |
| IBAN: | SK91 0900 0000 0004 3010 6550 |
| IČO: | 31603041 |
| DIČ : | 2020460871 |
| IČ DPH: | SK2022824287 |
| Registrácia: | v Obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 1803/S |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu len ako „zmluvné strany“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - Časť 5: úsek Ladce - Púchov č. 2016/0532 zo dňa 02.09.2016, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.12.2016 (ďalej v texte len „zmluva“), v súlade s § 18 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, v tomto znení :

Článok 1

Predmet dodatku

1. Súčasťou procesu zabezpečovania dokladov potrebných k predloženiu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad sú aj súhlasy fyzických osôb k územnému rozhodnutiu, resp. zabezpečenie právneho vzťahu k dotknutým pozemkom formou zmluvy. Z písomnej informácie predloženej objednávateľovi zhotoviteľom dňa 19.06.2017 vyplýva, že v 170 prípadoch ide o nezistených, neznámych alebo mŕtvych vlastníkov. Za účelom vyriešenia vzniknutého stavu sa javí ako

najlepší možný spôsob riešenie formou vyvlastnenia podľa platných právnych predpisov, k použitiu ktorého je nevyhnutnou podmienkou schválenie Zmien a doplnkov číslo 3 k Územnému plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada „Vážskej cyklotrasy" zriadená na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení odsúhlasila na zasadnutí dňa 26.06.2017 prerušenie plynutia lehoty na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej zmluvy, a to do doby schválenia Zmien a doplnkov číslo 3 k Územnému plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.

2. Súčasťou procesu zabezpečovania dokladov potrebných k predloženiu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad sú aj súhlasy príslušných orgánov a organizácií k umiestneniu stavby cyklotrasy. Spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica ako prevádzkovateľ skládky odpadov „Podstránie Lednické Rovne“, ktorá sa nachádza v k.ú. Horenice a k.ú. Streženice, ako aj Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Žilina nesúhlasia s umiestnením časti cyklotrasy po korune opornej hrádze telesa skládky odpadov. SPP – distribúcia, a.s., Bratislava nesúhlasia s umiestnením stavby cyklotrasy v polohe jestvujúcej poľnej cesty v ochrannom pásme VTL plynovodu DN150 v Púchove. Na základe vyššie uvedených skutočností bude potrebné vykonať zo strany zhotoviteľa práce navyše, spojené so zmenou trasovania stavby cyklotrasy, ktoré zhotoviteľ špecifikoval v písomnom oznámení zo dňa 21.06.2017. Predmetné práce navyše podľa tohto bodu majú dopad na cenu diela vo výške uvedenej v písomnom oznámení zo dňa 21.06.2017. Zmluvné strany sa dohodli, že cena predmetných prác navyše bude predmetom dodatku k zmluve o dielo, k uzavretiu ktorého zmluvné strany pristúpia v súlade s bodom 4. tohto článku. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada „Vážskej cyklotrasy" zriadená na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení odsúhlasila postup objednávateľa podľa tohto bodu.
3. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
4. S odkazom na body 1., 2. a 3. tohto článku tohto dodatku sa v článku 6 označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY dopĺňa tento nový bod:
„6.6. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá lehota na plnenie predmetu zmluvy neplynie odo dňa účinnosti Dodatku č. 2 zmluvy do doby schválenia územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky číslo 3 k Územnému plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja. Prerušenie sa nezapočítava do dohodnutého termínu plnenia predmetu zmluvy a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní. Po schválení Zmien a doplnkov číslo 3 k Územnému plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja si zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom nový termín plnenia predmetu zmluvy bude primeraný k dobe, na ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetné práce navyše spojené so zmenou trasovania (dopracovanie PD, IČ s výnimkou územného rozhodnutia) budú dodané najneskôr do 30.11.2017.“

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - Časť 5: úsek Ladce - Púchov č. 2016/0532 zo dňa 02.09.2016, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.12.2016 v platnosti bez zmien.

2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.


V Trenčíne dňa 28.06.2017


V Trenčíne dňa 28.6.2017

Objednávateľ :
Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ :
IPOS, s.r.o.




Ing. Jaroslav Baška
predseda


Ing. Igor Chylo
konateľ


DY