

DODATOK Č.4 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len: „Dodatok“)

evidenčné číslo Objednávateľa: 2017/0831

evidenčné číslo Zhotoviteľa:

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, Časť I - úsek 6 - Púchov - Nosická Priehrada

(ďalej tiež len „Zmluva o Dielo“ alebo „ZoD“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A , 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275

(ďalej len „Objednávateľ“) a

Zhotoviteľ:

„**TSK - Cyklotrasa - STRABAG s.r.o. - STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.**“, zastúpená vedúcim členom skupiny dodávateľov:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o. – vedúci člen skupiny dodávateľov**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Konajúci prostredníctvom: Ing. Branislav Lukáč – konateľ
Viera Nádaská – konateľka
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Reg. č. z Obchodného registra: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B
Tel.: +421 2 3262 1026

Obchodné meno: **STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. – člen skupiny dodávateľov**
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Konajúci prostredníctvom: Ing. Miroslav Španner – prokurista a ekonomický riaditeľ direktie TT
Ing. Maroš Kunč – prokurista a ekonomický riaditeľ oblasti BB
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK82 1100 0000 0026 2200 5155
IČO: 31 355 161
DIČ: 2020379691
IČ DPH: SK2020379691
Reg. č. z Obchodného registra: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 5475/B
Tel.: +421 2 3262 1111

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o Dielo na dielo „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, Časť I - úsek 6 - Púchov – Nosická Priehrada“ (ďalej len: „Dielo“).

2. Stavebný dozor Diela, spoločnosť CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o., so sídlom 018 01 Udiča 530, IČO: 45 348 430 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 22424/R (ďalej len: „**Stavebný dozor**“) e-mailom zo dňa 28.02.2018, potvrdeným listom zo dňa 28.02.2018, prerušil stavebné práce na Diele z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, pričom táto skutočnosť je obsiahnutá v Dodatku č.3 k platnej Zmluve o dielo.
3. Dňa 13.03.2018 Stavebný dozor vydal pokyn na pokračovanie prác v rozsahu:
 1. Prípravné práce súvisiace s výrubmi a likvidáciou drevnej hmoty,
 2. Skrývka ornice pre účely vykonania prieskumných sond a archeologického prieskumu,
 3. Zemné a búracie práce,
 4. Realizácia prác súvisiacich s mokrým procesom nie je dovolená z dôvodu predpokladu nepriaznivých klimatických podmienok až do písomného pokynu stavebného dozora na pokračovanie prác.

Dňa 09.04.2018 vydal Stavebný dozor pokyn na pokračovanie stavebných prác z dôvodu priaznivých klimatických podmienok.

Na základe vyjadrenia Stavebného dozoru zo dňa 07.05.2018 bol počet dní prerušenia prác od 13.03.2018 do 09.04.2018, t.j. 27 dní. Nakoľko sa práce realizovali v obmedzenom rozsahu, Stavebný dozor skrátil počet dní, kedy sa práce prevádzali o 20%, t.j. o 5 dní. Z toho vyplýva, že Zhotoviteľ má nárok na predĺženie lehoty výstavby o ďalších 22 dní.

4. Zhotoviteľovi v zmysle odstavca číslo 3 tohto článku vzniká nárok na predĺženie lehoty výstavby o 22 dní.

ČLÁNOK I ZMENA LEHOTY VÝSTAVBY

1. Zmluvné strany súhlasia, že Lehota výstavby v zmysle Prílohy k ponuke tvoriacej súčasť Zmluvy o Dielo a jej platných Dodatkov sa mení z pôvodného trvania 184 dní na nové trvanie 206 dní z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok.

ČLÁNOK II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
2. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tohto Dodatku alebo jeho časť, stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku, resp. Zmluvy o Dielo.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží dve a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť v čase jeho podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu tohto Dodatku rozumejú a na znak súhlasu s ním a vôle byť ním viazané ho podpisujú.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku v zákonom stanovenej lehote od jeho uzavretia platí, že k jeho uzavretiu nedošlo zo zákona.
6. Neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku tvorí:

Príloha č. 1 - Oznámenie stavebného dozoru zo dňa 13.03.2018

Príloha č. 2 - Oznámenie stavebného dozoru zo dňa 09.04.2018


Príloha č. 3 - Vyjadrenie stavebného dozoru k pokynom na pokračovanie stavebných prác zo dňa 07.05.2018

Trenčine dňa 10-05-2018

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK



V Bratislave dňa 10-05-2018

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.
vedúci člen skupiny dodávateľov

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

bratislava

Viera Nádaská
konateľka

STRABAG Pozemné a inžinierske staveľstvo s. r. o. –
člen skupiny dodávateľov

Ing. Miroslav Španner
prokurista

Ing. Maroš Kunč
prokurista

STRABAG s.r.o.
Direkcia TG
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo:

Vybavuje/linka:
Ing. Miloslav Bajza

Dátum:
13.03.2018

Vec :Oznámenie stavebného dozora

V súlade s výkonom funkcie stavebného dozora na stavbe :

**Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, Časť 1 – úsek 6 – Púchov – Nosická Priehrada
Zmluva o dielo č.2017/0831**

Dňom 13.3.2018

DÁVAM POKYN NA POKRAČOVANIE V REALIZÁCIÍ STAVEBNÝH PRÁC

na predmetnej stavbe v rozsahu:

- 1, Prípravné práce súvisiace s výrubmi a likvidáciou drevnej hmoty
- 2, Skrývka ornice pre účely vykonania prieskumných sond a archeologického prieskumu
- 3, Zemné a búracie práce
- 4, Realizácia prác súvisiacich s mokrým procesom nie je dovolená z dôvodu predpokladu nepriaznivých klimatických podmienok až do písomného pokynu stavebného dozora na pokračovanie prác.

S pozdravom



IČO: 45348430

Ing. Miloslav Bajza
Konateľ spoločnosti

Prevzal :

ST
STR
Mlyns
(61)

atislava

.....
Ing. Anton Boc
Riaditeľ výstavby, STRABAG s.r.o.

 **CESTNÉ STAVBY**
Považská Bystrica s. r. o.

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o, 018 01 Udiča 530, IČO: 45348430

STRABAG s.r.o.
Direkcia TG
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo:

Vybavuje/linka:

Dátum:

ing. Miloslav Bajza

09 04. 2018

Vec :Oznámenie stavebného dozora

V súlade s výkonom funkcie stavebného dozora na stavbe :

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK,Časť 1 – úsek 6 – Púchov – Nosická
Priehrada ,Zmluva o dielo č.2017/0831


Dňom 09 04 2018

DÁVAM POKYN NA POKRAČOVANIE STAVEBNÝH PRÁC


na predmetnej stavbe.

Z dôvodu priaznivých klimatických podmienok je možné pokračovať v prácach podľa navrhnutých a odsúhlasených technologických činností.

S pozdravom


Ing. Miloslav Bajza
Konateľ spoločnosti

Prevzal :


Ing. Anton Boc
Riaditeľ výstavby, STRABAG s.r.o.

IČO: 45348430
DIČ: 2022939017
IČ DPH: SK 2022939017

tel: 0905 618 575
cestnestavby.pb@centrum.sk

Bankové spojenie:
VÚB BANKA a.s.
č.ú.:2694462451 / 0200

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo:

Vybavuje/inka:

Dátum:

ing. Miloslav Bajza

07.05.2018

Vec :Vyjadrenie stavebného dozoru k pokynom na pokračovanie stavebných prác

V zmysle Zmluvy na výkon stavebného dozoru na stavbe : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, Časť 1 – úsek 6 – Púchov – Nosická Priehrada ,

13.03.2018 – Pokyn na pokračovanie v realizácii stavebných prác v rozsahu :

- 1, Prípravné práce súvisiace s výrubmi a likvidáciou drevnej hmoty
- 2, Skrývka ornice pre účely vykonania prieskumných sond a archeologického prieskumu
- 3, Zemné a búracie práce
- 4, Realizácia prác súvisiacich s mokrym procesom nie je dovolená z dôvodu predpokladu nepriaznivých klimatických podmienok až do písomného pokynu stavebného dozora na pokračovanie prác

09.04.2018 – Pokyn na pokračovanie stavebných prác z dôvodu priaznivých klimatických podmienok podľa navrhnutých a odsúhlasených technologických činností.

Počet dní od 13.03.2018 do 09.04.2018 : 27

V danom termíne sa na predmetnej stavbe prevádzali práce vo vyššie uvedenom obmedzenom rozsahu. Práce, ktoré bolo možné prevádzať za jestvujúcich klimatických podmienok tvoria približne 20 % z objemov celkových prác na predmetnej stavbe.

Z toho dôvodu navrhujem počet dní 27, kedy sa práce prevádzali vo vyššie uvedenom obmedzenom rozsahu, skrátiteľ o 20 %, t.j. o 5 dní.

IČO: 45348430

DIČ: 2022939017

IČ DPH: SK 2022939017

tel: 0905 618 575

cestnestavby.pb@centrum.sk

Bankové spojenie.

VÚB BANKA a.s.

č.ú.: 2694462451 / 0200

Zhotoviteľovi týmto vznikol nárok na predĺženie termínu o lehotu 22 dní.

S pozdravom

018 01 Udiča 530
IČO: 45348430

Ing. Miloslav Bajza
Stavebný dozor

IČO: 45348430
DIČ: 2022939017
IČ DPH: SK 2022939017

tel: 0905 618 575
cestnestavby.pb@centrum.sk

Bankové spojenie:
VÚB BANKA a.s.
č.ú.:2694462451 / 0200