

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015Z z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

číslo zhotoviteľa: 18080084

I. Zmluvné strany

Objednávateľ Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0057 5068

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika
Štatutárny orgán: Ján Dudáš - člen predstavenstva
Ing. František Kočí - predseda predstavenstva
IČO: 000 14 915
DIČ: CZ000 14 915
Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky:
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
IČO: 31792693, DIČ. 2020253301, IČ DPH: SK2020253301
Zapís v OR: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 679/B
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a s ,
Michalská 18, 815 63 Bratislava
č. ú.: 8010- 0202270893 / 7500
IBAN: SK66 7500 0080 1002 0227 0893
BIC: CEKOSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- **zmluvných** Ing. Igor Sedláček, námestník riaditeľa divízie 8 pre Slovensko
- **obchodných** Ing. Igor Sedláček, námestník riaditeľa divízie 8 pre Slovensko
- **technických** Ing. Marek Magerov, výrobný námestník divízie 8 a Ing. Igor Sedláček, námestník riaditeľa divízie 8 pre Slovensko

Právna forma: akciová spoločnosť

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na stavebné práce projektu „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“ – sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu.
- 2) Z Dôvodu organizačných zmien u Zhotoviteľa sa mení funkcia predsedu predstavenstva ako aj údaje v Osobách oprávnených rokovať vo veciach zmluvných, obchodných a technických tak ako je to uvedené v čl I tohto Dodatku č 3
- 3) V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy Ide o zmenu termínu realizácie stavby vyvolanej na základe úpravy projektovej dokumentácie, ide o zmeny ktoré vznikli po očistení existujúcich konštrukcií a zmeny, ktoré vyplývajú z požiadaviek KPÚ Trenčín
- 4) Počas realizácie stavebných prác v letnom a jesennom období 2019 sa vyskytli ďalšie okolnosti, na základe ktorých vyplynula potreba dopracovania PD a na základe toho zároveň aj potreba spracovania aktuálneho výkazu výmer generálnym projektantom projektu a generálnym zhotoviteľom stavby. Zmeny boli spôsobené predovšetkým z nasledovných dôvodov.
 - a. na jednotlivých objektoch boli KPÚ Trenčín, ktorý vykonáva dohľad nad obnovou národných kultúrnych pamiatok a je relevantným aktérom pri zachovaní pamiatok a ich obnovy v súlade s dobovými požiadavkami, postupne doplňované požiadavky na zmeny v realizácii prác oproti pôvodne plánovaným. Požiadavky KPÚ Trenčín vychádzali z pamiatkových výskumov a obhliadok, dodatočne realizovaných počas postupu stavebných prác. Tieto požiadavky je potrebné rešpektovať, vznikla však časová premkla v realizácii, počas ktorej nebolo možné pokračovať v prácach na viacerých stavebných objektoch (viď zápisy v stavebnom denníku).
 - b po odkrytí jednotlivých objektov rekonštrukcie vyplynula potreba vykonania prác vo väčšom rozsahu, ako bolo projektované. Takisto došlo k nepredvídateľným skutočnostiam na objektoch SO 04 a SO 09, pričom bolo potrebné zadať vypracovanie statických posudkov, meraní, ktoré naznačili potrebu prepracovania resp. dopracovania projektovej dokumentácie
- 5) Potreba zmien, doplňujúcich prác a dodávok vznikla na základe neočakávaných skutočností v čase, kedy bola už platná a účinná Zmluva V čase vyhlásenia verejného obstarávania neboli tieto skutočnosti známe a nebolo ich možné ani predvídať. Je preto potrebné zabezpečiť dostatočný časový rozsah na realizáciu celého diela v zmysle nových požiadaviek

II.

Predmet dodatku č. 3

- 1) v odseku 5.1 Cena a platobné podmienky článok V sa mení z dôvodu zmeny rozsahu diela podľa tohto dodatku a novo znie:

„Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet zmluvy:

Spolu bez DPH	1 725 459,42 Eur
DPH 20%	345 091,88 Eur
Spolu	2 070 551,30 Eur“

Rekapitulácia ceny diela

Cena diela podľa Zmluvy bez DPH	1 162 838,29 Eur
Cena diela podľa Dodatku č. 1 bez DPH	103 180,00 Eur
Cena diela podľa tohto Dodatku č. 3 bez DPH	459 441,13 Eur
Nová celková cena diela <i>bez DPH*</i>	1 725 459,42 Eur

2) v odseku 6 1 Čas plnenia článok VI. sa mení novo znie

„Zhotoviteľ sa zavazuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku ako jeho príloha č. 2. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenia Zmluvy.“

III.

Záverečné dojednania

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.3, zostávajú nezmenené.
- 2) Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3) Neoddeliteľnou súčasťou sú nasledujúce prílohy.
Príloha č. 1 – porovnanie zadania stavby a zameranie skutočného stavu – prehľad rozpočtových nákladov
Príloha č. 2 – Harmonogram – časový plán výstavby diela
- 4) Dodatok č. 3 k Zmluve o Dielo je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa a štyri vyhotovenia pre Objednávateľa
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.3 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa

Za Objednávateľa:

Trenčiansky samosprávny kraj

.....

Ing. Jozef Baška

Predseda

V Prahe, dňa

Za Zhotoviteľa

Metrostav a.s

.....

Ján Dudáš

člen predstavenstva

.....

Ing. František Kočí

predseda predstavenstva