

Dodatok č.1
k
zmluve o dielo

uzavretý v zmysle čl. XII. bod 2 predmetnej zmluvy (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

medzi zmluvnými stranami

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška
V technických otázkach:	Ing. Roman Sabadka
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Ing. arch. Marek Jablonský
Sídlo:	Partizánska 838/82, 985 01 Kalinovo
Štatutárny zástupca:	Ing. arch. Marek Jablonský
Bankové spojenie :	Poštová banka, a.s.
IBAN:	SK87 6500 0000 2020 6313
IČO:	34798510
DIČ:	1044939885
Zapísaný v ZR SR	Okr. úrad Lučenec, číslo živ. registra. 607-7167

(ďalej len "zhotoviteľ")

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu v texte len ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“)

Preambula

Objednávateľ uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky: „*Komplexná štúdia školského areálu SOŠ Púchov*“ (ďalej len „dielo“). Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 26.06.2018 2018 uzatvorená Zmluva o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).

Z dôvodu pokynu Objednávateľa na prerušenie prác, kde potreba prerušenia prác Objednávateľom vyplynula z dôvodu odsúhlasenia návrhu štúdie, ktorý bol predložený na Trenčiansky samosprávny kraj, zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. Pokyn na prerušenie prác z dôvodov na strane Objednávateľa tak trval od 15.8.2018 do 29.11.2018 Pôvodne dohodnutá lehota 8 týždňov zhotovenia a odovzdania Diela tak uplynie dňom 07.12.2018.

Z dôvodu zmeny kontaktnej osoby za Trenčiansky samosprávny kraj sa taktiež mení kontaktná osoba za Trenčiansky samosprávny kraj, uvedená v Článku I. Zmluvy

Vzhľadom na uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli, v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento

Dodatok č. 1 k Zmluve. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia Zmluvných strán, podľa príslušných ustanovení Zmluvy a v súlade s ust. § 18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Článok I Predmet dodatku

1. Mení sa čl. I. ods. 1 Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

V technických otázkach: Bc. Juraj Hromada sa mení za Ing. Roman Sabadka

2. Mení sa čl. IV. ods. 1 Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá Dielo v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve v termíne do **07.12.2018**.

Článok II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.1, zostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 2.3 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V dňa 06-12-2018

V Kalivove, dňa 3.12.2018

.....
Za objednávateľa

.....
Za zhotoviteľa