

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 2018/0629 na vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 26.06.2018 (ďalej v texte len ako „dodatok“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ

Obchodné meno:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
zastúpený:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
osoba oprávnená na rokovanie:	Mgr. Radovan Hladký, projektový manažér
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

ZHOTOVITEĽ:	BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o.
Sídlo:	Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Čertík, konateľ
Oprávnený konateľ:	Ing. Milada Henkeľová, prokurista
IČO:	31396828
DIČ:	2020338001
IČ DPH:	SK2020338001
Zapísaný v OR OS	Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 9097/B
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN, SWIFT:	SK6256000000007810606006, KOMASK2X
Ev.č.zhotoviteľa:	1 456-653 BP

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu len ako „zmluvné strany“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2018/0629 na vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 26.06.2018, v tomto znení:

Článok 1 Predmet dodatku

1. Pôvodný termín v zmysle článku IV. Zmluvy označenom ako: TERMÍNY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA, bod 4.1 bol určený 20 týždňov od účinnosti Zmluvy. V zmysle listu a žiadosti zhotoviteľa č. 12/2018/1456-653 BP/He zo dňa 25.10.2018 vyplýva, že počas procesu

prípravy Projektovej dokumentácie boli vznesené v procese ďalšie, nepredpokladané požiadavky – zo strany SVP a TSK. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, Projektová rada „Vážskej cyklotrasy“ zriadená na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení, odsúhlasila na zasadnutí dňa 13.11.2018 uzavretie tohto dodatku, ktorým sa mení termín plnenia predmetu zmluvy tak, ako je uvedené ďalej. Pôvodná lehota 20 týždňov od účinnosti zmluvy sa predĺžila o 57 kalendárnych dní z dôvodov popísaných v Liste zhotoviteľa č. 12/2018/1456-653 BP/He zo dňa 25.10.2018.

2. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
3. S odkazom na bod 1. a 2. tohto článku tohto dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku IV. označenom ako : TERMÍNY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA, bod 4.1 nahrádza novým textom: 4.1 Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá Dielo v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve v termíne do 12.01.2019. Súčasťou odovzdaného diela bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátane všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti). Výkon občasného autorského dozoru bude vykonávaný v čase realizácie stavby od zahájenia výstavby do kolaudácie.

Článok 2 **Záverečné ustanovenia**

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo č. 2018/0629 na vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 26.06.2018 v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa..... 15-11-2018

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

V Bratislave dňa..... 13.11.2018

Zhotoviteľ:
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o.

Ing. Jaroslav Baška
predseda

Ing. Peter Čertík
konateľ