

**DODATOK č. 1 k zmluve o dielo č. 2018/0667**  
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov

(ďalej tiež len „Dodatok“)  
medzi

**zmluvnými Stranami:**

<b>OBJEDNÁVATEĽ:</b>	<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
V technických otázkach:	Ing. Roman Sabadka
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
(ďalej len „Objednávateľ“)	

<b>ZHOTOVITEĽ:</b>	<b>A.DOM spol. s r. o.</b>
Sídlo:	Horné Bašty 2, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca:	Ing. Arch. Katarína Viskupičová
Oprávnený konateľ vo veciach zmluvných:	Ing. Arch. Katarína Viskupičová
V technických otázkach:	Ing. Arch. Katarína Viskupičová
IČO:	34116516
DIČ:	2020393287
IČ DPH:	SK2020393287
Zapísaný v OR OS Trnava	oddiel Sro, vložka č. 1007/T
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
Číslo účtu:	SK49 0200 0000 0024 9664 8212
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

**PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.07.2018 **Zmluvu o dielo č. 2018/0667**, účinnú dňa 14.07.2018, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo - dopracovanie a úpravu typovej projektovej dokumentácie stavby rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami pre projekt „**Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce**“ podľa špecifik stavebného pozemku v k. ú. Trenčín, parcelné č. 400. V zmysle uzatvorenej zmluvy boli termíny zhotovenia a odovzdania Diela stanovené pre jednostupňové stavebné konanie.

Stavebný úrad Trenčín po posúdení predloženej architektonickej štúdie hmotovo - priestorového riešenia stavby rozhodol o dvojstupňovom konaní, čím sa pre Zhotoviteľa zvýšila časová náročnosť zhotovenia Diela. Na základe uvedenej skutočnosti požiadal Zhotoviteľ listom zo dňa 19.9.2018 o posun termínu zhotovenia a odovzdania Diela o 6 týždňov.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom Dodatku k Zmluve:

**Článok I.  
Predmet dodatku**

- 1.1 Článok IV. Termíny zhotovenia a odovzdania Diela, bod 4.1., písm. c. sa mení a nahrádza nasledovným znením:

„projekt pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu do 16 týždňov po odsúhlasení štúdie mestom Trenčín“

**Článok II.  
Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 2.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku pred podpisom riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Zhotoviteľa: *TRAKO*  
V ..... *27.10.2018* .....

Za Objednávateľa: *2-10-2018*  
V Trenčíne, dňa: .....*27.10.2018* .....

.....  
konateľ

.....  
**Ing. Jaroslav Baška**  
predseda