

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2019/0240

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) (ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie:	<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>
Sídlo organizácie:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
V technických veciach:	Ing. Martina Lamačková Ing. Beáta Tichá
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000575025/8180
IBAN:	SK77 8180 0000 0070 0057 5025
(ďalej len „Objednávateľ“)	

a

2. Názov:	<b>PIO Keramoprojekt a.s.,</b>
Sídlo:	911 48 Trenčín, Dolný Šianec 1
Štatutárny zástupca:	RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
Vo veciach zmluvy oprávnený:	RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
V technických veciach oprávnený:	Ing. Henrich Pavlík
Zapísaná v:	Okresný súd Trenčín, odd. Sa., vl.č. 10184/R
IČO:	36 308 862
DIČ:	2020176543
IČ DPH:	SK2020176543
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK57 0200 0000 0013 5162 0759

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. 2019/0240 zo dňa 18.4.2019 týmto dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne :

#### PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na dodanie služby vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona s názvom: „Hokejová akadémia“.

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Ide o zmenu termínu realizácie diela vyvolanej na základe dodatočnej požiadavky na spracovanie diela.

Požiadavka na zmenu už rozpracovaného diela bola vznesená zo strany Objednávateľa ako dôsledok potreby zapracovania pripomienok Slovenského zväzu ľadového hokeja (ďalej len „SZLH“) ako partnera prípravy projektu Hokejovej akadémie a aktuálnych zmien v oblasti výstavby tréningových ľadových plôch.

V zmysle rokovaní, konaných za účasti Zhotoviteľa, Objednávateľa a SZLH v dňoch 21.5.2019 a 22.5.2019 bola navrhnutá nová dispozícia zázemia, reflektujúca požiadavky SZLH, ktorá mala byť predmetom rokovania 27.5.2019. Na tomto rokovaní bola však predložená požiadavka SZLH, vychádzajúca z aktuálnej požiadavky IIHF (Medzinárodná hokejová federácia) na zúženie ľadovej plochy z pôvodne projektovaných 30 m šírky na 26 m šírky.

Objednávateľ uznal tento nárok na úpravu ako opodstatnený a Zhotoviteľ pristúpil k jeho zapracovaniu. Toto predstavuje zmenu projektu nosného konštrukčného systému, opakovanú zmenu dispozície zázemia a príslušných priestorov, opätovnú konzultáciu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne. Objednávateľ upravené dispozície odsúhlasil 11.6.2019. Týmto došlo k zdržaniu Zhotoviteľa na základe požiadavky Objednávateľa o 22 dní.

Zmluvou stanovený termín na zhotovenie diela 12 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy (24.4.2019) pripadá na 18.7.2019. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení tejto lehoty o čas, ktorý bol potrebný na zapracovanie požadovaných zmien.

Potreba zmien vznikla na základe neočakávaných skutočností v čase, kedy bola už platná a účinná Zmluva. V čase vyhlásenia verejného obstarávania neboli tieto skutočnosti známe a nebolo ich možné ani predvídať. Je preto potrebné zabezpečiť dostatočný časový rozsah na realizáciu celého diela v zmysle nových požiadaviek.

## II.

### Predmet dodatku č. 1

Článok IV., odsek 4.1 Čas zhotovenia sa mení a novo znie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou **najneskôr do 9.8.2019**, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celé uskutočnené Dielo, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávanom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.“

## III.

### Záverečné dojednania

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.1, zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa **13. 07. 2019** .....

Objednávateľ

Ing. Jaroslav Baška  
predseda TSK

V Trenčíne, dňa **12. 07. 2019** .....

Zhotoviteľ

RNDr. Ing. Pavel Mikuláš  
predseda predstavenstva

Pi  
Doh

i.  
čín