

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 2019/0657
(ďalej len: „Dodatok č.2“)

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO:	36 126 624
DIČ:	2021613275
IČ DPH:	SK2021613275
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Jaroslav Baška
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:	SK59 8180 0000 0070 0057 3118
Telefón:	032 655 58 11
Fax:	032 655 59 09
E-mail:	info@tsk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.
Sídlo:	Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO:	00896225
DIČ:	2020294144
IČ DPH:	SK2020294144
Štatutárny zástupca:	Vladimír Lesovský – konateľ, Ing. Walter Spitaler – konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Peter Pitoňák, Ing. Ján Kardoš, PhD.
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK58 1100 0000 0026 2304 3487 SWIFT: TATRSKBX
Telefón:	041 516 64 97
Fax:	
E-mail:	office-sever@swietelsky.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej spoločne aj „zmluvné strany“) sa v súlade s Článkom 17 bod 17.3 Zmluvy o dielo zo dňa 28.06.2019 a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 28.06.2019 na predmet zákazky „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom kraji“ na 9 časť predmetu zákazky „Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA“ v tomto znení:

II.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 28.06.2019 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo na predmet zákazky „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom kraji“ na 9 časť predmetu zákazky „Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).

2. Z dôvodu potreby realizácie prác naviac, predĺženia lehoty plnenia Zmluvy o dielo, a v tejto súvislosti aj z dôvodu potreby navýšenia dohodnutej ceny za dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo vo forme jej dodatku.
3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že potreba zmeny Zmluvy o dielo vyplýva z okolností, ktoré nebolo možné predvídať, pričom zmeny upravené predmetným dodatkom nebudú mať za následok zmenu charakteru Zmluvy o dielo.

III. Predmet dodatku

1. Týmto Dodatkom č.2 sa mení Článok 3 Predmet zmluvy

- **odsek 3.1** tak, že pôvodné znenie sa dopĺňa nasledovným znením:

Predmetom tejto zmluvy je aj zhotovenie diela v rozsahu podľa Prílohy č.1 Dodatku č.2 (Položkový rozpočet).

2. Týmto Dodatkom č.2 sa mení Článok 5 Cena za dielo

- **odsek 5.1** tak, že pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena za zhotovenie diela uvedeného v Článku 3 Zmluvy o dielo je určená konečným a záväzným rozpočtom na sumu vo výške:

Celková suma bez DPH:	3 492 302,34 EUR	
DPH:	698 460,47 EUR	
Celková suma s DPH:	4 190 762,81 EUR	(slovom štyrimilióny stodeväťdesiat tisíc sedemstošesťdesiatdva EUR a osemdesiatjeden centov).

Položkový rozpočet tvorí Prílohu č.1 Dodatku č.2.

3. Týmto Dodatkom č.2 sa mení Článok 6 Čas plnenia

- **odsek 6.1.2** tak, že pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením:

Ukončenie diela: odovzdaním poslednej samostatnej stavby v lehote na dokončenie diela, uvedenej v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo a Prílohe č.1 Dodatku č.2.

- **odsek 6.1.3** tak, že pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením:

Lehoty zhotovenia jednotlivých častí realizácie stavieb v dňoch sú uvedené v Prílohe č.2 Dodatku č.2, v Harmonograme výstavby.

4. Týmto Dodatkom č.2 sa mení Článok 18 Spoločné a záverečné ustanovenia

- **odsek 18.1.6** tak, že pôvodné znenie sa dopĺňa nasledovným znením:

18.1.6 Príloha č.1 Dodatku č.2 Položkový rozpočet

18.1.7 Príloha č.2 Dodatku č.2 Harmonogram postupu výstavby

18.1.8 Príloha č.3 Dodatku č.2 Zdôvodnenie uzavretia Dodatku

IV. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo zo dňa 28.06.2019 – v platnosti bez zmien.

2. Predmetný Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Predmetný Dodatok č.2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 4 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného Dodatku č.2 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

Za Objednávateľa 14-05-2020
V Trenčíne dňa

Za Zhotoviteľa
v Žiline dňa

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

.....
Ing. Peter Pitoňák
splnomocnený na zastupovanie
spoločnosti
Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o.

.....
Ing. Ján Kardoš, PhD.
splnomocnený na zastupovanie
spoločnosti
Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o.