

Dodatok č. 1

k Zmluve č. 2017/0882 o výkone autorského dozoru

uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov na výkon autorského dozoru.

ZMLUVNÉ STRANY

- 1. OBJEDNÁVATEĽ** : **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo : K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca : Ing. Jaroslav Baška, predseda
Vo veciach zmluvy oprávnený : Ing. Jaroslav Baška, predseda
V technických otázkach : Ing. Martina Lamačková
IČO : 36126624
DIČ : 2021613275
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000504489/8180
IBAN : SK51 8180 0000 0070 0050 4489
(ďalej len „Objednávateľ“)
- 2. VYKONÁVATEĽ** : **Ing. Arch. Tibor Škandík**
Sídlo : Benediktiho 1, 811 05 Bratislava
IČO : 37560034
DIČ : 1020156841
IČ DPH : SK 1020156841
Zapísaný na OÚ v Bratislave : číslo živnostenského registra 101-2787
Bankové spojenie : Tatrabanka a.s.
Číslo účtu (IBAN) : SK76 1100 0000 0026 2808 1052
(ďalej len „Vykonávateľ“)

PREAMBULA

- 1.) Zmluvné strany uzatvorili zmluvu na výkon autorského dozoru projektanta počas realizácie stavby „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície“ – stavebné práce pre sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu.
- 2.) V priebehu realizácie stavebných prác „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície“ – stavebné práce pre sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu vyplynula potreba zmeny Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 č. 2 v zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c), t.j. vznikli okolnosti, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nezmenil

charakter zmluvy. Ide o okolnosti, ktoré sa ukázali po očistení existujúcich konštrukcií a zmeny vyplývajúce z požiadaviek KPÚ Trenčín, ktoré vyvolali úpravu projektovej dokumentácie a predĺženie doby stavebných prác do 30.6.2020, (t.j z 13 mesiacov na 24 mesiacov). Zmeny v realizácii stavebných prác sú upravené v Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 2018/0352. Na základe horeuvedených skutočností rozsah výkonu autorského dozoru v Zmluve č. 2017/0882 o výkone autorského dozoru je nedostatočný a zmluvné strany sa dohodli na primeranom zvýšení počtu hodín autorského dozoru, čo predstavuje zvýšenie z 329 hodín výkonu autorského dozoru na 442 hodín výkonu autorského dozoru. Jednotková cena zostáva vo výške 35 eur bez DPH/hod.

I. PREDMET DODATKU Č. 1

- 1) v článku V, odsek 5.1 „Cena predmetu plnenia a platobné podmienky“ sa text mení z dôvodu zmeny rozsahu výkonu autorského dozoru a znie:

Cena za výkon autorského dozoru, ktorý je predmetu zmluvy je stanovená podľa zákona číslo 18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Cena predmetu zmluvy v rozsahu tejto zmluvy je stanovená nasledovne:
35 eur bez DPH/hod. v rozsahu 442 hodín. Celková cena je:

Cena bez DPH:	15 470,00 Eur
<u>DPH 20%</u>	<u>3 094,00 Eur</u>
Spolu s DPH	18 564,00 Eur

- 2.) v článku V sa dopĺňa odsek 5.11 s nasledovným znením:
Vykonávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle §524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky vykonávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle §39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa.

II. ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 2017/0882 o výkone autorského dozoru, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.1 zostávajú nezmenené.

- 2) Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
- 3) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trenčíne

dňa :

17.05.2020

V Trenčíne

dňa:

.....
Objednávateľ:

Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

.....
Vykonávateľ:

Ing. Arch. Tibor Škandík