

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo číslo 2019/0182 zo dňa 25.03.2019

Zmluvné strany :

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
osoba oprávnená na rokovanie: Mgr. Radovan Hladký, projektový manažér
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **emPlan, s.r.o.**
Sídlo: Revolučná 10, 010 01 Žilina
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Miloš Martinka, konateľ
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK 31 0200 0000 0030 2498 4159
IČO: 46252771
DIČ: 2023370162
IČ DPH: SK2023370162
Registrácia: Obchodný register Žilina,
Oddiel: Sro, vložka č. 51278/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo číslo 2019/0182 zo dňa 25.03.2019, účinnnej dňom 28.03.2019, (ďalej v texte len „dodatok“ v príslušnom tvare), v tomto znení:

Článok 1

Predmet dodatku

1. Súčasťou dokladov potrebných k predloženiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia na príslušný stavebný úrad je aj projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorej podrobný obsah a rozsah je špecifikovaný v Prílohe č. 1 zmluvy. V súlade s podmienkami

pre vypracovanie projektovej dokumentácie vyplývajúcimi z Prílohy č. 1 k Zmluve, táto bude vypracovaná v zmysle vyjadrení príslušných dotknutých orgánov. Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k zmene podmienok zo strany Okresného riaditeľstva policajného zboru v Považskej Bystrici, okresného dopravného inšpektorátu – k zmene trasovania pripravovanej stavby v staničení 1,3 km-1,76648 km z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, musí sa zabezpečiť náhradné územné rozhodnutie pre pripravovanú stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – časť 7: úsek Považská Bystrica – hranica TSK.

2. Vzhľadom na dĺžku zákonných lehôt súvisiacich s náhradným územným konaním, nie je reálne zabezpečiť v zmluvne dohodnutom čase zhotovenie a odovzdanie predmetu Zmluvy objednávateľovi. Podrobný opis aktuálneho stavu zhotovenia Diela je uvedený v liste zhotoviteľa zo dňa 31.05.2019 označenom ako vec: Žiadosť o predĺženie termínu dodania Diela, doručenom objednávateľovi dňa 16.7.2019. Keďže uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada „Vážskej cyklotrasy“ zriadená na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení, odsúhlasila na svojom zasadnutí dňa 26.07.2019 zmenu času zhotovenia Diela v zmysle uzatvorenej Zmluvy na 16 týždňov odo dňa právoplatnosti náhradného územného rozhodnutia pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – časť 7: úsek Považská Bystrica – hranica TSK.
3. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy, nemení sa celková cena Diela stanovená v článku V. Zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
4. S odkazom na body 1. a 2. dodatku sa zmluvné strany dohodli, že dohodnutý čas zhotovenia a odovzdania Diela dohodnutý v článku IV. ods. 1 Zmluvy sa pôvodný text Zmluvy v článku IV. označenom ako : Čas zhotovenia vypúšťa a nahrádza sa týmto novým textom:
„1. Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá Dielo v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve v termíne do 16 týždňov odo dňa právoplatnosti náhradného územného rozhodnutia pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – časť 7: úsek Považská Bystrica – hranica TSK.
Súčasťou odovzdaného diela bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátane všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti). Výkon občasného autorského dozoru bude vykonávaný v čase realizácie stavby od zahájenia výstavby do kolaudácie.“

Článok 2 **Záverečné ustanovenia**

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo číslo 2019/0182 zo dňa 25.03.2019 v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne, dňa..... 9 AUG 2013

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

V Žiline, dňa..... 8 AUG 2013

Zhotoviteľ:
emPlan, s.r.o., Žilina

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Ing. Miloš Martinka, konateľ