

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2019/0792

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Osoba oprávnená konať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

(ďalej len "Objednávateľ")

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Ing. Jaroslav Baška, predseda

36126624

2021612375

Štátna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489

36126624

2021613275

Mgr. Tomáš Baláž

Ing. Peter Košec

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Adresa:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie

IBAN:

IČO :

DIČ.

IČ DPH:

Reg. č. z Obchodného registra

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

Tel.:

(ďalej len "Zhotoviteľ")

BYTTHERM, s.r.o.

Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Anton Haňo

VÚB Banka, a.s.

SK81 0200 0000 0000 1080 4192

314 46 639

2020416849

SK2020416849

OR Trenčín, Oddiel Sro, vložka 1045/R

Anton Haňo

0905 651 004

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. 2019/0792 zo dňa 6.9.2019 týmto dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne :

PREAMBULA

V súvislosti s realizáciou investičnej akcie „Hokejová akadémia“ zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na predmet zákazky "Hokejová akadémia: Rekonštrukcia havarijného stavu centrálnych

rozvodov v školskom areáli Trenčín - Zámostie : stavebné práce" (ďalej len "dielo").

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Ide o zmenu termínu realizácie diela vyvolanej na základe oneskorenia termínu vydania stavebného povolenia priamo súvisiacej stavby Premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámostie.

Predmet zmluvy je priamo viazaný na realizáciu stavebných prác na vyššie uvedenej stavbe. Vydanie stavebného povolenia bolo podmienené realizáciou prekládky STL plynovodu v dotknutom areáli, kolaudácia tejto prekládky a následné vydanie súhlasného stanoviska SPP a.s.

V čase uzatvorenia Zmluvy boli práce na STL plynovode už vykonané, administratívne lehoty však spôsobili, že stavebné povolenie bolo právoplatné až 21.10.2019 a stavebné práce, na ktoré nadväzuje predmet Zmluvy boli začaté rovnako 21.10.2019 a v čase uzatvorenia Dodatku stále prebiehajú.

V zmysle článku 5.3 a 5.4 Zmluvy, podľa ktorých je Zhotoviteľ povinný realizovať predmet zmluvy v súlade a v koordinácii s ostatnými stavebnými prácami a zároveň počas trvania prekážky na strane Objednávateľa nedochádza k omeškaniu s plnením predmetu zmluvy na strane Zhotoviteľa.

Vzhľadom na Zmluvou stanovený termín na zhotovenie diela do 20.12.2019 sa lehota dodania predmetu Zmluvy predlžuje o čas, ktorý je potrebný na realizáciu súvisiacich stavebných prác, vrátane zohľadnenia zimného obdobia, počas ktorého budú musieť byť všetky stavebné práce prerušené.

Potreba zmien vznikla na základe neočakávaných skutočností v čase, kedy bola už platná a účinná Zmluva. V čase vyhlásenia verejného obstarávania neboli tieto skutočnosti známe a nebolo ich možné ani predvídať. Je preto potrebné zabezpečiť dostatočný časový rozsah na realizáciu celého diela.

II.

Predmet dodatku č. 1

Článok V., odsek 5.1 Čas plnenia sa mení a novo znie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou najneskôr do 30.04.2020, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celé uskutočnené Dielo, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.

III.

Záverečné dojednania

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.1, zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa

Objednávateľ:

.....

Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

V Trenčíne, dňa

Zhotoviteľ:

.....

Anton Haňo
konateľ