

Dodatok č. 3

ku Zmluve o dielo na zákazku č. 2018/0870 Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, Úsek: Partizánske – Zemianske Kostoľany zo dňa 22.11.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.02.2019 a Dodatku č. 2 zo dňa 12.09.2019 (ďalej v texte len „dodatok“ v príslušnom tvare).

Zmluvné strany :

Objednávateľ

Obchodné meno:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
zastúpený:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
osoba oprávnená na rokovanie:	Mgr. Radovan Hladký, projektový manažér
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	emPulse, s. r. o.
Sídlo:	Revolučná 10, 010 01 Žilina
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Miloš Martinka, konateľ
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK 49 0200 0000 0029 4051 5556
IČO:	44 763 247
DIČ:	2022824287
IČ DPH:	SK2022824287
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51278/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 ku Zmluve o dielo na zákazku Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, Úsek: Partizánske – Zemianske Kostoľany zo dňa 22.11.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.02.2019 a Dodatku č. 2 zo dňa 12.09.2019 (ďalej v texte len „zmluva“ v príslušnom tvare), v tomto znení:

Článok 1

Predmet dodatku

1. Predmetom zmluvy je okrem iného aj vykonanie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre objednávateľom plánovanú stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, Úsek: Partizánske – Zemianske Kostoľany“.
2. Dňa 14.10.2019 vydal Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutie o zrušení pôvodného územného rozhodnutia. Zhotoviteľ po prepracovaní PD, požiadal o vydanie nového územného rozhodnutia (bez potreby opakovania inžinierskej činnosti) dňa 16.10.2019. Nové územné rozhodnutie č. 8140/2019/22063-15 – Uo bolo vydané dňa 18.12.2019 príslušným

správnym orgánom Mesto Partizánske, oddelenie územného rozvoja a výstavby, pričom právoplatnosť nadobudlo dňa 27.1.2020. Až na základe uvedeného právoplatného územného rozhodnutia bolo možné začať riešiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v prípadoch, kedy sa zabezpečenie právneho vzťahu k pozemku musí realizovať formou vyvlastnenia.

3. Vzhľadom na dĺžku zákonných lehôt súvisiacich s procesom vyvlastňovacieho konania, nie je reálne zabezpečiť v zmluvne dohodnutom termíne odovzdanie objednávateľovi vykonanie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Podrobný opis aktuálneho stavu zhotovenia Diela je uvedený v liste zhotoviteľa zo dňa 09.03.2020 označenom ako vec: Žiadosť o predĺženie termínu, doručenom objednávateľovi dňa 10.03.2020. Keďže vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada zriadená k projektu s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“ odsúhlasila na zasadnutí dňa 10.03.2020 predĺženie termínu na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej zmluvy o zhotoviteľom požadované štyri mesiace, t.j. do 16.07.2020.
4. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
5. S odkazom na ods. 1. a 2. tohto Článku tohto dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku VII. označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY ods. 7.5 vypúšťa a nahrádza sa týmto novým textom:
„7.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie dotknutých pozemkov najneskôr do 16.07.2020.“

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku č. 2018/0870 Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, Úsek: Partizánske – Zemianske Kostofány zo dňa 22.11.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.02.2019 a Dodatku č. 2 zo dňa 12.09.2019 - v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne, dňa 13.3.2020

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

V Žiline, dňa 12.3.2020

Dodávateľ:
emPulse, s.r.o., Žilina

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Ing. Miloš Martinka, konateľ