

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

číslo zhotoviteľa: 18080084

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0057 5068

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika
Štatutárny orgán: Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Ing. František Kočí - predseda predstavenstva
IČO: 000 14 915
DIČ: CZ000 14 915
Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky:
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
IČO: 31792693, DIČ: 2020253301, IČ DPH: SK2020253301
Zapís v OR: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 679/B
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.,
Michalská 18, 815 63 Bratislava
č. ú.: 8010- 0202270893 / 7500
IBAN: SK66 7500 0080 1002 0227 0893
BIC: CEKOSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- **zmluvných** Ing. Igor Sedláček, námestník riaditeľa divízie 8 pre Slovensko
- **obchodných** Ing. Igor Sedláček, námestník riaditeľa divízie 8 pre Slovensko
- **technických** Ing. Daniel Bukov, oblasťný riaditeľ pre Slovensko západ divízie 8
Ing. Igor Sedláček, námestník riaditeľa divízie 8 pre Slovensko

Právna forma: akciová spoločnosť

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na stavebné práce projektu „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“ – sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu.
- 2) Z dôvodu organizačných zmien u Zhotoviteľa sa menia údaje v Osobách oprávnených rokovať vo veciach technických tak ako je to uvedené v čl.I tohto Dodatku č.4.
- 3) Dňa 12. marca 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia a s tým súvisiace vládne opatrenia na zamedzenie šírenia pandémie COVID – 19. Vládnymi opatreniami na zamedzenia šírenia pandémie COVID 19 boli uzatvorené ubytovacie kapacity, čo malo vplyv na zabezpečenie plánovaného počtu pracovníkov na stavbe, boli prijaté obmedzenia na hraničných priechodoch, čo ovplyvnilo dodávku komponentov zo zahraničia, obmedzenia pohybu osôb medzi SR a ČR, čo obmedzilo plánované nasadenie pracovníkov z Českej republiky a zatvorili sa predškolské a školské zariadenia, kedy časť pracovníkov na stavbe musela čerpať OČR. Napriek maximálnej snahe všetkých zúčastnených strán zabezpečiť plnenie termínov, nebolo možné dodržať harmonogram v zmysle Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo.
- 4) V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zmenou sa nemení charakter zmluvy. Ide o zmenu konečného termínu realizácie stavby v dôsledku vyššej moci.

II.

Predmet dodatku č. 4

- 1) v odseku 6.1 Čas plnenia článok VI. sa mení novo znie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako súčasť prílohy č. 3 k Zmluve v znení jej dodatkov. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.“

III.

Záverečné dojednania

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 4, zostávajú nezmenené.
- 2) Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3) Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 4 je nasledujúca príloha, ktorá nahrádza v prílohe č. 3 Časový plán výstavby diela:

Príloha č. 1 Dodatku č. 4 - Harmonogram – časový plán výstavby diela

- 4) Dodatok č. 4 k Zmluve o Dielo je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa a štyri vyhotovenia pre Objednávateľa.
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.4 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa 30-06-2020

Za Objednávateľa:

Trenčianskv samosprávnyv kraj

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda

V Prahe, dňa 15.6.2020

Za Zhotoviteľa:

Metrostav a.s.

.....
Ing. Ján Dudáš
člen predstavenstva

.....
Ing. František Kočí
predseda predstavenstva

