

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 2019/0710

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) (ďalej v texte len „Zmluva“)

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Osoba oprávnená konať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

(ďalej len "Objednávateľ")

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Ing. Jaroslav Baška, predseda

36126624

2021612375

Štátna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489

36126624

2021613275

Mgr. Tomáš Baláž

Ing. Peter Košec

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Adresa:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie

IBAN:

IČO :

DIČ.

IČ DPH:

Reg. č. z Obchodného registra

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

Tel.:

(ďalej len "Zhotoviteľ")

BYTAS, s.r.o.

Ľ. Stárka 16, 911 05 Trenčín

Ľ. Stárka 16, 911 05 Trenčín

Zuzana Kehlová

Prima banka Slovensko, a.s.

SK56 3100 0000 0042 5008 2107

31 673 112

2020526354

SK2020526354

OR Trenčín, Oddiel Sro, vložka 15010/R

Ing. Marián Matuška

0903 250 332

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. 2019/0710 zo dňa 17.7.2019 týmto dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne :

PREAMBULA

V súvislosti s realizáciou investičnej akcie „Hokejová akadémia“ zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na predmet zákazky "Hokejová akadémia": Premiestnenie technológie kotolne v školskom

areáli Trenčín - Zámostie : stavebné práce (ďalej len "dielo").

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Ide o zmenu termínu realizácie diela vyvolanej na základe oneskorenia termínu vydania stavebného povolenia stavby Premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámostie.

Predmet zmluvy je priamo viazaný na realizáciu stavebných prác na vyššie uvedenej stavbe. Vydanie stavebného povolenia bolo podmienené realizáciou prekládky STL plynovodu v dotknutom areáli, kolaudácia tejto prekládky a následné vydanie súhlasného stanoviska SPP a.s.

V čase uzatvorenia Zmluvy boli práce na STL plynovode už vykonané, administratívne lehoty však spôsobili, že stavebné povolenie bolo právoplatné až 21.10.2019 a stavebné práce, vrátane prác na ktoré nadväzuje predmet Zmluvy boli začaté rovnako 21.10.2019 a v čase uzatvorenia Dodatku stále prebiehajú.

V zmysle článku 5.3 a 5.4 Zmluvy, podľa ktorých je Zhotoviteľ povinný realizovať predmet zmluvy v súlade a v koordinácii s ostatnými stavebnými prácami a zároveň počas trvania prekážky na strane Objednávateľa nedochádza k omeškaniu s plnením predmetu zmluvy na strane Zhotoviteľa.

Vzhľadom na Zmluvou stanovený termín na zhotovenie diela do 20.12.2019 sa lehota dodania predmetu Zmluvy predlžuje o čas, ktorý je potrebný na realizáciu súvisiacich stavebných prác, vrátane zohľadnenia zimného obdobia, počas ktorého budú musieť byť všetky stavebné práce prerušené.

Potreba zmien vznikla na základe neočakávaných skutočností v čase, kedy bola už platná a účinná Zmluva. V čase vyhlásenia verejného obstarávania neboli tieto skutočnosti známe a nebolo ich možné ani predvídať. Je preto potrebné zabezpečiť dostatočný časový rozsah na realizáciu celého diela.

II.

Predmet dodatku č. 1

Článok V., odsek 5.1 Čas plnenia sa mení a novo znie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou najneskôr do 31.05.2020, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celé uskutočnené Dielo, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávanom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela nasledovne:

- a) Stavebné práce budú ukončené k 30.4.2020
- b) Potrebné revízie a skúšky budú vykonané do 31. 5. 2020

Konečný termín odovzdania celého diela vrátane revíznej a skúšobnej dokumentácie je 31.5.2020“

III.

Záverečné dojednania

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.1, zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa

V Trenčíne, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

.....

Zuzana Kehlová
konateľka