

DODATOK č. 1 k zmluve o dielo č. 2017/0883

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej tiež len „Dodatok“)
medzi

zmluvnými Stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
V technických otázkach:	Ing. Roman Sabadka
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
(ďalej len „Objednávateľ“)	

ZHOTOVITEĽ:	Arch Konstrukt s.r.o.
Sídlo:	Braneckého 179, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Martin Filina, konateľ
IČO:	46924671
DIČ:	2023642588
IČ DPH:	SK2023642588
Zapísaný v OR OS	Trenčín, vložka číslo 27283/R
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s..
Číslo účtu:	SK26 1100 0000 0029 2988 5521
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.11.2017 **Zmluvu o dielo č. 2017/0883**, účinnú dňa 04.11.2017, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné povolenie a projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu pre stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona pre projekt: **„Modernizácia školy SOŠ I. Krasku Púchov“: Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle.**

Toto dielo je vypracovávané v nasledovných etapách:

1. etapa: dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia;
2. etapa: inžinierska činnosť pre vydanie a právoplatnosť územného rozhodnutia;
3. etapa: dokumentácia pre stavebné povolenie podľa platnej stavebnej legislatívy s podrobnosťami realizačného projektu;
4. etapa: inžinierska činnosť pre vydanie a právoplatnosť stavebného povolenia.

V rámci 2. etapy bol dňa 25.5.2018 predložený na príslušný stavebný úrad (Mesto Púchov) návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Dňa 25.6.2018 bolo z dôvodu podania námietky účastníkov konania toto územné konanie prerušené (číslo rozhodnutia: OVIŽPaSÚ/2018/2529/7825-TSI-20-KOV). Po doplnení požiadaviek a doložení svetlotechnického posudku bolo územné konanie dňa 25.7.2018 obnovené. Na základe uvedenej skutočnosti oznámil zhotoviteľ objednávateľovi listom zo dňa 27.09.2018, že z dôvodu pozastavenia územného konania nebude z jeho strany možné dodržať lehotu pre 2. etapu uvedenú v Zmluve o dielo. Nakoľko došlo k posunu termínu, ktoré nebolo spôsobené vinou zhotoviteľa, zároveň týmto listom požiadal o posun termínu pre 2. etapu.

V tejto súvislosti sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom Dodatku k Zmluve:

Článok I. Predmet dodatku

1.1 Článok IV. Termíny zhotovenia a odovzdania Diela, bod 1 sa mení a nahrádza nasledovným znením:

„Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá Dielo v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve v termíne:

1. etapa: do 12 týždňov od účinnosti Zmluvy;
2. etapa: do 15.10.2018;
3. etapa: do 12 týždňov od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia;
4. etapa: do 12 týždňov od odovzdania dokumentácie pre stavebné povolenie.

1.2 V označení objednávateľa sa mení označenie kontaktnej osoby z Juraj Hromada na osobu Ing. Roman Sabadka tak, ako je označená v záhlaví Dodatku.

Článok II. Záverečné ustanovenia

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

2.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku pred podpisom riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

V Trenčíne, dňa: 04.10.2018

V Trenčíne, dňa:

.....
Ing. Martin Filina

konateľ

Ing. Jaroslav Baška

predseda