

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov Časť 7: úsek Považská Bystrica – hranica Žilinského samosprávneho kraja číslo 2016/0530 zo dňa 02.09.2016

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
zastúpený :	Ing. Jaroslav Baška, predseda
osoba oprávnená na rokovanie:	Mgr. Rastislav Hauk, projektový manažér
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000504489/8180
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO:	36 126 624
DIČ:	2021613275

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno:	emPulse, s. r. o.
Sídlo:	Revolučná 10, 010 01 Žilina
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Osoby oprávnené na rokovanie:	Ing. Miloš Martinka, konateľ
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	2940515556/0200
IBAN:	SK 49 0200 0000 0029 4051 5556
IČO:	44 763 247
DIČ :	2022824287
IČ DPH:	SK2022824287
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51278/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - Časť 7: úsek Považská Bystrica – hranica Žilinského samosprávneho kraja č. 2016/0530 zo dňa 02.09.2016 (ďalej v texte len „zmluva“), v tomto znení :

Článok 1

Predmet dodatku

1. Pri bližšom zoznámení sa s územím v rámci prác na projektovej dokumentácii k územnému rozhodnutiu vyvstala v úseku od mostného objektu cez rieku Váh na ceste II/517 v Považskej Bystrici smerom na hranicu kraja možnosť využitia bývalej obslužnej komunikácie, vedúcej po druhej strane diaľnice v dĺžke cca 2,5 km, ktorá je toho času vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. Touto zmenou by sa pri samotnej realizácii ušetrila veľká časť finančných prostriedkov oproti predpokladanému návrhu na základe predprojektovej štúdie, ktorá bola k dispozícii v rámci obhliadky počas verejnej súťaže. Predĺženie termínu dodania návrhu projektovej dokumentácie odzrkadľuje čas, ktorý bol investovaný do polohopisného, výškopisného zamerania a projekčných prác na časti opusteného úseku a jeho schválenie bolo odsúhlasené projektovou radou „Vážskej cyklotrasy“ konanej dňa 21.11.2016 zriadenej na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení projektov.
2. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
3. S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku 6 označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 6.1 vypúšťa a nahrádza novým textom:

„6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť návrh PD v jednom vyhotovení v tlačenej forme a 3x v digitálnej forme na CD, resp. DVD alebo inom pamäťovom médiu do sídla objednávateľa do štyroch (4) mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.“

4. S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku 6 označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 6.5 sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom:

„6.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať inžiniersku činnosť, t.j. zabezpečiť vydanie právoplatného územného rozhodnutia, vrátane zabezpečenia majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov najneskôr do ôsmich (8) mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy.“

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - Časť 7: úsek Považská Bystrica – hranica Žilinského samosprávneho kraja č. 2016/0530 zo dňa 02.09.2016 – v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa 5.12.2016

V Žiline dňa 5.12.2016

Objednávateľ :
Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ :
emPulse, s.r.o., Žilina

Ing. Jaroslav Baška
predseda

Ing. Miloš Martinka
konateľ