

**Dodatok č. 2**

ku Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov časť 7: úsek - Považská Bystrica - hranica Žilinského samosprávneho kraja číslo 2016/0530 zo dňa 02.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 5.12.2016

Zmluvné strany :

**Objednávateľ**

Obchodné meno:	<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
zastúpený:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
osoba oprávnená na rokovanie:	Mgr. Rastislav Hauk, projektový manažér
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000504489/8180
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ**

Obchodné meno:	<b>emPulse, s. r. o.</b>
Sídlo:	Revolučná 10, 010 01 Žilina
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Miloš Martinka, konateľ
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	2940515556/0200
IBAN:	SK 49 0200 0000 0029 4051 5556
IČO:	44 763 247
DIČ:	2022824287
IČ DPH:	SK2022824287
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č 51278/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 7: úsek - Považská Bystrica - hranica Žilinského samosprávneho kraja číslo 2016/0530 zo dňa 02.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 5.12.2016 (ďalej v texte len „zmluva“ ), v tomto znení:

**Článok 1****Predmet dodatku**

1. Predmetný dodatok uzatvárajú zmluvné strany z dôvodu zmeny trasovania cyklotrasy v k.ú. Plevník - Drieňové. Pôvodné smerovanie cyklotrasy bolo plánované aj po pozemkoch Pozemkového

spoločenstva Urbár Pažite Drienové. Počas rokovania s predsedom Urbáru bolo zistené, že toto pozemkové spoločenstvo je v likvidácii od roku 2014 a táto skutočnosť bola potvrdená aj výpisom z registra pozemkových spoločenstiev. Na základe tejto skutočnosti nie je možné reálne uzatvárať akékoľvek zmluvy, príp. získanie súhlasu. Z tohto dôvodu objednávateľ súhlasil so zmenou trasovania, v dôsledku čoho je potrebné dodatočné výškopisné a polohopisné domerania posledných cca 700 m úseku ako aj následné projektové práce (vrátane následnej inžinierskej činnosti, resp. dodatky k vyjadreniam dotknutých orgánov). Vypracovanie tohto dodatku bolo schválené projektovou radou „Vážskej cyklotrasy“ konanej dňa 18.04.2017 zriadenej na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení projektov.

2. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
3. S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku tohto dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku 6 označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 6.5 vypúšťa a nahrádza sa novým textom:  
„6.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať inžiniersku činnosť, t.j. zabezpečiť vydanie právoplatného územného rozhodnutia, vrátane zabezpečenia majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov najneskôr do desiatich (10) mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy.“

## **Článok 2** **Záverečné ustanovenia**

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 7: úsek - Považská Bystrica - hranica Žilinského samosprávneho kraja číslo 2016/0530 zo dňa 02.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 5.12.2016 - v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa.....4.11.2017

**Objednávateľ:**  
Trenčiansky samosprávny kraj

V Trenčíne dňa.....2.5.2017

**Dodávateľ:**  
emPulse, s.r.o., Žilina

Ing. Jaroslav Baška  
predseda

\_\_\_\_\_  
Ing. Miloš Martinka  
konateľ