

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov časť 6: úsek Púchov – Nosická Priehrada číslo 2016/0531 zo dňa 02.09.2016.

Zmluvné strany :

Objednávateľ

Obchodné meno:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
zastúpený:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
osoba oprávnená na rokovanie:	Mgr. Rastislav Hauk, projektový manažér
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000504489/8180
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	emPulse, s. r. o.
Sídlo:	Revolučná 10, 010 01 Žilina
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Miloš Martinka, konateľ
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	2940515556/0200
IBAN:	SK 49 0200 0000 0029 4051 5556
IČO:	44 763 247
DIČ:	2022824287
IČ DPH:	SK2022824287
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51278/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 6: úsek Púchov – Nosická Priehrada číslo 2016/0531 zo dňa 02.09.2016 (ďalej v texte len „zmluva“), v tomto znení:

Článok 1**Predmet dodatku**

1. Počas procesu zabezpečovania dokladov potrebných k predloženiu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad dotknuté organizácie - Slovenský pozemkový fond a Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, vydali najskôr zamietavé stanovisko. Na základe

tejto skutočnosti vznikla potreba získania kladného stanoviska spojeného s nevyhnutnými aktivitami, ktoré si stanovili dotknuté organizácie. Tento proces v konečnom dôsledku spôsobil predĺženie lehoty potrebnej na vydanie právoplatného územného rozhodnutia a s tým súvisiacu potrebu predĺženia termínu na odovzdanie diela ako celku v zmysle uzatvorenej zmluvy. Predĺženie termínu vykonania inžinierskej činnosti, t.j. zabezpečenie vydania právoplatného územného rozhodnutia vrátane zabezpečenia majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov odzrkadľuje čas, ktorý bol investovaný do zabezpečenia dokladov od príslušných organizácií potrebných k vydaniu územného rozhodnutia a jeho schválenie bolo odsúhlasené projektovou radou „Vážskej cyklotrasy“ zriadenou na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení, odsúhlasila na zasadnutí dňa 23.01.2017 predĺženie lehoty na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej zmluvy.

2. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
3. S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku tohto dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku 6 označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 6.5 vypúšťa a nahrádza sa novým textom: „6.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať inžiniersku činnosť, t.j. zabezpečiť vydanie právoplatného územného rozhodnutia, vrátane zabezpečenia majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov najneskôr do šiestich (6) mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy.“

Článok 2 **Záverečné ustanovenia**

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 6: úsek Púchov – Nosická Priehrada číslo 2016/0531 zo dňa 02.09.2016 - v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa..... - 3 FEB. 2017

V Trenčíne dňa..... 03.02.2017

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Dodávateľ:

emPulse, s.r.o., Žilina

Ing. Jaroslav Baška
predseda

Ing. Miloš Martinka
konateľ