

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov
Časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park číslo 2016/0535 zo dňa 02.09.2016

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
zastúpený :	Ing. Jaroslav Baška, predseda
osoba oprávnená na rokovanie:	Mgr. Rastislav Hauk, projektový manažér
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000504489/8180
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO:	36 126 624
DIČ:	2021613275

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno:	emPulse, s. r. o.
Sídlo:	Revolučná 10, 010 01 Žilina
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Osoby oprávnené na rokovanie:	Ing. Miloš Martinka, konateľ
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	2940515556/0200
IBAN:	SK 49 0200 0000 0029 4051 5556
IČO:	44 763 247
DIČ :	2022824287
IČ DPH:	SK2022824287
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51278/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - Časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park č. 2016/0535 zo dňa 02.09.2016 (ďalej v texte len „zmluva“), v tomto znení :

Článok 1

Predmet dodatku

1. Predmetný dodatok uzatvárajú zmluvné strany z dôvodu potreby predĺženia lehoty pre účely vypracovania Hydro-technického posudku, prepočtu a s ním spojených dodatočných polohopisných a výškopisných geodetických prác prietokového profilu toku Teplička v dĺžke cca 5,2 km. Tento posudok nebol predmetom súťažných podkladov ani predprojektovej štúdie, ktorá bola k dispozícii v rámci obhliadky. Jeho vypracovanie je potrebné z dôvodu osadenia stavby cyklotrasy v časti prietokového profilu potoka za účelom čo najvyššej miery segregácie cyklistickej dopravy od motorovej v danej oblasti. Posudok slúži ako nevyhnutný podklad pre vyjadrenie správcu toku. Jeho vypracovanie bolo schválené projektovou radou „Vážskej cyklotrasy“ konanej dňa 21.11.2016 zriadenej na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení projektov.
2. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
3. S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku 6 označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 6.1 sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom:

„6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť návrh PD v jednom vyhotovení v tlačenej forme a 3x v digitálnej forme na CD, resp. DVD alebo inom pamäťovom médiu do sídla objednávateľa do piatich (5) mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.“

4. S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku 6 označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 6.5 sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom:

„6.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať inžiniersku činnosť, t.j. zabezpečiť vydanie právoplatného územného rozhodnutia, vrátane zabezpečenia majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov najneskôr do deviatich (9) mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy.“

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - Časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park č. 2016/0535 zo dňa 02.09.2016 – v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa 5.12.2016

V Žiline dňa 5.12.2016

Objednávateľ :
Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ :
emPulse, s.r.o., Žilina

Ing. Jaroslav Baška
predseda

Ing. Miloš Martinka
konateľ

