

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín číslo 2016/0542 zo dňa 02.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.04.2017, v znení Dodatku č.2 zo dňa 12.06.2017 (ďalej v texte aj len ako „dodatok“).

Zmluvné strany :

Objednávateľ

Obchodné meno:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
zastúpený:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
osoba oprávnená na rokovanie:	Mgr. Rastislav Hauk, projektový manažér
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	emPulse, s. r. o.
Sídlo:	Revolučná 10, 010 01 Žilina
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Miloš Martinka, konateľ
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK49 0200 0000 0029 4051 5556
IČO:	44763247
DIČ:	2022824287
IČ DPH:	SK2022824287
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č 51278/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu len ako „zmluvné strany“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č 3 ku Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín číslo 2016/0542 zo dňa 02.09.2016 (ďalej v texte len „zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.04.2017, v znení Dodatku č.2 zo dňa 12.06.2017, v tomto znení:

Článok 1 Predmet dodatku

1. Súčasťou procesu zabezpečovania dokladov potrebných k predloženiu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad, sú aj súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou cyklotrasy, resp. zabezpečenie právneho vzťahu k dotknutým

pozemkom formou zmluvy. Z písomnej informácie predloženej objednávateľovi zhotoviteľom dňa 08.09.2017 vyplýva, že nie je reálne zabezpečiť právoplatné územné rozhodnutie a ani majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v zmluvne dohodnutom termíne do 15.09.2017 a to vzhľadom na opakované pripomienkovanie návrhov zmlúv vlastníkmí pozemkov, resp. dlhotrvajúce zabezpečenie požadovaných vyjadrení vlastníkov tak, ako je uvedené v predloženej aktuálnej informácii zhotoviteľa. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada „Vážskej cyklotrasy“ zriadená na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení, odsúhlasila na zasadnutí dňa 08.09.2017 predĺženie lehoty na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej zmluvy

2. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať
3. S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku tohto dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku 6 označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 6.5 vypúšťa a nahrádza sa novým textom:
„6.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať inžiniersku činnosť, t.j. zabezpečiť vydanie právoplatného územného rozhodnutia, vrátane zabezpečenia majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov najneskôr do 31.10.2017 “

Článok 2 **Záverečné ustanovenia**

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín číslo 2016/0542 zo dňa 02.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.04.2017, v znení Dodatku č.2 zo dňa 12.06.2017 v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa. 17 SEP. 2017

V Trenčíne dňa. 09.2017

Objednávateľ:
Tr isprávny kraj

Zhotoviteľ:
emPulse, s.r.o., Žilina

Ing. Jaroslav Baška
predseda

Ing. Miloš Martinka
konateľ