

## DODATOK Č.2 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len: „Dodatok“)

evidenčné číslo Objednávateľa: 2017/0654  
evidenčné číslo Zhotoviteľa:

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania

### **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, Časť II - úsek 1 – Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom**

(ďalej tiež len „Zmluva o Dielo“ alebo „ZoD“)

medzi zmluvnými Stranami:

#### **Objednávateľ:**

Obchodné meno:	<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A , 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275

(ďalej len „Objednávateľ“) a

#### **Zhotoviteľ:**

„**TSK - Cyklotrasa - STRABAG s.r.o. - STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o.**“, zastúpená vedúcim členom skupiny dodávateľov:

Obchodné meno:	<b>STRABAG s.r.o. – vedúci člen skupiny dodávateľov</b>
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Konajúci prostredníctvom:	Ing. Branislav Lukáč – konateľ Viera Nádaská – konateľka
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
IČO:	17 317 282
DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK2020316298
Reg. č. z Obchodného registra	Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B
Tel.:	+421 2 3262 1026

Obchodné meno:	<b>STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o. – člen skupiny dodávateľov</b>
Sídlo:	Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Konajúci prostredníctvom:	Ing. Miroslav Španner – prokurista a ekonomický riaditeľ дирекcie TT Ing. Maroš Kunč – prokurista a ekonomický riaditeľ oblasti BB
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK82 1100 0000 0026 2200 5155
IČO:	31 355 161
DIČ:	2020379691
IČ DPH:	SK2020379691
Reg. č. z Obchodného registra	Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 5475/B
Tel.:	+421 2 3262 1111

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“)

## PREAMBULA

### KEĎŽE:

1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o Dielo na dielo „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, Časť II - úsek 1 – Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom (ďalej len: „**Dielo**“);
2. stavebný dozor Diela, spoločnosť ARGUS - DS, s. r. o. so sídlom Puškinova 2646/23, Trenčín 911 01, IČO: 44 343 311 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 20625/R (ďalej len: „**Stavebný dozor**“) e-mailom zo dňa 27.11.2017, potvrdeným listom zo dňa 27.11.2017, prerušil postup prác Zhotoviteľa na Dielo ku dňu 27.11.2017, a to v súlade s čl. 8.8 Zmluvných podmienok pre projekt Diela, ktoré tvoria súčasť Zmluvy o Dielo;
3. Zmluvné strany majú záujem odstrániť možné výkladové pochybnosti ohľadom plynutia Lehoty výstavby (ako je definovaná v Zmluve o Dielo) počas takéhoto prerušenia prác Stavebným dozorom,

### UZATVÁRAJÚ ZMLUVNÉ STRANY NASLEDOVNÝ DODATOK:

#### ČLÁNOK I NÁSLEDKY PRERUŠENIA POSTUPU PRÁČ

1. Zmluvné strany súhlasia, že Lehota výstavby odo dňa 27.11.2017 spočíva. Zmluvné strany ďalej súhlasia, že počnúc týmto dátumom Lehota výstavby neplynie a nebude plynúť až do vydania písomného povolenia pokračovať v práci Stavebným dozorom. Po vydaní povolenia pokračovať v práci Stavebným dozorom začne opätovne plynúť Lehota výstavby v pôvodnej dĺžke.
2. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že trvanie Lehoty výstavby zostáva nezmenené v pôvodnej dĺžke 112 dní.

#### ČLÁNOK II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
2. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tohto Dodatku alebo jeho časti stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku, resp. Zmluvy o Dielo.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží dve a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná vôľnosť v čase jeho podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu tohto Dodatku rozumejú a na znak súhlasu s ním a vôle byť ním viazané ho podpisujú.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku v stanovenej lehote od jeho uzavretia platí, že k jeho uzavretiu nedošlo zo zákona.

6. Neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku tvorí:

Príloha 1 – E-mail Stavebného dozora o prerušení prác

Príloha 2 – List Stavebného dozora o prerušení prác

V Trenčíne dňa ..... 14-12-2017

**Objednávateľ:**

**Trenčiansky samosprávny kraj**

.....  
**Ing. Jaroslav Baška**  
predseda TSK

V Bratislave dňa ..... 12-12-2017

**Zhotoviteľ:**

**STRABAG s.r.o. –**  
vedúci člen skupiny dodávateľov

.....  
**Ing. Branislav Lukáč**  
konateľ

.....  
**Viera Nádaská**  
konateľka

**STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o. –**  
člen skupiny dodávateľov

.....  
**Ing. Miroslav Španner**  
prokurista

.....  
**Ing. Maroš Kunč**  
prokurista



cyklo Horná Streda

Igor Ševčík

užívateľovi:

anton.boc@strabag.com

27. 11. 2017 09:21

Kópia:

"Hladky Radovan (TSK)"

Skryť detaily

Od: Igor Ševčík <argus@argus-ds.sk>

Užívateľovi: "anton.boc@strabag.com" <anton.boc@strabag.com>,

Kópia: "Hladky Radovan (TSK)" <radovan.hladky@tsk.sk>

História: Táto správa bola postúpená.

Vrámci výkonu stavebného dozoru na stavbe :

**Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť II – úsek 1 – Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom**

**zastavujem dňom 27.11.2017**

realizáciu ďalších stavebných prác na stavbe.

Vzhľadom na vysoký stupeň podmočenia terénu a trvalé nočné teploty pod bodom mrazu nie je možné dodržať normou požadované teplotné podmienky. Pokračovanie prác by mohlo viesť k vzniku škôd a výsledné dielo by vykazovalo zníženú kvalitu. Opätovné pokračovanie stavebných prác Vám bude umožnené v priaznivejších klimatických podmienkach na základe písomnej výzvy.

S pozdravom

Ing. Igor Ševčík

**S.r.o.**

**STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A

**825 18 Bratislava**

V Trenčíne, 27.11.2017

Vec : **Oznámenie stavebného dozora.**

V súlade s výkonom funkcie stavebného dozora na stavbe :

**Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť II –  
úsek 1 – Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom**zastavujem dňom **27.11.2017**

realizáciu ďalších stavebných prác na stavbe.

Vzhľadom na vysoký stupeň podmočenia terénu a trvalé nočné teploty pod bodom mrazu nie je možné dodržať normou požadované teplotné podmienky. Pokračovanie prác by mohlo viesť k vzniku škôd a výsledné dielo by vykazovalo zníženú kvalitu. Opätovné pokračovanie stavebných prác Vám bude umožnené v priaznivejších klimatických podmienkach na základe písomnej výzvy.

S úctou

---

**Ing. Igor Ševčík**  
konateľ ARGUS-DS, s.r.o.

Prevzal :

---

**Ing. Anton Boc**  
riaditeľ výstavby, STRABAG s.r.o.Na vedomie : Trenčiansky samosprávny kraj  
K dolnej stanici 7282/20A  
911 01 Trenčín

---

**Mgr. Radovan Hladký**  
zástupca TSK