

Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo č. 2019/0657 v znení Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3
(ďalej len: „Dodatok č. 4“)

I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO:	36 126 624
DIČ:	2021613275
IČ DPH:	SK2021613275
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Jaroslav Baška
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:	SK59 8180 0000 0070 0057 3118
Telefón:	032 655 58 11
Fax:	032 655 59 09
E-mail:	info@tsk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.
Sídlo:	Mokrâň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO:	00896225
DIČ:	2020294144
IČ DPH:	SK2020294144
Štatutárny zástupca:	Vladimír Lesovský – konateľ, Ing. Walter Spitaler – konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Peter Pitoňák, Ing. Ján Kardoš, PhD.
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK58 1100 0000 0026 2304 3487 SWIFT: TATRSKBX
Telefón:	051/452 00 15
Fax:	
E-mail:	office-sever@swietelsky.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej spoločne aj „zmluvné strany“) sa v súlade s Článkom 17 bod 17.3 Zmluvy o dielo zo dňa 28.06.2019 a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení Dodatku č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 28.06.2019 a jej Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 na predmet zákazky „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom kraji“ na 9 časť predmetu zákazky „Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA“ v tomto znení:

II.
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 28.06.2019 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo na predmet zákazky „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom kraji“ na 9 časť predmetu zákazky „Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).

2. Z dôvodu potreby realizácie naviac prác a v tejto súvislosti aj z dôvodu potreby navýšenia dohodnutej ceny za dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo vo forme jej dodatku.
3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že potreba zmeny Zmluvy o dielo vyplýva z okolností, ktoré nebolo možné predvídať, pričom zmeny upravené predmetným dodatkom nebudú mať za následok zmenu charakteru Zmluvy o dielo.

III. Predmet dodatku

1. Týmto Dodatkom č. 4 sa mení Článok 3 Predmet zmluvy

- **odsek 3.1** tak, že pôvodné znenie sa dopĺňa nasledovným znením:

Predmetom tejto zmluvy je aj zhotovenie diela v rozsahu podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 4 (Položkovitý rozpočet).

2. Týmto Dodatkom č. 4 sa mení Článok 5 Cena za dielo

- **odsek 5.1** tak, že pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena za zhotovenie diela uvedeného v Článku 3 Zmluvy o dielo je určená konečným a záväzným rozpočtom na sumu vo výške:

Celková suma bez DPH: 3 964 452,01 EUR

DPH: 792 890,40 EUR

Celková suma s DPH: 4 757 342,41 EUR

(slovom: štyri milióny sedemstopäťdesiatsedemtisíc tristoštyridsaťdva EUR a štyridsaťjeden centov s DPH).

Položkovitý rozpočet tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 4.

3. Týmto Dodatkom č. 4 sa mení Článok 18 Spoločné a záverečné ustanovenia

- **odsek 18.1.6** tak, že pôvodné znenie sa nahrádza a dopĺňa nasledovným znením:

18.1.6 Príloha č.1 Dodatku č. 4 Položkovitý rozpočet

18.1.8 Príloha č.2 Dodatku č. 4 Zdôvodnenie uzatvorenia Dodatku

IV. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo zo dňa 28.06.2019 a Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 – v platnosti bez zmien.
2. Predmetný Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť dodatok nadobudne po splnení dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:
 - a) dôjde k schváleniu dodatku zo strany riadiaceho orgánu,
 - b) dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle §47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka, t. j. k jeho zverejneniu.
3. Predmetný Dodatok č. 4 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 4 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného Dodatku č. 4 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

Za Objednávateľa
V Trenčíne dňa

22 NOV. 2021

Za Zhotoviteľa
v Žiline dňa



.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

..... - 9 AUG. 2021
Ing. Peter Pitoňák
splnomocnený na zastupovanie
spoločnosti
Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o.

.....
Ing. Ján Kardoš, PhD.
splnomocnený na zastupovanie
spoločnosti
Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o.

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/516 Trečianska Teplá - Dežerice
Objekt: SO 101 Rekonštr. cesty II/516, k.ú. Trenč. Teplá /km 0,040 40-1,980 00/- 1. ETAPA

ZMLUVNÝ ROZPOČET STAVBY							Dodatok č. 2 - predĺženie múru				Dodatok č. 3 - asfalty v intraviláne				Návrh dodatku č. 4 - skutočne zrealizované práce a aktualizácia dopravného značenia										
№	Kód stavby	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	MJ	JC	Spolu	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Poznámka k zmene	Presun hmot. navíc	Druh odpadu	Množstvo celkom (t)		
PRÁCE A DODÁVKY HSV																									
1 - ZEMNÉ PRÁCE																									
1	231	11210-1115	Rubanie stromov listnatých v rovine vr odstránenia pňov	3,000	kus	63,39	190,17	0,000	0,000	3,000	190,17	0,000	0,000	3,000	190,17	0,000	0,000	3,000	190,17	plati množstvo z dodatku č. 3			drevo	3,000	
2	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	146,250	m2	4,54	663,96	0,000	0,000	146,250	663,96	0,000	0,000	146,250	663,96	0,000	0,000	146,250	663,96	2 479,96	plati množstvo z dodatku č. 3			betón	318,464
Rýha pre rtož nových obrubníkov 75,0*0,35 = 26,250																									
Autobus. zastávka 120,0*1 = 120,000																									
3	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	26,250	m2	2,60	68,25	0,000	0,000	26,250	68,25	0,000	0,000	100,000	126,250	0,000	0,000	126,250	328,25	328,25	plati množstvo z dodatku č. 3			asfalt	22,851
75,0*0,35 = 26,250																									
4	221	11310-7143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-150 mm, do 200 m2	120,000	m2	3,82	458,40	0,000	0,000	120,000	458,40	0,000	0,000	120,000	458,40	0,000	0,000	120,000	458,40	458,40	plati množstvo z dodatku č. 3			asfalt	37,920
Výčernenie asfalt. plochy - autobus. zastávka 120,0*1 = 120,000																									
5	272	11315-1413	Frazovanie živ. krytu hr. do 4 cm	12 980,000	m2	0,66	8 437,00	0,000	0,000	12 980,000	8 437,00	0,000	0,000	8 900,000	21 880,000	14 222,00	0,000	313,000	22 193,000	14 425,84	naviac plocha frázovania po geodetickom zameraní 156,8 m2 x 2 vrstvy			asfalt	2 288,941
6	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	63,000	m3	7,94	500,22	0,000	0,000	63,000	500,22	0,000	0,000	63,000	500,22	0,000	0,000	63,000	500,22	500,22	plati množstvo z dodatku č. 3			zemina	126,300
Spev. plochy v mieste autobus. zastávky 110,0*0,30 = 33,000																									
*Križovky km 1,558 00 - 60,0*0,5 = 30,000																									
7	001	12220-2209	Prípratok za lepiťosť horn. tr. 3 pre cesty	63,000	m3	0,37	23,31	0,000	0,000	63,000	23,31	0,000	0,000	63,000	23,31	0,000	0,000	63,000	23,31	23,31	plati množstvo z dodatku č. 3				
8	001	12570-3314	Čistenie rúrových priepustov	18,000	m3	12,11	217,98	0,000	0,000	18,000	217,98	0,000	0,000	18,000	217,98	0,000	0,000	18,000	217,98	217,98	plati množstvo z dodatku č. 3			zemina	36,000
30,0*0,6 = 18,000																									
9	001	12920-3101	Priehlbenie priekop ciest hl. do 2,5 m v horn. tr. 3	187,020	m3	5,51	1 030,48	0,000	0,000	187,020	1 030,48	0,000	0,000	187,020	1 030,48	0,000	0,000	187,020	1 030,48	1 030,48	plati množstvo z dodatku č. 3			zemina	374,040
km 1,564 40 - 1,980 00 415,6*1,5*0,3 = 187,020																									
10	001	12920-3109	Prípratok za lepiťosť horn. tr. 3	187,020	m3	0,74	138,39	0,000	0,000	187,020	138,39	0,000	0,000	187,020	138,39	0,000	0,000	187,020	138,39	138,39	plati množstvo z dodatku č. 3				
11	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	205,020	m3	0,78	159,92	0,000	0,000	205,020	159,92	0,000	0,000	205,020	159,92	0,000	0,000	205,020	159,92	159,92	plati množstvo z dodatku č. 3				
18,0*187,02 = 205,020																									
12	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	268,020	m3	1,08	289,46	0,000	0,000	268,020	289,46	0,000	0,000	268,020	289,46	0,000	0,000	268,020	289,46	289,46	plati množstvo z dodatku č. 3				
18,0*187,02*63,0 = 268,020																									
13	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	217,020	m3	5,18	1 124,16	0,000	0,000	217,020	1 124,16	0,000	0,000	217,020	1 124,16	0,000	0,000	217,020	1 124,16	1 124,16	plati množstvo z dodatku č. 3				
268,02*51,8 = 217,020																									
14	272	16270-1109	Prípratok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	3 255,300	m3	1,06	3 450,62	0,000	0,000	3 255,300	3 450,62	0,000	0,000	3 255,300	3 450,62	0,000	0,000	3 255,300	3 450,62	3 450,62	plati množstvo z dodatku č. 3				
15*217,02 = 3 255,300																									
15	272	16710-1102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	268,020	m3	0,88	235,86	0,000	0,000	268,020	235,86	0,000	0,000	268,020	235,86	0,000	0,000	268,020	235,86	235,86	plati množstvo z dodatku č. 3				
16	272	17120-1201	Uloženie výkopu na sklisku	268,020	m3	3,57	956,83	0,000	0,000	268,020	956,83	0,000	0,000	268,020	956,83	0,000	0,000	268,020	956,83	956,83	plati množstvo z dodatku č. 3				
17	272	18040-2112	Založenie parkového trávnik výsevom vo vzhľad 1:5-1:2	510,000	m2	0,14	71,40	0,000	0,000	510,000	71,40	0,000	0,000	510,000	71,40	0,000	0,000	510,000	71,40	71,40	plati množstvo z dodatku č. 3				
18	001	5724100	Zmes trávna parková rekreačná	32,130	kg	5,88	189,25	0,000	0,000	32,130	189,25	0,000	0,000	32,130	189,25	0,000	0,000	32,130	189,25	189,25	plati množstvo z dodatku č. 3				
510,0*0,06*1,05 = 32,130																									
19	001	18120-1105	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením na Ed=45 MPa	121,000	m2	1,19	143,99	0,000	0,000	121,000	143,99	0,000	0,000	121,000	143,99	0,000	0,000	121,000	143,99	143,99	plati množstvo z dodatku č. 3				
110,0*11,0 = 121,000																									
20	001	18120-1106	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením na Ed=60 MPa	190,000	m2	1,51	286,90	0,000	0,000	190,000	286,90	0,000	0,000	190,000	286,90	0,000	0,000	190,000	286,90	286,90	plati množstvo z dodatku č. 3				
21	001	18130-1111	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm	510,000	m2	1,31	668,10	0,000	0,000	510,000	668,10	0,000	0,000	510,000	668,10	0,000	0,000	510,000	668,10	668,10	plati množstvo z dodatku č. 3				
22	001	5812A0101	Zemina kompost (humus)	12,750	m3	5,35	68,21	0,000	0,000	12,750	68,21	0,000	0,000	12,750	68,21	0,000	0,000	12,750	68,21	68,21	plati množstvo z dodatku č. 3				
51,0*0,25 = 12,750																									
23	001	5812A0102	Zemina zásypaná (z výkopu)	51,000	m3	1,07	54,57	0,000	0,000	51,000	54,57	0,000	0,000	51,000	54,57	0,000	0,000	51,000	54,57	54,57	plati množstvo z dodatku č. 3				
51,0*0,10 = 51,000																									
24	PK	18130-2133	Hĺbenie jamky na vzhľad nad 1:5-1:2, objemu nad 0,02 do 0,05 m3	1,000	ks	41,71	41,71	0,000	0,000	1,000	41,71	0,000	0,000	1,000	41,71	0,000	0,000	1,000	41,71	41,71	plati množstvo z dodatku č. 3			zemina	0,050
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu: 19 469,16																									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																									
25	012	38118-112R	Demontáž (premiestnenie) a montáž jstev. prístrešku autobus. zastávky	1,000	kpl	370,34	370,34	0,000	0,000	1,000	370,34	0,000	0,000	1,000	370,34	0,000	0,000	1,000	370,34	370,34	plati množstvo z dodatku č. 3				
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 370,34																									
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																									
26	311	45150-4111	Zhotovenie podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 100 mm pod diaľbu	121,000	m2	2,19	264,99	0,000	0,000	121,000	264,99	0,000	0,000	121,000	264,99	0,000	0,000	121,000	264,99	264,99	plati množstvo z dodatku č. 3				
121,0*1 = 121,000																									
27	001	553431410	Kamenivo dŕsné drobné B-4	5,668	t	11,24	74,85	0,000	0,000	5,668	74,85	0,000	0,000	5,668	74,85	0,000	0,000	5,668	74,85	74,85	plati množstvo z dodatku č. 3				
121,0*1,83*0,04 = 6,891																									
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 339,94																									
5 - KOMUNIKÁCIE																									
28	221	56486-1111	Podklad zo štrčodŕe ŠD 0-32 hr. 200 mm	80,000	m2	5,60	448,00	0,000	0,000	80,000	448,00	0,000	0,000	80,000	448,00	0,000	0,000	80,000	448,00	448,00	plati množstvo z dodatku č. 3				
29	221	56486-1112	Podklad zo štrčodŕe ŠD 0-32 hr. 210 mm	121,000	m2	5,79	706,59	0,000	0,000	121,000	706,59	0,000	0,000	121,000	706,59	0,000	0,000	121,000	706,59	706,59	plati množstvo z dodatku č. 3				
30	221	56486-1113	Podklad zo štrčodŕe ŠD 0-63 hr. 220 mm	110,000	m2	5,81	639,10	0,000	0,000	110,000	639,10	0,000	0,000	110,000	639,10	0,000	0,000	110,000	639,10	639,10	plati množstvo z dodatku č. 3				
31	221	56712-2112	Podklad z kameniva spevn. cementom - cementová stabilizácia CBGM C8/10, hr. 130 mm	190,000	m2	8,56	1 626,40	0,000	0,000	190,000	1 626,40	0,000	0,000	400,000	5 056,40	0,000	0,000	590,000	5 056,40	5 056,40	plati množstvo z dodatku č. 3				
110,0*80,0 = 190,000																									
32	221	56984-1114	Spevnenie krajníc alebo komunik. štrčodŕou ŠD tr. 16-32 hr. 100-140 mm so zhutnením	1 491,000	m2	3,23	4 815,93	0,000	0,000	1 491,000	4 815,93	0,000	0,000	1 491,000	4 815,93	0,000	0,000	1 491,000	4 815,93	4 815,93	plati množstvo z dodatku č. 3				
Práva strana v smere staročena																									
km 0,040 40 - 0,271 40 231,0*0,5 = 115,500																									
km 0,277 80 - 0,368 00 94,0*0,5 = 47,000																									
km 0,378 00 - 0,818 50 443,0*0,5 = 220,000																									
km 0,824 00 - 1,200 00 376,0*0,5 = 188,000																									
km 1,209 00 - 1,226 00 17,0*0,75 = 12,750																									
km 1,293 00 - 1,980 00 687,0*0,75 = 515,250																									
Ľavá strana v smere staročena																									
km 1,468 50 - 1,549 50 81,0*0,75 = 60,750																									
km 1,560 00 - 1,980 00 419,0*0,75 = 314,250																									
Doprávka vjazdov na pokia 16,75*0,75 = 17,500																									
33	272	57311-1112	Postrek živ. infiltrčný 0,7 kg/m2	80,000	m2	0,46	36,40	0,000	0,000	80,000	36,40	0,000	0,000	80,000	36,40	0,000	0,000	80,000	36,40	36,40	plati množstvo z dodatku č. 3				
34	221	57343-1113	Postrek modifikovaný asfaltový, vodotěsná vrstva 1,0-1,6 kg/m2	0,000	m2	0,75	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	8 500,000	8 900,000	6 675,00	0,000	156,800	9 056,800	6 792,60	naviac plocha po geodetickom zameraní 156,8 m2			0,2509		
35	272	57321-1111	Postrek živčný spojovací z ošetrošiu asfaltu C50BP4, 0,5-0,7 kg/m2	22 630,000	m2	0,43	9 730,90	0,000	0,00																

ZMLUVNÝ ROZPOČET STAVBY						Dodatok č. 2 - predĺženie múru				Dodatok č. 3 - asfalty v intraviláne				Návrh dodatku č. 4 - skutočne zrealizované práce a aktualizácia dopravného značenia								
Názov stavby	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	MJ	JC	Spolu	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Poznámka k zmene	Presun hmotn. naviac	Druh odpadu	Množstvo celkom (t)
Stĺadba E - spevni plocha 110,0 m ² = 110,000																						
Napojenie chodníkov na komunikáciu - slepecká dlažba 11,0 m ² = 11,000																						
MAT	592451151	Dlažba zámková betónová B5 hr. 60 mm	124,630	m2	5,04	626,14	0,000	0,000	124,630	626,14	0,000	0,000	124,630	626,14	0,000	0,000	124,630	626,14	plati množstvo z dodatku č. 3			
Typ E 121 m ² = 124,630																						
MAT	592451158	Dlažba pre nevidiacich drážková červená hr. 60 mm	4,120	m2	12,45	51,29	0,000	0,000	4,120	51,29	0,000	0,000	4,120	51,29	0,000	0,000	4,120	51,29	plati množstvo z dodatku č. 3			
MAT	592451159	Dlažba pre nevidiacich nepochvá sivá hr. 60 mm	7,210	m2	11,36	81,91	0,000	0,000	7,210	81,91	0,000	0,000	7,210	81,91	0,000	0,000	7,210	81,91	plati množstvo z dodatku č. 3			
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:						231 239,94			231 239,94				297 984,73				327 930,44					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																						
ZVL	62256-1222	Náter betonu čier prípravenou odolný proti chemicky rozmarazovacím látkam CHR.	6,000	m2	6,29	37,74	0,000	0,000	6,000	37,74	0,000	0,000	6,000	37,74	0,000	0,000	6,000	37,74	plati množstvo z dodatku č. 3			
VYP	63411-3116	Výplň dilatčných škár mazanín a asfalt plach trvalo pružnou zálievkou š. do 20 mm	3 410,000	m	1,13	3 853,30	0,000	0,000	3 410,000	3 853,30	0,000	0,000	3 410,000	3 853,30	0,000	0,000	3 410,000	3 853,30	plati množstvo z dodatku č. 3			
VYP	63411-3117	Zarezenie a výplň dilatčných/kontrakčných škár CB krytu asfaltovou pružnou zálievkou š. do 20 mm	0,000	m	11,20	0,00					0,000	595,000	595,000	9 664,00	0,000	0,000	595,000	9 664,00	plati množstvo z dodatku č. 3			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:						3 891,04			3 891,04				10 558,04				10 558,04					
8 - RÚROVÉ VEDEŇA																						
ZVL	89825-1111	Výšková úprava vstupů alebo vpustú do 200 mm zvýšením mreže, uľiené vpusti	29,000	kus	37,55	1 088,95	0,000	0,000	29,000	1 088,95	0,000	0,000	29,000	1 088,95	0,000	4,000	33,000	1 236,15	návies o 3 ks			
ZVL	89832-1111	Výšková úprava vstupů alebo vpustú do 200 mm zvýšením poklopu a uzáverov	15,000	kus	37,19	557,85	0,000	0,000	15,000	557,85	0,000	0,000	15,000	557,85	0,000	3,000	18,000	869,42	návies o 4 ks			
8 - RÚROVÉ VEDEŇA spolu:						1 646,80			1 646,80				1 846,80				1 906,57					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																						
ZVL	91133-1112	Montáž zvodidla oceľ. jednotr. JSN H 4N 2 so zabaratením sĺpikov pri vzdialenosti 2 m	172,400	m	6,31	1 087,84	0,000	0,000	172,400	1 087,84	0,000	0,000	172,400	1 087,84	0,000	0,000	172,400	1 087,84	plati množstvo z dodatku č. 3			
Výmena a doplnenie zvodidla - výškosť 6,0 m																						
Zm 1.580.00-km 1.780.00 172,4 m = 172,400																						
ZVL	91133-1414	Montáž výškového nábehu zvodidla jednotr. JSN H 4N 2 so zabar. sĺpikov pri vzdial. 1-2 m	17,000	m	6,31	111,06	0,000	0,000	17,000	111,06	0,000	0,000	17,000	111,06	0,000	0,000	17,000	111,06	plati množstvo z dodatku č. 3			
Výškové nábehy - výškosť 0,07 2*8 = 17,000																						
Odpodok: zvodidlo H4N11, oceľ 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00; 1,05; 1,10; 1,15; 1,20; 1,25; 1,30; 1,35; 1,40; 1,45; 1,50; 1,55; 1,60; 1,65; 1,70; 1,75; 1,80; 1,85; 1,90; 1,95; 2,00; 2,05; 2,10; 2,15; 2,20; 2,25; 2,30; 2,35; 2,40; 2,45; 2,50; 2,55; 2,60; 2,65; 2,70; 2,75; 2,80; 2,85; 2,90; 2,95; 3,00; 3,05; 3,10; 3,15; 3,20; 3,25; 3,30; 3,35; 3,40; 3,45; 3,50; 3,55; 3,60; 3,65; 3,70; 3,75; 3,80; 3,85; 3,90; 3,95; 4,00; 4,05; 4,10; 4,15; 4,20; 4,25; 4,30; 4,35; 4,40; 4,45; 4,50; 4,55; 4,60; 4,65; 4,70; 4,75; 4,80; 4,85; 4,90; 4,95; 5,00; 5,05; 5,10; 5,15; 5,20; 5,25; 5,30; 5,35; 5,40; 5,45; 5,50; 5,55; 5,60; 5,65; 5,70; 5,75; 5,80; 5,85; 5,90; 5,95; 6,00; 6,05; 6,10; 6,15; 6,20; 6,25; 6,30; 6,35; 6,40; 6,45; 6,50; 6,55; 6,60; 6,65; 6,70; 6,75; 6,80; 6,85; 6,90; 6,95; 7,00; 7,05; 7,10; 7,15; 7,20; 7,25; 7,30; 7,35; 7,40; 7,45; 7,50; 7,55; 7,60; 7,65; 7,70; 7,75; 7,80; 7,85; 7,90; 7,95; 8,00; 8,05; 8,10; 8,15; 8,20; 8,25; 8,30; 8,35; 8,40; 8,45; 8,50; 8,55; 8,60; 8,65; 8,70; 8,75; 8,80; 8,85; 8,90; 8,95; 9,00; 9,05; 9,10; 9,15; 9,20; 9,25; 9,30; 9,35; 9,40; 9,45; 9,50; 9,55; 9,60; 9,65; 9,70; 9,75; 9,80; 9,85; 9,90; 9,95; 10,00; 10,05; 10,10; 10,15; 10,20; 10,25; 10,30; 10,35; 10,40; 10,45; 10,50; 10,55; 10,60; 10,65; 10,70; 10,75; 10,80; 10,85; 10,90; 10,95; 11,00; 11,05; 11,10; 11,15; 11,20; 11,25; 11,30; 11,35; 11,40; 11,45; 11,50; 11,55; 11,60; 11,65; 11,70; 11,75; 11,80; 11,85; 11,90; 11,95; 12,00; 12,05; 12,10; 12,15; 12,20; 12,25; 12,30; 12,35; 12,40; 12,45; 12,50; 12,55; 12,60; 12,65; 12,70; 12,75; 12,80; 12,85; 12,90; 12,95; 13,00; 13,05; 13,10; 13,15; 13,20; 13,25; 13,30; 13,35; 13,40; 13,45; 13,50; 13,55; 13,60; 13,65; 13,70; 13,75; 13,80; 13,85; 13,90; 13,95; 14,00; 14,05; 14,10; 14,15; 14,20; 14,25; 14,30; 14,35; 14,40; 14,45; 14,50; 14,55; 14,60; 14,65; 14,70; 14,75; 14,80; 14,85; 14,90; 14,95; 15,00; 15,05; 15,10; 15,15; 15,20; 15,25; 15,30; 15,35; 15,40; 15,45; 15,50; 15,55; 15,60; 15,65; 15,70; 15,75; 15,80; 15,85; 15,90; 15,95; 16,00; 16,05; 16,10; 16,15; 16,20; 16,25; 16,30; 16,35; 16,40; 16,45; 16,50; 16,55; 16,60; 16,65; 16,70; 16,75; 16,80; 16,85; 16,90; 16,95; 17,00; 17,05; 17,10; 17,15; 17,20; 17,25; 17,30; 17,35; 17,40; 17,45; 17,50; 17,55; 17,60; 17,65; 17,70; 17,75; 17,80; 17,85; 17,90; 17,95; 18,00; 18,05; 18,10; 18,15; 18,20; 18,25; 18,30; 18,35; 18,40; 18,45; 18,50; 18,55; 18,60; 18,65; 18,70; 18,75; 18,80; 18,85; 18,90; 18,95; 19,00; 19,05; 19,10; 19,15; 19,20; 19,25; 19,30; 19,35; 19,40; 19,45; 19,50; 19,55; 19,60; 19,65; 19,70; 19,75; 19,80; 19,85; 19,90; 19,95; 20,00; 20,05; 20,10; 20,15; 20,20; 20,25; 20,30; 20,35; 20,40; 20,45; 20,50; 20,55; 20,60; 20,65; 20,70; 20,75; 20,80; 20,85; 20,90; 20,95; 21,00; 21,05; 21,10; 21,15; 21,20; 21,25; 21,30; 21,35; 21,40; 21,45; 21,50; 21,55; 21,60; 21,65; 21,70; 21,75; 21,80; 21,85; 21,90; 21,95; 22,00; 22,05; 22,10; 22,15; 22,20; 22,25; 22,30; 22,35; 22,40; 22,45; 22,50; 22,55; 22,60; 22,65; 22,70; 22,75; 22,80; 22,85; 22,90; 22,95; 23,00; 23,05; 23,10; 23,15; 23,20; 23,25; 23,30; 23,35; 23,40; 23,45; 23,50; 23,55; 23,60; 23,65; 23,70; 23,75; 23,80; 23,85; 23,90; 23,95; 24,00; 24,05; 24,10; 24,15; 24,20; 24,25; 24,30; 24,35; 24,40; 24,45; 24,50; 24,55; 24,60; 24,65; 24,70; 24,75; 24,80; 24,85; 24,90; 24,95; 25,00; 25,05; 25,10; 25,15; 25,20; 25,25; 25,30; 25,35; 25,40; 25,45; 25,50; 25,55; 25,60; 25,65; 25,70; 25,75; 25,80; 25,85; 25,90; 25,95; 26,00; 26,05; 26,10; 26,15; 26,20; 26,25; 26,30; 26,35; 26,40; 26,45; 26,50; 26,55; 26,60; 26,65; 26,70; 26,75; 26,80; 26,85; 26,90; 26,95; 27,00; 27,05; 27,10; 27,15; 27,20; 27,25; 27,30; 27,35; 27,40; 27,45; 27,50; 27,55; 27,60; 27,65; 27,70; 27,75; 27,80; 27,85; 27,90; 27,95; 28,00; 28,05; 28,10; 28,15; 28,20; 28,25; 28,30; 28,35; 28,40; 28,45; 28,50; 28,55; 28,60; 28,65; 28,70; 28,75; 28,80; 28,85; 28,90; 28,95; 29,00; 29,05; 29,10; 29,15; 29,20; 29,25; 29,30; 29,35; 29,40; 29,45; 29,50; 29,55; 29,60; 29,65; 29,70; 29,75; 29,80; 29,85; 29,90; 29,95; 30,00; 30,05; 30,10; 30,15; 30,20; 30,25; 30,30; 30,35; 30,40; 30,45; 30,50; 30,55; 30,60; 30,65; 30,70; 30,75; 30,80; 30,85; 30,90; 30,95; 31,00; 31,05; 31,10; 31,15; 31,20; 31,25; 31,30; 31,35; 31,40; 31,45; 31,50; 31,55; 31,60; 31,65; 31,70; 31,75; 31,80; 31,85; 31,90; 31,95; 32,00; 32,05; 32,10; 32,15; 32,20; 32,25; 32,30; 32,35; 32,40; 32,45; 32,50; 32,55; 32,60; 32,65; 32,70; 32,75; 32,80; 32,85; 32,90; 32,95; 33,00; 33,05; 33,10; 33,15; 33,20; 33,25; 33,30; 33,35; 33,40; 33,45; 33,50; 33,55; 33,60; 33,65; 33,70; 33,75; 33,80; 33,85; 33,90; 33,95; 34,00; 34,05; 34,10; 34,15; 34,20; 34,25; 34,30; 34,35; 34,40; 34,45; 34,50; 34,55; 34,60; 34,65; 34,70; 34,75; 34,80; 34,85; 34,90; 34,95; 35,00; 35,05; 35,10; 35,15; 35,20; 35,25; 35,30; 35,35; 35,40; 35,45; 35,50; 35,55; 35,60; 35,65; 35,70; 35,75; 35,80; 35,85; 35,90; 35,95; 36,00; 36,05; 36,10; 36,15; 36,20; 36,25; 36,30; 36,35; 36,40; 36,45; 36,50; 36,55; 36,60; 36,65; 36,70; 36,75; 36,80; 36,85; 36,90; 36,95; 37,00; 37,05; 37,10; 37,15; 37,20; 37,25; 37,30; 37,35; 37,40; 37,45; 37,50; 37,55; 37,60; 37,65; 37,70; 37,75; 37,80; 37,85; 37,90; 37,95; 38,00; 38,05; 38,10; 38,15; 38,20; 38,25; 38,30; 38,35; 38,40; 38,45; 38,50; 38,55; 38,60; 38,65; 38,70; 38,75; 38,80; 38,85; 38,90; 38,95; 39,00; 39,05; 39,10; 39,15; 39,20; 39,25; 39,30; 39,35; 39,40; 39,45; 39,50; 39,55; 39,60; 39,65; 39,70; 39,75; 39,80; 39,85; 39,90; 39,95; 40,00; 40,05; 40,10; 40,15; 40,20; 40,25; 40,30; 40,35; 40,40; 40,45; 40,50; 40,55; 40,60; 40,65; 40,70; 40,75; 40,80; 40,85; 40,90; 40,95; 41,00; 41,05; 41,10; 41,15; 41,20; 41,25; 41,30; 41,35; 41,40; 41,45; 41,50; 41,55; 41,60; 41,65; 41,70; 41,75; 41,80; 41,85; 41,90; 41,95; 42,00; 42,05; 42,10; 42,15; 42,20; 42,25; 42,30; 42,35; 42,40; 42,45; 42,50; 42,55; 42,60; 42,65; 42,70; 42,75; 42,80; 42,85; 42,90; 42,95; 43,00; 43,05; 43,10; 43,15; 43,20; 43,25; 43,30; 43,35; 43,40; 43,45; 43,50; 43,55; 43,60; 43,65; 43,70; 43,75; 43,80; 43,85; 43,90; 43,95; 44,00; 44,05; 44,10; 44,15; 44,20; 44,25; 44,30; 44,35; 44,40; 44,45; 44,50; 44,55; 44,60; 44,65; 44,70; 44,75; 44,80; 44,85; 44,90; 44,95; 45,00; 45,05; 45,10; 45,15; 45,20; 45,25; 45,30; 45,35; 45,40; 45,45; 45,50; 45,55; 45,60; 45,65; 45,70; 45,75; 45,80; 45,85; 45,90; 45,95; 46,00; 46,05; 46,10; 46,15; 46,20; 46,25; 46,30; 46,35; 46,40; 46,45; 46,50; 46,55; 46,60; 46,65; 46,70; 46,75; 46,80; 46,85; 46,90; 46,95; 47,00; 47,05; 47,10; 47,15; 47,20; 47,25; 47,30; 47,35; 47,40; 47,45; 47,50; 47,55; 47,60; 47,65; 47,70; 47,75; 47,80; 47,85; 47,90; 47,95; 48,00; 48,05; 48,10; 48,15; 48,20; 48,25; 48,30; 48,35; 48,40; 48,45; 48,50; 48,55; 48,60; 48,65; 48,70; 48,75; 48,80; 48,85; 48,90; 48,95; 49,00; 49,05; 49,10; 49,15; 49,20; 49,25; 49,30; 49,35; 49,40; 49,45; 49,50; 49,55; 49,60; 49,65; 49,70; 49,75; 49,80; 49,85; 49,90; 49,95; 50,00; 50,05; 50,10; 50,15; 50,20; 50,25; 50,30; 50,35; 50,40; 50,45; 50,50; 50,55; 50,60; 50,65; 50,70; 50,75; 50,80; 50,85; 50,90; 50,95; 51,00; 51,05; 51,10; 51,15; 51,20; 51,25; 51,30; 51,35; 51,40; 51,45; 51,50; 51,55; 51,60; 51,65; 51,70; 51,75; 51,80; 51,85; 51,90; 51,95; 52,00; 52,05; 52,10; 52,15; 52,20; 52,25; 52,30; 52,35; 52,40; 52,45; 52,50; 52,55; 52,60; 52,65; 52,70; 52,75; 52,80; 52,85; 52,90; 52,95; 53,00; 53,05; 53,10; 53,15; 53,20; 53,25; 53,30; 53,35; 53,40; 53,45; 53,50; 53,55; 53,60; 53,65; 53,70; 53,75; 53,80; 53,85; 53,90; 53,95; 54,00; 54,05; 54,10; 54,15; 54,20; 54,25; 54,30; 54,35; 54,40; 54,45; 54,50; 54,55; 54,60; 54,65; 54,70; 54,75; 54,80; 54,85; 54,90; 54,95; 55,00; 55,05; 55,10; 55,15; 55,20; 55,25; 55,30; 55,35; 55,40; 55,45; 55,50; 55,55; 55,60; 55,65; 55,70; 55,75; 55,80; 55,85; 55,90; 55,95; 56,00; 56,05; 56,10; 56,15; 56,20; 56,25; 56,30; 56,35; 56,40; 56,45; 56,50; 56,55; 56,60; 56,65; 56,70; 56,75; 56,80; 56,85; 56,90; 56,95; 57,00; 57,05; 57,10; 57,15; 57,20; 57,25; 57,30; 57,35; 57,40; 57,45; 57,50; 57,55; 57,60; 57,65; 57,70; 57,75; 57,80; 57,85; 57,90; 57,95; 58,00; 58,05; 58,10; 58,15; 58,20; 58,25; 58,30; 58,35; 58,40; 58,45; 58,50; 58,55; 58,60; 58,65; 58,70; 58,75; 58,80; 58,85; 58,90; 58,95; 59,00; 59,05; 59,10; 59,15; 59,20; 59,25; 59,30; 59,35; 59,40; 59,45; 59,50; 59,55; 59,60; 59,65; 59,70; 59,75; 59,80; 59,85; 59,90; 59,95; 60,00; 60,05; 60,10; 60,15; 60,20; 60,25; 60,30; 60,35; 60,40; 60,45; 60,50; 60,55; 60,60; 60,65; 60,70; 60,75; 60,80; 60,85; 60,90; 60,95; 61,00; 61,05; 61,10; 61,15; 61,20; 61,25; 61,30; 61,35; 61,40; 61,45; 61,50; 61,55; 61,60; 61,65; 61,70; 61,75; 61,80; 61,85; 61,90; 61,95; 62,00; 62,05; 62,10; 62,15; 62,20; 62,25; 62,30; 62,35; 62,40; 62,45; 62,50; 62,55; 62,60; 62,65; 62,70; 62,75; 62,80; 62,85; 62,90; 62,95; 63,00; 63,05; 63,10; 63,15; 63,20; 63,25; 63,30; 63,35; 63,40; 63,45; 63,50; 63,55; 63,60; 63,65; 63,70; 63,75; 63,80; 63,85; 63,90; 63,95; 64,00; 64,05; 64,10; 64,15; 64,20; 64,25; 64,30; 64,35; 64,40; 64,45; 64,5																						

ZMLUVNÝ ROZPOČET STAVBY						Dodatok č. 2 - predĺženie múru				Dodatok č. 3 - asfalty v intraviláne				Návrh dodatku č. 4 - skutočne zrealizované práce a aktualizácia dopravného značenia									
Kód	Príloha	Príloha	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	MJ	JC	Spolu	Odpočet množstva	Pripočít množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Pripočít množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Pripočít množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Poznámka k zmene	Presun hmôt naviac	Druh odpadu	Množstvo celkom (t)
"M" 1022,0*1 = 1022,000																							
221	91571-9111		Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace liary š. 120 mm	1 962,000	m	0,02	39,24	0,000	0,000	1 962,000	39,24	0,000	0,000	1 962,000	39,24	-3,000	0,000	1 959,000	39,18	odpočet 3 m v intraviláne, tzn. skutočné množstvo 1 959 m			
1451,0+511,0 = 1962,000																							
221	91571-9211		Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, vodiace pásiky š. 250 mm	3 880,000	m	0,02	77,60	0,000	0,000	3 880,000	77,60	0,000	0,000	3 880,000	77,60	0,000	0,000	3 880,000	77,60	platí množstvo z dodatku č. 3			
2658,0+1022,0 = 3680,000																							
221	91572-1111		Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiaru, zebra, šípky, nápis a pod.	18,000	m2	4,87	84,06	0,000	0,000	18,000	84,06	0,000	0,000	18,000	84,06	0,000	0,000	18,000	84,06	platí množstvo z dodatku č. 3			
"V60" 18,0*1 = 18,000																							
221	91572-1112		Vodorovné značenie krytov striek. dvojzložkovou farbou, čiaru, zebra, šípky, nápis a pod.	11,000	m2	13,65	150,15	0,000	0,000	11,000	150,15	0,000	0,000	11,000	150,15	0,000	0,000	11,000	150,15	platí množstvo z dodatku č. 3			
"V16" 11,0*1 = 11,000																							
221	91572-9111		Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiaru, zebra, šípky, nápis a pod.	29,000	m2	0,82	0,58	0,000	0,000	29,000	0,58	0,000	0,000	29,000	0,58	0,000	0,000	29,000	0,58	platí množstvo z dodatku č. 3			
221	91579-1111		Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiaru, vodiace pásiky	5 842,000	m	0,02	116,84	0,000	0,000	5 842,000	116,84	0,000	0,000	5 842,000	116,84	-3,000	197,000	6 039,000	120,72	aktualizácia + 197-3 m intravilán, tzn. skutočné množstvo 6 038 m			
1962,0+3680,0 = 5642,000																							
221	91579-1112		Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopciary, zebra, čiara, šípky, nápis, prechody	29,000	m2	0,02	0,58	0,000	0,000	29,000	0,58	0,000	0,000	29,000	0,58	0,000	0,000	29,000	0,58	platí množstvo z dodatku č. 3			
221	91631-1122		Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, bor. hrana 120mm nad úrov. komun. lôžko betón tr. C 12/15-X0, XF4	96,300	m	5,59	536,84	0,000	0,000	96,300	536,84	0,000	0,000	96,300	536,84	0,000	0,000	96,300	536,84	platí množstvo z dodatku č. 3			
221	91631-1122		Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, bor. hrana 120mm nad úrov. komun. lôžko betón tr. C 12/15-X0, XF4	101,970	kus	3,02	307,95	0,000	0,000	101,970	307,95	0,000	0,000	101,970	307,95	0,000	0,000	101,970	307,95	platí množstvo z dodatku č. 3			
221	91631-1124		Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého so zapustením, lôžko betón tr. C 12/15-X0, XF4	67,900	m	6,37	426,79	0,000	0,000	67,900	426,79	0,000	0,000	67,900	426,79	0,000	0,000	67,900	426,79	platí množstvo z dodatku č. 3			
64,0+3,0 = 67,000																							
221	91631-1124		Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého so zapustením, lôžko betón tr. C 12/15-X0, XF4	65,920	kus	3,02	199,68	0,000	0,000	65,920	199,68	0,000	0,000	65,920	199,68	0,000	0,000	65,920	199,68	platí množstvo z dodatku č. 3			
64,0*1,03 = 65,920																							
221	91655-1111		Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15-X0, XF4	70,900	m	4,88	341,60	0,000	0,000	70,900	341,60	0,000	0,000	70,900	341,60	0,000	0,000	70,900	341,60	platí množstvo z dodatku č. 3			
221	91700-1111		Osad. bezbariérového betónového obrubníka do lôžka z betónu tr. C 12/15-X0, XF4	14,000	m	7,32	102,48	0,000	0,000	14,000	102,48	0,000	0,000	14,000	102,48	0,000	0,000	14,000	102,48	platí množstvo z dodatku č. 3			
221	91700-1111		Osad. bezbariérového betónového obrubníka do lôžka z betónu tr. C 12/15-X0, XF4	14,420	kus	73,83	1 064,63	0,000	0,000	14,420	1 064,63	0,000	0,000	14,420	1 064,63	0,000	0,000	14,420	1 064,63	platí množstvo z dodatku č. 3			
221	91810-1111		Lôžko pod obrubníky, krajinky, obruby z betónu tr. C 12/15-X0, XF4	15,418	m3	95,58	1 473,85	0,000	0,000	15,418	1 473,85	0,000	0,000	15,418	1 473,85	0,000	0,000	15,418	1 473,85	platí množstvo z dodatku č. 3			
96,0*0,35*0,20+14,0*0,30*0,15 = 7,350																							
67,0*0,35*0,25+70,0*0,21*0,15 = 8,068																							
272	91973-5111		Rezanie stavebného živného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	121,000	m	1,25	151,25	0,000	0,000	121,000	151,25	0,000	0,000	121,000	151,25	0,000	0,000	121,000	151,25	platí množstvo z dodatku č. 3			
272	91973-5113		Rezanie stavebného živného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	75,000	m	1,64	123,00	0,000	0,000	75,000	123,00	0,000	0,000	75,000	123,00	0,000	0,000	75,000	123,00	platí množstvo z dodatku č. 3			
221	91979-5112		Vložka pod asfalt. koberiec z rohoží zo sklenených vlákien	4 450,000	m2	1,65	7 342,50	0,000	0,000	4 450,000	7 342,50	0,000	9 240,000	13 690,000	22 588,50	0,000	172,480	13 862,480	22 579,43	navýšie množstvo podľa geodetického zamerania 156,9 m2 x 1,1 prekrytie	0,1725		
321	93090-1103		Vybíjanie krajín pred dosypom žltodvrou	1 491,000	m2	1,73	2 579,43	0,000	0,000	1 491,000	2 579,43	0,000	0,000	1 491,000	2 579,43	0,000	0,000	1 491,000	2 579,43	platí množstvo z dodatku č. 3			
321	93090-2134		Vybíjanie svaľov ciest od nánosov blata, kríkov	2 600,000	m2	0,93	2 418,00	0,000	0,000	2 600,000	2 418,00	0,000	0,000	2 600,000	2 418,00	0,000	0,000	2 600,000	2 418,00	platí množstvo z dodatku č. 3			
272	97908-2212		Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	1 452,736	t	0,13	188,86	0,000	0,000	1 452,736	188,86	0,000	1 998,329	3 451,065	586,58	0,000	32,301	3 483,366	592,17	CELKOM vybraný odpad 3 483,366 t			
272	97908-2213		Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	1 452,736	t	0,17	246,97	0,000	0,000	1 452,736	246,97	0,000	1 998,329	3 451,065	586,58	0,000	32,301	3 483,366	592,17	CELKOM vybraný odpad 3 483,366 t			
272	97908-2219		Príplatok za ľahý ďalší 1 km sute	21 791,040	t	0,17	3 704,48	0,000	0,000	21 791,040	3 704,48	0,000	20 974,935	51 765,975	8 860,22	0,000	484,512	52 250,487	8 862,50	CELKOM vybraný odpad 3 483,366 t x 15 km			
15*1452,736 = 21791,040																							
272	97908-7212		Nakladanie sute a vybraných hmôt na dopravný prostriedok	1 452,736	t	0,34	493,93	0,000	0,000	1 452,736	493,93	0,000	1 998,329	3 451,065	1 173,36	0,000	32,301	3 483,366	1 184,34	CELKOM vybraný odpad 3 483,366 t			
613	97911-5705		Poplatok za ulož. a zneškodn. na ur. sklád. asfalt "Z"-zvláštny odpad	1 341,691	t	2,35	3 152,97	0,000	0,000	1 341,691	3 152,97	0,000	972,720	2 314,411	5 438,87	0,000	32,301	2 346,712	5 514,77	navýšie surt 32,301 t (viď položka 97908-2219)		Σ ASFALT	2 346,712
12980,0*0,103+25,25*0,181 = 1341,691																							
272	97913-1410		Poplatok za ulož. a zneškodn. stav. sute na ur. sklád. -z. demol.vozoviek "D"-ost.odpad	111,045	t	3,21	356,45	0,000	0,000	111,045	356,45	0,000	171,055	282,100	905,54	0,000	186,484	470,584	1 519,51	Navýšie množstvo 186,484 t		Σ OSTATNÉ	470,584
1452,736*1341,691 = 111,045																							
272	97913-1415		Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	268,020	m3	4,82	1 291,86	0,000	0,000	268,020	1 291,86	0,000	0,025	268,045	1 291,98	0,000	65,000	333,045	1 605,28	Navýšie množstvo 65 t		Σ ZEMINA	668,090
268,02*1 = 268,020																							
221	99822-5111		Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt žltý	3 671,264	t	0,13	477,26	0,000	0,000	3 671,264	477,26	0,000	931,795	4 603,059	598,40	0,000	473,788	5 076,840	659,99	Navýšie 473,788 t materiál vstupujúci do konštrukcie vozovky	473,788		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 56 636,65																							
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 319 593,87																							
PRÁCE A DODÁVKY PSV																							
783 - Nátery																							
783	78312-5231		Nátery ocel. konštr. ocel. zvodidla galvanicky pozink. jednon.+2x email	344,569	m2	0,11	37,90	0,000	0,000	344,569	37,90	0,000	0,000	344,569	37,90	-344,569	0,000	0,000	0,00	nerealizovalo sa (PKO súčasťou dodávky zvodidla)			
5557,57*1*62,7*0,001 = 344,569																							
783	78312-5730		Nátery ocel. konštr. ocel. zvodidla galvanicky pozink. základné	344,569	m2	0,11	37,90	0,000	0,000	344,569	37,90	0,000	0,000	344,569	37,90	-344,569	0,000	0,000	0,00	nerealizovalo sa (PKO súčasťou dodávky zvodidla)			
783 - Nátery spolu: 75,80																							
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 75,80																							
PRÁCE A DODÁVKY M																							
272 - Vedenie rúrovk vonkajšie - plynovody																							
272	80231-0159		Montáž chráničiek pre osvetlenie príchodu DN 160, vr. vabúrání a osadenia do komunikácie	11,000	m	2,58	28,38	0,000	0,000	11,000	28,38	0,000	0,000	11,000	28,38	0,000	0,000	11,000	28,38	platí množstvo z dodatku č. 3			
272	80231-0159		Montáž chráničiek pre osvetlenie príchodu DN 160, vr. vabúrání a osadenia do komunikácie	11,550	kus	4,28	49,43	0,000	0,000	11,550	49,43	0,000	0,000	11,550	49,43	0,000	0,000	11,550	49,43	platí množstvo z dodatku č. 3			
272	80231-0159		Montáž chráničiek pre osvetlenie príchodu DN 160, vr. vabúrání a osadenia do komunikácie	11,550	kus	4,28	49,43	0,000	0,000	11,550	49,43	0,000	0,000	11,550	49,43	0,000	0,000	11,550	49,43	platí množstvo z dodatku č. 3			
272 - Vedenie rúrovk vonkajšie - plynovody spolu: 77,81																							
PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 77,81																							
Rozpočet SO 101 celkom bez DPH : 313 747,48																							
313 747,48																							
Navýšenie na SO 101-00 415 694,18																							
104 946,70																							
Navýšenie na SO 101-00 451 640,88																							
32 995,20																							

ZMLUVNÝ ROZPOČET STAVBY							Dodatok č. 2 - predĺženie múru				Dodatok č. 3 - asfalty v intraviláne				Návrh dodatku č. 4 - skutočne zrealizované práce a aktualizácia dopravného značenia																			
№	Obj. číslo	Názv položky	Popis položky, stavbného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	MJ	JC	Spolu	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Poznámka k zmene	Presun hmot. návsac	Druh odpadu	Množstvo celkom (t)											
16	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 804,15+896,80+480,0 = 2180,950	2 180,950	m3	0,78	1 701,14	0,000	2 601,000	4 781,950	3 729,92	0,000	0,000	4 781,950	3 729,92	0,000	0,000	4 781,950	3 729,92	plati množstvo z dodatku č. 3														
16	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 2153,0+2180,95 = 4333,950	4 333,950	m3	1,88	4 680,87	0,000	2 801,000	6 934,950	7 489,75	0,000	0,000	6 934,950	7 489,75	0,000	0,000	6 934,950	7 489,75	plati množstvo z dodatku č. 3														
17	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 4333,95+(710,0+380,40) = 5424,350	5 424,350	m3	5,18	16 801,58	0,000	1 461,950	4 705,500	24 374,49	0,000	0,000	4 705,500	24 374,49	0,000	0,000	4 705,500	24 374,49	plati množstvo z dodatku č. 3														
18	001	16710-1103	Skladanie alebo preradenie výkopu v horn. tr. 1-4	4 333,950	m3	0,78	3 293,80	0,000	2 601,000	6 934,950	5 270,56	0,000	0,000	6 934,950	5 270,56	0,000	0,000	6 934,950	5 270,56	plati množstvo z dodatku č. 3														
18	001	17110-1104	Návrpy z hornin súdržných a nesúdržných zhrubných do 102% PS	710,000	m3	5,22	3 706,20	0,000	1 139,050	1 849,050	9 652,04	0,000	0,000	1 849,050	9 652,04	0,000	0,000	1 849,050	9 652,04	plati množstvo z dodatku č. 3														
18	272	17120-1201	Uloženie výkopku na skladišku	3 243,550	m3	3,57	11 579,47	0,000	1 461,950	4 705,500	16 788,64	0,000	0,000	4 705,500	16 788,64	0,000	0,000	4 705,500	16 788,64	plati množstvo z dodatku č. 3		zemina	-3 698,100											
20	272	18040-2112	Založenie parkového trávnik výševom vo svahu 1:5-1:2	3 804,000	m2	9,14	532,56	0,000	0,000	3 804,000	532,56	0,000	0,000	3 804,000	532,56	0,000	0,000	3 804,000	532,56	plati množstvo z dodatku č. 3														
22	MAT	8724180	Zaves trávna parková rekreačná 3904,0*0,06*1,05 = 230,652	239,652	kg	5,89	1 411,55	0,000	0,000	239,652	1 411,55	0,000	0,000	239,652	1 411,55	0,000	0,000	239,652	1 411,55	plati množstvo z dodatku č. 3														
23	001	18120-2306	Úprava pláňa v horn. tr. 1-4 so zhrutnením na Edef = 80 MPa "Sklaiba C+F" 8595,0+150,0 = 8745,000	8 745,000	m2	1,48	12 942,60	0,000	0,000	8 745,000	12 942,60	0,000	0,000	8 745,000	12 942,60	0,000	598,400	9 343,400	13 825,27	Geodet - plocha C+F - 9 341,4 m2														
24	001	18120-2309	Úprava pláňa vozovky zemnou trávou a stabilizácia výpom so zhrutnením na Edef,2 = 80 MPa	2 865,000	m2	7,29	20 885,85	0,000	0,000	2 865,000	20 885,85	0,000	0,000	2 865,000	20 885,85	0,000	0,000	2 865,000	20 885,85	plati množstvo z dodatku č. 3														
25	001	18130-1112	Rozprestrávanie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	3 804,000	m2	1,42	5 401,68	0,000	0,000	3 804,000	5 401,68	0,000	0,000	3 804,000	5 401,68	0,000	0,000	3 804,000	5 401,68	plati množstvo z dodatku č. 3														
26	MAT	5812A0191	Zemina kompost (humus) 3804,0*0,05 = 190,200	190,200	m3	5,35	1 017,57	0,000	0,000	190,200	1 017,57	0,000	0,000	190,200	1 017,57	0,000	0,000	190,200	1 017,57	plati množstvo z dodatku č. 3														
27	MAT	5812A0192	Zemina zrážková (z výkopu) 3804,0*0,10 = 380,400	380,400	m3	1,07	407,03	0,000	0,000	380,400	407,03	0,000	0,000	380,400	407,03	0,000	0,000	380,400	407,03	plati množstvo z dodatku č. 3														
28	231	18291-1111	Vyplnenie otvorov spevňovacích prefabrikátov ornice vo svahu 1:2-1:1	3 210,000	m2	1,36	4 365,60	0,000	0,000	3 210,000	4 365,60	0,000	0,000	3 210,000	4 365,60	0,000	0,000	3 210,000	4 365,60	plati množstvo z dodatku č. 3														
29	MAT	5812A0194	Zemina čierna (ornica) 3210*0,08 = 256,800	256,800	m3	5,35	1 373,88	0,000	0,000	256,800	1 373,88	0,000	0,000	256,800	1 373,88	0,000	0,000	256,800	1 373,88	plati množstvo z dodatku č. 3														
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							163 582,34					224 442,20					238 215,95					244 011,25												
2 - ZÁKLADY																																		
30	002	21257-1111	Výplň tratiťovod ťŕkopieskom triedeným 2560,0*0,5*0,5 = 640,000	640,000	m3	25,02	16 012,80	0,000	0,000	640,000	16 012,80	0,000	0,000	640,000	16 012,80	0,000	0,000	640,000	16 012,80	plati množstvo z dodatku č. 3														
31	002	21257-2111	Lôžko pre tratiťovod zo ťŕkopiesku triedeného 2560,0*0,5*0,5 = 640,000	128,000	m3	27,88	3 568,64	0,000	0,000	128,000	3 568,64	0,000	0,000	128,000	3 568,64	0,000	0,000	128,000	3 568,64	plati množstvo z dodatku č. 3														
32	271	21275-2122	Tratiťovody z flexibilného potrubia DN 100 so ťŕkopieskovým lôžkom a obsahom "Sklaiba F - potrubie 2B prahu" 2560,0*1 = 2560,000	2 560,000	m	1,24	3 174,40	0,000	0,000	2 560,000	3 174,40	0,000	0,000	2 560,000	3 174,40	0,000	0,000	2 560,000	3 174,40	plati množstvo z dodatku č. 3														
34	272	22994-2112	Rúrkové mikropiloty časť hladká priem. do 105 mm "Mikropilota 88%, dl. 10,0 m - Skisprah" 60*5*1,5 = 450,000	450,000	m	72,76	32 742,00	0,000	785,000	1 215,000	88 403,49	0,000	0,000	1 215,000	88 403,49	0,000	0,000	1 215,000	88 403,49	plati množstvo z dodatku č. 3		zemina	42,942											
34	272	22994-2122	Rúrkové mikropiloty časť manžetová priem. do 105 mm "Mikropilota 88%, dl. 10,0 m - Skisprah" 5*60*1,0 = 3000,000	3 000,000	m	77,84	231 120,00	0,000	6 480,000	9 480,000	730 339,20	0,000	0,000	9 480,000	730 339,20	0,000	0,000	9 480,000	730 339,20	plati množstvo z dodatku č. 3		zemina	335,051											
35	002	22994-6122	Hlavný rúrkový mikropilot namáh. ťlakom a ťahom priem. do 105 mm	300,000	kus	42,89	12 840,00	0,000	510,000	810,000	34 668,00	0,000	0,000	810,000	34 668,00	0,000	0,000	810,000	34 668,00	plati množstvo z dodatku č. 3														
36	015	27431-6221	Základové pásy z betónu vodostav. V 4 T 50 betón v. C 20/25 "Základ pás pre spevnenie pásu svahu" 1 km 5,650 00 - km 6,515 00 = 865,0*0,4*0,6 = 207,600 1 km 6,535 00 - km 6,740 00 = 205,0*0,4*0,6 = 49,200	258,800	m3	73,58	18 895,34	0,000	0,000	258,800	18 895,34	0,000	0,000	258,800	18 895,34	0,000	0,000	258,800	18 895,34	plati množstvo z dodatku č. 3														
37	011	27432-1611	Základové prahy na mikropilótach zo železobetónu tr. C35/45- XC4,XD3,XF4(SiK) "2B prahy dl. 5,0 m - 60 ks - výkaz výmer výkres č. 16" "2B prah 1m 5 809 00 - 6,209 00" 300 0*1,0*1,56 = 474,000	474,000	m3	98,04	46 470,96	0,000	805,800	1 279,800	125 471,59	0,000	0,000	1 279,800	125 471,59	0,000	0,000	1 279,800	125 471,59	plati množstvo z dodatku č. 3														
38	011	27435-1215	Dabnenie základových pásov zhotovenie	570,000	m2	22,56	12 859,20	0,000	2 200,200	2 770,200	62 495,71	0,000	0,000	2 770,200	6																			

ZMLUVNÝ ROZPOČET STAVBY						Dodatok č. 2 - predĺženie múru				Dodatok č. 3 - asfalty v intraviláne				Návrh dodatku č. 4 - skutočne zrealizované práce a aktualizácia dopravného značenia								
№	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmeru	MJ	JC	Spolu	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Poznámka k zmene	Presun hmôt navyš	Druh odpadu	Množstvo celkom (t)
<i>*km 5,600 00 - km 6,000 00* 400,0*6,5+393,0 = 2980,000</i>																						
<i>*km 6,000 00 - km 6,400 00* 400,0*6,5+420,0 = 3020,000</i>																						
<i>*km 6,400 00 - km 6,800 00 KÚ* 480,0*6,5+450,0-710,0 = 2860,000</i>																						
58	221	57713-5112	Asfaltový betón ACL 16-I (ABH) vrstva ložná, PMB 45/90-75, hr. 20-50 mm	11 550,000	m2	7,21	83 275,50	0,000	0,000	11 550,000	83 275,50	-11 550,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	plati množstvo z dodatku č. 3		
<i>*Skladba A - intravilán Trenč Teplice* 11550,0*1 = 11550,000</i>																						
60	221	57714-4132	Asfaltový koberec drenážny PA 11, PMB 45/90-75 hr. 50 mm	710,000	m2	8,91	6 326,10	0,000	0,000	710,000	6 326,10	-710,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	plati množstvo z dodatku č. 3		
61	221	57715-5112	Asfaltový betón ACL 16-I (ABH) vrstva ložná, PMB 45/90-75, hr. 60 mm	17 405,000	m2	10,69	186 059,45	0,000	255,000	17 660,000	188 785,45	0,000	19 000,000	36 860,000	391 885,40	0,000	1 852,700	38 912,700	409 862,78	Gvozd - plocha C+V+B (A sa nahradilo za B) = 38 312,7 m2		
<i>*Skladba B - extravilán Trenč Teplice* 8660,0*1 = 8660,000</i>																						
<i>*Skladba C - nová konštr. vozovky* 8595,0*1 = 8595,000</i>																						
<i>*Skladba F - konštr. vozovky žb prah* 150,0*1 = 150,000</i>																						
62	221	57717-1125	Asfaltový betón AcP 16-I (ABH) vrstva ložná, CA 35/50, hr. 80 mm	8 745,000	m2	12,73	111 323,85	0,000	255,000	9 000,000	114 579,00	0,000	100,000	9 100,000	115 843,00	0,000	241,400	9 341,400	118 916,02	Gvozd - plocha C+V = 9 341,4 m2		
<i>*Skladba C + F* 8595,0+150,0 = 8745,000</i>																						
63	221	59621-4214	Kladenie vegetačných tvárisk pre stabilizáciu svahu hr. 150 mm nad 300 m2	3 210,000	m2	5,17	16 595,70	0,000	0,000	3 210,000	16 595,70	0,000	0,000	3 210,000	16 595,70	0,000	0,000	3 210,000	16 595,70	plati množstvo z dodatku č. 3 - aplikovaný ekvivalent		
<i>*Stabilizácia - spevnenie svahu betón. veget. záhr. tvárisk*</i>																						
<i>*km 5,650 00 - km 6,515 00* 865,0*3,0 = 2595,000</i>																						
<i>*km 6,535 00 - km 6,740 00* 205,0*3,0 = 615,000</i>																						
64	MAT	592479301	Twánica vegetačná zrdvokovacia 40x40x15cm, sivá	3 306,300	m2	7,32	24 202,12	0,000	0,000	3 306,300	24 202,12	0,000	0,000	3 306,300	24 202,12	0,000	0,000	3 306,300	24 202,12	plati množstvo z dodatku č. 3 - aplikovaný ekvivalent		
65	221	59706-1111	Rígel diaľňový z prebrikátov, škáry z cem. malty, ľásko z betónu tr. C 12/15 - X0, XF4	1 157,000	m	5,48	6 340,36	0,000	0,000	1 157,000	6 340,36	0,000	0,000	1 157,000	6 340,36	0,000	0,000	1 157,000	6 340,36	plati množstvo z dodatku č. 3		
<i>*Výkaz výmar spoly z priekop. tvárisk*</i>																						
<i>*km 5,645 00 - 5,916 00 - LS* 271,0*1 = 271,000</i>																						
<i>*km 5,920 00 - 6,523 00 - LS* 603,0*1 = 603,000</i>																						
<i>*km 6,527 00 - 6,741 00 - LS* 217,0*1 = 217,000</i>																						
<i>*km 6,755 00 - 6,821 00 - LS* 66,0*1 = 66,000</i>																						
66	MAT	592275451	Twánica betónová priekopová TBM 1-50	2 426,700	kus	1,51	3 668,85	0,000	0,000	2 426,700	3 668,85	0,000	0,000	2 426,700	3 668,85	0,000	0,000	2 426,700	3 668,85	plati množstvo z dodatku č. 3		
<i>1157,00,5*1,5 = 2429,700</i>																						
67	221	59862-2150	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	6,500	m	25,39	165,04	0,000	0,000	6,500	165,04	0,000	0,000	6,500	165,04	0,000	0,000	6,500	165,04	plati množstvo z dodatku č. 3		
68	MAT	592278611	Žlab odvodňovací BGU 150/9 s mriežkovým roštom B 125 KX	7,000	kus	55,92	419,44	0,000	0,000	7,000	419,44	0,000	0,000	7,000	419,44	0,000	0,000	7,000	419,44	plati množstvo z dodatku č. 3		
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							974 987,57			896 673,37			1 119 833,97				1 177 551,18					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																						
69	014	82246-3252	Sanačný systém - ochrana a sanácia betón. konštr. stien, výprav. povrchu maltou	60,000	m2	18,92	1 135,20	0,000	0,000	60,000	1 135,20	0,000	0,000	60,000	1 135,20	0,000	0,000	60,000	1 135,20	plati množstvo z dodatku č. 3		
<i>*Plocha sanačné omietky - murtkov* 60,0*1 = 60,000</i>																						
69	014	82246-3255	Sanačný systém - spojovací mostík	60,000	m2	8,39	503,40	0,000	0,000	60,000	503,40	0,000	0,000	60,000	503,40	0,000	0,000	60,000	503,40	plati množstvo z dodatku č. 3		
69	014	82246-3258	Sanačný systém - náter povrchu stien murtkov vrchný ochranný	60,000	m2	5,07	304,20	0,000	0,000	60,000	304,20	0,000	0,000	60,000	304,20	0,000	0,000	60,000	304,20	plati množstvo z dodatku č. 3		
72	211	82206-1222	Náter betónu čiel priepustov odolný proti chemickým rozmrazovacím látkam CHRL	60,000	m2	6,29	377,40	0,000	0,000	60,000	377,40	0,000	0,000	60,000	377,40	0,000	0,000	60,000	377,40	plati množstvo z dodatku č. 3		
<i>*Plocha vtoku a výtoku priepustov* 60,0*1 = 60,000</i>																						
73	011	63411-3114	Výplň dilatčných škár mazačin a esafk. ploch trvale pružnou zálievkou š. do 20mm	8 685,000	m	1,11	9 540,35	0,000	510,000	9 195,000	10 206,45	0,000	0,000	9 195,000	10 206,45	0,000	0,000	9 195,000	10 206,45	plati množstvo z dodatku č. 3		
73	011	63411-3117	Zarezanie a výplň dilatčných/kontraktčných škár CE krytu asfaltovou pružnou zálievkou š. do 20 mm	0,000	m	11,20	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 190,000	1 190,000	13 328,00	0,000	0,000	1 190,000	13 328,00	plati množstvo z dodatku č. 3		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :							11 960,55			12 526,85			25 854,85				25 854,85					
8 - KÚROVÉ VEDENIA																						
74	271	87125-1121	Montáž potrubia z lakových rúrok polyetylénových d 100	216,000	m	2,58	557,28	0,000	368,000	584,000	1 506,72	0,000	0,000	584,000	1 506,72	0,000	0,000	584,000	1 506,72	plati množstvo z dodatku č. 3		
74	MAT	286100108	Potrubie HDPE - 100x6,6x12000	216,000	m	7,32	1 581,12	0,000	368,000	584,000	4 274,88	0,000	0,000	584,000	4 274,88	0,000	0,000	584,000	4 274,88	plati množstvo z dodatku č. 3		
74	271	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových a rámon nad 50 do 100 kg	9,000	kus	25,15	226,35	0,000	0,000	9,000	226,35	0,000	0,000	9,000	226,35	0,000	17,000	26,000	653,90	celkovo osadených 26 poklopov		
74	MAT	552421510	Poklop vstupný-mosnač 40T d60	9,000	kus	101,65	914,85	0,000	0,000	9,000	914,85	0,000	0,000	9,000	914,85	0,000	17,000	26,000	2 642,90	celkovo dodaných 26 nových poklopov		
74	MAT	89105112	Vyrovnávací prstenec hr. do 100 mm, DN 625 vr. osadenia z podlietla Ergellom	0,000	kus	58,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,000	26,000	1 508,00	celkovo osadených 26 prstenecov do rýchloschnúcej maltovej zmesi		
74	271	89920-2111	Osadenie mrieží liatinových a rámon nad 50 do 100 kg	10,000	kus	31,17	311,70	0,000	0,000	10,000	311,70	0,000	0,000	10,000	311,70	0,000	10,000	20,000	823,40	celkovo osadených 20 mrieží		
74	MAT	852421430	Komplet mrieža a rámon liatinový	10,000	kus	144,45	1 444,50	0,000	0,000	10,000	1 444,50	0,000	0,000	10,000	1 444,50	0,000	10,000	20,000	2 889,00	celkovo dodaných 20 nových mrieží		
74	MAT	89105114	Vyrovnávací prstenec hr. do 60 mm, DN 300 vr. osadenia z podlietla Ergellom	0,000	kus	48,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	20,000	868,00	celkovo osadených 20 prstenecov do rýchloschnúcej maltovej zmesi		
74	221	89923-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mrieža, uličných vpustí	49,000	kus	37,55	1 839,95	0,000	0,000	49,000	1 839,95	0,000	0,000	49,000	1 839,95	0,000	1,000	50,000	1 877,50	naviac 1 ks		
74	221	89933-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopov, uzáverov	140,000	kus	37,19	5 206,60	0,000	0,000	140,000	5 206,60	0,000	0,000	140,000	5 206,60	0,000	9,000	149,000	5 841,23	naviac 9 ks		
8 - KÚROVÉ VEDENIA spolu :							12 982,35			15 725,55			15 725,55				22 477,61					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																						
74	221	91123-1112	Osadenie a montáž cest. jednotr. zvodidla JSN H41 - BS - bezrímsový zvrásk	300,000	m	6,31	1 893,00	0,000	510,000	810,000	5 111,10	0,000	0,000	810,000	5 111,10	0,000	0,000	810,000	5 111,10	plati množstvo z dodatku č. 3		
<i>*Výmena zvodidla ZV3 - kolenné zhora na žb prah*</i>																						
<i>*km 5,600 00 - km 6,218 00* 300,0*1 = 300,000</i>																						
74	221	91133-1112	Montáž zvodidla oceľ. jednotr. JSN H 41N 2 so zabar. sčlpkov pri vzdialenosti 2 m	858,000	m	6,31	4 138,38	-321,000	0,000	335,000	2 113,85	0,000	0,000	335,000	2 113,85	0,000	0,000	335,000	2 113,85	plati množstvo z dodatku č. 3		
<i>*Výmena jednotr. zvodidla HH4/H1 v úseku*</i>																						
<i>*ZV1 - km 3,289 00 - km 3 239 00* 30,0*1 = 30 000</i>																						
<i>*ZV2 - km 4,480 00 - km 4 480 00* 30,0*1 = 30 000</i>																						
<i>*ZV3 - km 5,900 00 - km 6,218 00* 18 0*1 = 18 000</i>																						
<i>*ZV4 - km km 5,234 - km 6,812 00* 676,0*1 = 576 000</i>																						
74	221	91133-1414	Montáž nábehu zvodidla jednotranný JSN H 41N 2 so zabar. sčlpkov 1-2 m	61,000	m	6,31	388,70	0,000	28,400	90,000	567,90	0,000	0,000	90,000	567,90	0,000	0,000	90,000	567,90	plati množstvo z dodatku č. 3		
<i>*Výmena zvodidla - výškové nábehy* 7*8,8 = 61,600</i>																						
MAT	553001128	OK - oceľ. zvodidlo NH4/H1, oceľ S235 JR03, ošmár, pretezu U 140, UE 106, zvodnica- plech hr 4mm NH4, galv. ocel	31 170,848	kg	1,83	57 942,65	0,000	13 682,781	44 853,640	82 082,16	0,000	0,000	44 853,640	82 082,16	0,000	0,000	44 853,640	82 082,16	plati množstvo z dodatku č. 3			
<i>*Výkaz ocele - oceľ. zvodidlo NH4/H1 - výkr. č.15*</i>																						
<i>*1-2 Sčlpky 11140* 28*24,37+14*25,35 = 1093 260</i>																						
<i>*3-Sčlpky UE 100* 296*16,64 = 4925,440</i>																						
<i>*4-trubík spojka 1330* 296*2,51 = 742 960</i>																						
<i>*5-Zvodnica - plech hr.4mm* 237*12</i>																						

ZMLUVNÝ ROZPOČET STAVBY						Dodatok č. 2 - predizenie múru				Dodatok č. 3 - asfaly v intraviláne				Návrh dodatku č. 4 - skutočné zrealizované práce a aktualizácia dopravného značenia								
№	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	MJ	JC	Spolu	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Príloha k zmluve	Príloha k zmluve	Príloha k zmluve	Množstvo celkom (t)
		"A29a, A29b" 7+7 = 14,000																				
100	MAT	404453105 B1 (až B37) 500 mm AL lisovaná - "B24, B27a, B27b, B29a, B29b, B31a, B31b, B31c" 33*1 = 33,000	33,000	kus	36,38	1 200,54	0,000	0,000	33,000	1 200,54	0,000	0,000	33,000	1 200,54	-33,000	0,000	0,000	6,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
101	MAT	404453106 B1 (až B37) 500 mm AL lisovaná, rebroreťná - "B31a"	2,000	kus	36,38	72,76	0,000	0,000	2,000	72,76	0,000	0,000	2,000	72,76	-2,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
102	MAT	404454105 C1 700 mm AL lisovaná - "P1"	2,000	kus	34,58	69,12	0,000	0,000	2,000	69,12	0,000	0,000	2,000	69,12	-2,000	0,000	0,000	6,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
103	MAT	404454405 C4a (až C13) 500 mm AL lisovaná - "C6a, C6c"	2,000	kus	36,38	72,76	0,000	0,000	2,000	72,76	0,000	0,000	2,000	72,76	-2,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
		"C6a, C6c" 1+1 = 2,000																				
104	MAT	404455105 D1a (až D3) 500x500 mm AL lisovaná - "P8"	19,000	kus	27,29	518,51	0,000	0,000	19,000	518,51	0,000	0,000	19,000	518,51	-19,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
105	MAT	404455106 D1a (až D3) 500x500 mm AL lisovaná - "P10"	4,000	kus	27,29	109,16	0,000	0,000	4,000	109,16	0,000	0,000	4,000	109,16	-4,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
106	MAT	404455105 D4b (až D10) 500x500 mm AL lisovaná - "P5, P6, P8, P11"	6,000	kus	27,29	163,74	0,000	0,000	6,000	163,74	0,000	0,000	6,000	163,74	-6,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
		"P5, P6, P8, P11" 2+1+2+1 = 6,000																				
107	MAT	404455119 D4b (až D10) 700x700 mm AL lisovaná, rebroreťná - "P9"	0,000	kus	27,29	163,74	0,000	0,000	0,000	163,74	0,000	0,000	0,000	163,74	-0,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
108	MAT	404455105 D11a (až D30) 500x700 mm AL lisovaná - "P12, P 20a"	6,000	kus	32,74	196,70	0,000	0,000	6,000	196,70	0,000	0,000	6,000	196,70	-6,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
		"P12, P 20a" 3+2 = 6,000																				
109	MAT	404455105 D11a (až D30) 500x700 mm AL lisovaná - "S 36a, S 36b"	4,000	kus	40,93	163,72	0,000	0,000	4,000	163,72	0,000	0,000	4,000	163,72	-4,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
110	MAT	404455115 D11a (až D30) 1000x1500 mm AL lisovaná "P 24a, P 24b"	4,000	kus	117,33	469,32	0,000	0,000	4,000	469,32	0,000	0,000	4,000	469,32	-4,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
		"P 24a, P 24b" 2+2 = 4,000																				
111	MAT	404455115 D39a (až D42) 1500x330 mm AL lisovaná - "S 17a"	1,000	kus	44,57	44,57	0,000	0,000	1,000	44,57	0,000	0,000	1,000	44,57	-1,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
112	MAT	404455320 D39a (až D42) 1500x500 mm AL lisovaná - "S 15a, S 16a"	2,000	kus	51,84	103,68	0,000	0,000	2,000	103,68	0,000	0,000	2,000	103,68	-2,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
113	MAT	404455435 D48a (D48b) 300x200 mm AL lisovaná - "S 32c"	10,000	kus	13,70	137,00	0,000	0,000	10,000	137,00	0,000	0,000	10,000	137,00	-10,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
114	MAT	404455565 D50a (až D53) 1000x1500 mm AL lisovaná - "C25"	2,000	kus	117,33	234,66	0,000	0,000	2,000	234,66	0,000	0,000	2,000	234,66	-2,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
115	MAT	404455506 D60 (až D64) 1000x1500 mm AL lisovaná, rebroreťná - "IP30"	2,000	kus	117,33	234,66	0,000	0,000	2,000	234,66	0,000	0,000	2,000	234,66	-2,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
116	MAT	404456105 E1 (až E2b) 500x500 mm AL lisovaná - "E2"	5,000	kus	27,29	136,45	0,000	0,000	5,000	136,45	0,000	0,000	5,000	136,45	-5,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
117	MAT	404456106 E1 (až E2b) 500x500 mm AL lisovaná - "P13"	20,000	kus	27,29	545,80	0,000	0,000	20,000	545,80	0,000	0,000	20,000	545,80	-20,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
118	MAT	404456405 E3b (E4, E5) 500x150 mm AL lisovaná - "E7"	2,000	kus	10,91	21,82	0,000	0,000	2,000	21,82	0,000	0,000	2,000	21,82	-2,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
119	MAT	404456315 E3b (E4, E5) 1000x330 mm AL lisovaná - "E4"	2,000	kus	10,91	21,82	0,000	0,000	2,000	21,82	0,000	0,000	2,000	21,82	-2,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
120	MAT	404456531 Značka dopravná Inform. reflexná AL D32 - D26a - "B 7a, B 8a"	4,000	kus	27,29	109,16	0,000	0,000	4,000	109,16	0,000	0,000	4,000	109,16	-4,000	0,000	0,000	6,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
121	MAT	404457205 Z3a (Z3b) Vodacia tabuľa 500x505 mm AL lisovaná, s rebroreťou, úpravou - "Z3b"	16,000	kus	27,29	436,64	0,000	0,000	16,000	436,64	0,000	0,000	16,000	436,64	-16,000	0,000	0,000	272,30	platí množstvo z dodatku č. 3			
122	MAT	404457215 Z3a (Z3b) Vodacia tabuľa 1000x500 mm AL lisovaná, s rebroreťou, úpravou - "Z3a"	5,000	kus	27,29	136,45	0,000	0,000	5,000	136,45	0,000	0,000	5,000	136,45	-5,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
123	MAT	404451373 Odrazové zrkadlo kruhové d 900 mm	2,000	kus	154,82	309,64	0,000	0,000	2,000	309,64	0,000	0,000	2,000	309,64	-2,000	0,000	0,000	154,82	aktualizácia množstva zrkadiel			
124	MAT	404457710 Tabuľka dopravná dodat. reflexná AL E10, E11	12,000	kus	27,29	327,48	0,000	0,000	12,000	327,48	0,000	0,000	12,000	327,48	-12,000	0,000	0,000	0,00	značky podľa pôvodnej výkresy alebo možné osadiť			
125	MAT	404420110 Značka dopravná A1 - A26, A31 - A34 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 900 mm - "110, 111, 113, 140, 142, 151"	0,000	kus	39,60										0,000	18,000	18,000	712,80	značky podľa novej výkresy			
126	MAT	404420134 Značka dopravná A27 - A29a,b na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 400x1200 - "152"	0,000	kus	36,00										0,000	34,000	34,000	1 224,00	značky podľa novej výkresy			
127	MAT	404420146 Značka dopravná A30a,b na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 700x500 - "163"	0,000	kus	42,00										0,000	18,000	18,000	672,00	značky podľa novej výkresy			
128	MAT	404420210 Značka dopravná P1, P4 - P7 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 900 mm - "201"	0,000	kus	39,60										0,000	3,000	3,000	118,80	značky podľa novej výkresy			
129	MAT	404420217 Značka dopravná P1, P4 - P7 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 900 mm - "201"	0,000	kus	39,60										0,000	1,000	1,000	39,60	značky podľa novej výkresy			
130	MAT	404420265 Značka dopravná P8, P9, P11 - P13 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 500x500 - "302"	0,000	kus	44,40										0,000	13,000	13,000	577,20	značky podľa novej výkresy			
131	MAT	404420267 Značka dopravná P8, P9, P11 - P13 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 500x500 - "310"	0,000	kus	44,40										0,000	8,000	8,000	355,20	značky podľa novej výkresy			
132	MAT	404420319 Značka dopravná B1 - B39 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj d 700 - "215, 243, 253, 254, 263, 264"	0,000	kus	39,60										0,000	32,000	32,000	1 267,20	značky podľa novej výkresy			
133	MAT	404420416 Značka dopravná C1 - C18 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj d 700 - "212"	0,000	kus	39,60										0,000	1,000	1,000	39,60	značky podľa novej výkresy			
134	MAT	404420436 Značka dopravná C1 - C25 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj - "451"	0,000	kus	39,60										0,000	1,000	1,000	39,60	značky podľa novej výkresy			
135	MAT	404420506 Značka dopravná IP1 - IP2, IP3b - IP11 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 500x500 - "315, 335"	0,000	kus	44,40										0,000	14,000	14,000	621,60	značky podľa novej výkresy			
136	MAT	404420534 Značka dopravná IP12 - IP23b na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 500x700 - "772, 333"	0,000	kus	44,40										0,000	5,000	5,000	222,00	značky podľa novej výkresy			
137	MAT	404420576 Značka dopravná IP24a - IP27b na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 1000x1500 - "275, 278"	0,000	kus	62,40										0,000	4,000	4,000	249,60	značky podľa novej výkresy			
138	MAT	404420610 Značka dopravná IS17a,b, IS19b - IS24 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 1500x330 - "363"	0,000	kus	105,60										0,000	1,000	1,000	105,60	značky podľa novej výkresy			
139	MAT	404420616 Značka dopravná IS18a,b, IS19a na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 1500x500 - "363"	0,000	kus	121,20										0,000	3,000	3,000	363,60	značky podľa novej výkresy			
140	MAT	404420652 Značka dopravná IS31a,b,c, obost. na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 300x200 - "355"	0,000	kus	57,60										0,000	10,000	10,000	576,00	značky podľa novej výkresy			
141	MAT	404420670 Značka dopravná IS33, IS34, IS36 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj - "305, 306"	0,000	kus	56,80										0,000	4,000	4,000	235,20	značky podľa novej výkresy			
142	MAT	404420708 Značka dopravná H1 - H17, H21-H22 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 500x500 - "330, 331"	0,000	kus	44,40										0,000	4,000	4,000	177,60	značky podľa novej výkresy			
143	MAT	404420807 Značka dopravná E1, E5 - E12, E15 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 500x500 - "506"	0,000	kus	44,40										0,000	1,000	1,000	44,40	značky podľa novej výkresy			
144	MAT	404420836 Značka dopravná E2 - E9 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 500x150 - "501"	0,000	kus	33,60										0,000	6,000	6,000	258,00	značky podľa novej výkresy			
145	MAT	404420837 Značka dopravná E2 - E9 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 500x150 - "501"	0,000	kus	33,60										0,000	1,000	1,000	33,60	značky podľa novej výkresy			
146	MAT	404420838 Značka dopravná E2 - E9 na Al podklade reflex. tr. 2 založ. Al okraj 500x150 - "503"	0,000	kus	33,60										0,000	2,000	2,000	67,20	značky podľa novej výkresy			
147	MAT	404457235 Z3a (Z3b) Vodacia tabuľa 1000x500 mm AL lemovaná - "T05"	0,000	kus	74,40										0,000	1,000	1,000	74,40	značky podľa novej výkresy			
148	MAT	404457245 Z3a (Z3b) Vodacia tabuľa 1000x500 mm AL lemovaná - "T05"	0,000	kus	150,00										0,000	4,000	4,000	600,00	značky podľa novej výkresy			
149	MAT	404457365 Odrazové zrkadlo ZRK 600x1000 mm	0,000	kus	210,9																	

ZMLUVNÝ ROZPOČET STAVBY										Dodatok č. 2 - predĺženie múru				Dodatok č. 3 - asfalty v intraviláne				Návrh dodatku č. 4 - DZ a skutočné práce									
Kód stavby	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	MJ	JC	Spolu	Odpočet množstva	Pripočít množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Pripočít množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Pripočít množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Poznámka k zmene	Presun hmôt navyše	Druh odpadu	Množstvo celkom (t)					
PRÁCE A DODÁVKY HSV																											
1 - ZEMNÉ PRÁCE																											
272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betónu, dlaždic alebo tvárnic "Chodník smer Bánovce" 10,01 = 10,000	10,000	m2	4,17	41,70	0,000	0,000	10,000	41,70	0,000	0,000	10,000	41,70	0,000	0,000	10,000	41,70	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	11310-7122	Odstánenie podkladov alebo krytov z kamenia drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2 "Chodník smer Bánovce" 10,01 = 10,000	10,000	m2	2,09	20,90	0,000	0,000	10,000	20,90	0,000	0,000	10,000	20,90	0,000	0,000	10,000	20,90	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	11310-7124	Odstánenie podkladov alebo krytov z kamenia drv. hr. 300-400 mm, do 200 m2 "odstránenie podklad. vrstvy za oprami mosta" 29,0+39,0 = 67,000	67,000	m2	2,49	166,83	0,000	0,000	67,000	166,83	0,000	0,000	67,000	166,83	0,000	0,000	67,000	166,83	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	11310-7131	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2 "Podklad vrstvy na moste - výk. č.02" 59,51 = 59,500	99,500	m2	3,41	339,30	0,000	0,000	99,500	339,30	0,000	0,000	99,500	339,30	0,000	0,000	99,500	339,30	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	11310-7132	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 200 mm, do 200 m2	67,000	m2	4,54	304,18	0,000	0,000	67,000	304,18	0,000	0,000	67,000	304,18	0,000	0,000	67,000	304,18	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	11310-7133	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 400 mm, do 200 m2 "Chodníky" 21,5+30,0+29,0 = 80,500	87,500	m2	5,62	491,75	0,000	0,000	87,500	491,75	0,000	0,000	87,500	491,75	0,000	0,000	87,500	491,75	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	11310-7141	Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. do 80 mm, do 200 m2 "Odstávanie asfalt. povrch chodníka" 28,5+29,0+30,0 = 87,500 "Odstávanie asfalt. vrstvy na moste" 99,51 = 99,500	187,000	m2	1,86	347,82	0,000	0,000	187,000	347,82	0,000	0,000	187,000	347,82	0,000	0,000	187,000	347,82	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	11310-7142	Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. 90-100 mm, do 200 m2 "Za oboma oprami mosta odstráň. asfalt hr.80mm" 29,0+38,0 = 67,000	67,000	m2	2,60	174,20	0,000	0,000	67,000	174,20	0,000	0,000	67,000	174,20	0,000	0,000	67,000	174,20	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	11315-1414	Príprava živ. krytu hr. do 5 cm "Dĺžka asfalt. za prechod. doskou" 82,0+155,0 = 237,000	237,000	m2	1,74	412,38	0,000	0,000	237,000	412,38	0,000	0,000	237,000	412,38	0,000	0,000	237,000	412,38	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	11320-3112	Výhrabanie kamenných obrubníkov	9,000	m	5,47	49,23	0,000	0,000	9,000	49,23	0,000	0,000	9,000	49,23	0,000	0,000	9,000	49,23	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	12220-1101	Odkopávky a prekopy nepreťaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 "Odkop za oprami mosta - prechod. oblasť" 52,01 = 52,000	52,000	m3	8,63	417,56	0,000	0,000	52,000	417,56	0,000	0,000	52,000	417,56	0,000	0,000	52,000	417,56	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	12220-1109	Príprava na lepiťosť horniny tr.3	52,000	m3	0,80	41,60	0,000	0,000	52,000	41,60	0,000	0,000	52,000	41,60	0,000	0,000	52,000	41,60	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	13121-1101	Hĺbenie jam v hornine 3 ručne 23,1470,4570,4570 = 1,272	1,272	m3	67,10	85,35	0,000	0,000	1,272	85,35	0,000	0,000	1,272	85,35	0,000	0,000	1,272	85,35	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	13130-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	1,272	m3	0,78	0,99	0,000	0,000	1,272	0,99	0,000	0,000	1,272	0,99	0,000	0,000	1,272	0,99	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	13130-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4 52,0+1,272 = 53,272	53,272	m3	0,52	27,70	0,000	0,000	53,272	27,70	0,000	0,000	53,272	27,70	0,000	0,000	53,272	27,70	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	13130-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	53,272	m3	5,18	275,95	0,000	0,000	53,272	275,95	0,000	0,000	53,272	275,95	0,000	0,000	53,272	275,95	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	13130-1109	Príprava za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 53,272 = 256,360	256,360	m3	1,06	282,34	0,000	0,000	256,360	282,34	0,000	0,000	256,360	282,34	0,000	0,000	256,360	282,34	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	13130-1101	Nahliedanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	53,272	m3	1,16	61,80	0,000	0,000	53,272	61,80	0,000	0,000	53,272	61,80	0,000	0,000	53,272	61,80	plati množstvo z dodatku č. 3								
221	13130-1201	Uloženie výkopu na skladište	53,272	m3	3,57	190,18	0,000	0,000	53,272	190,18	0,000	0,000	53,272	190,18	0,000	0,000	53,272	190,18	plati množstvo z dodatku č. 3								

ZMLUVNÝ ROZPOČET STAVBY							Dodatok č. 2 - predĺženie múru				Dodatok č. 3 - asfalty v intraviláne				Návrh dodatku č. 4 - skutočne zrealizované práce a aktualizácia dopravného značenia								
Stav	Obj. množstvo	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	MJ	JC	Spolu	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Poznámka k zmene	Presun hmôt naviac	Druh odpadu	Množstvo celkom (t)
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :							3 731,76	3 731,76				3 731,76				3 731,76							
25	002	21253-1111	Výplň tratiťovod kameňom hrubým drevným 16-63 mm 48 0*0,3*0,5 = 7,200	7,200	m3	26,20	188,64	0,000	0,000	7,200	188,64	0,000	0,000	7,200	188,64	0,000	0,000	7,200	188,64	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	002	21253-2111	Látko pre tratiťvod z kameňa hrubého drevného 16-32 mm 48,0*0,3*0,1 = 1,440	1,440	m3	27,84	39,80	0,000	0,000	1,440	39,80	0,000	0,000	1,440	39,80	0,000	0,000	1,440	39,80	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	272	21275-2112	Tratiťvody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrkopieskovým lôžkom a obehom 2*24,0 = 48,000	48,000	m	1,51	62,88	0,000	0,000	48,000	62,88	0,000	0,000	48,000	62,88	0,000	0,000	48,000	62,88	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	002	21275-6125	Drenážny kanálík 45x100 mm z drenáž. plastbetónu zaústať do odvodňovacie mostovky	44,500	m	12,64	562,48	0,000	0,000	44,500	562,48	0,000	0,000	44,500	562,48	0,000	0,000	44,500	562,48	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	911	27591-3711	Základové páčky z betónu prosého tr. C25/30-XF3 "ZPT1" 2*3,14*0,45*0,45*1,0 = 1,272	1,272	m3	144,70	184,06	0,000	0,000	1,272	184,06	0,000	0,000	1,272	184,06	0,000	0,000	1,272	184,06	plati množstvo z dodatku č. 3			
2 - ZÁKLADY spolu :							1 037,86	1 037,86				1 037,86				1 037,86							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :								
25	012	31712-1114	Montáž prefabrik. rímsoviek 600x1000 mm	20,000	kus	28,84	572,80	0,000	0,000	20,000	572,80	0,000	0,000	20,000	572,80	0,000	0,000	20,000	572,80	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	MAT	553 832 021	Prefabrikovaná ŽB rímsova mostka 600x1000x110 mm	20,000	kus	55,50	1 070,00	0,000	0,000	20,000	1 070,00	0,000	0,000	20,000	1 070,00	0,000	0,000	20,000	1 070,00	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	211	31732-1119	Rímsoy zo železobetónu tr. C 35/45-XF4, XD3(SK)-C10,2-Dmaxx16- S3 "Výkaz výmer rímsoy - výkaz č. 06" "R1" 2*10,0*0,8*0,25 = 4,000	4,000	m3	156,39	625,56	0,000	0,000	4,000	625,56	0,000	0,000	4,000	625,56	0,000	0,000	4,000	625,56	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	015	31735-5111	Debnenie ríms mostov zhotovenie "R1" 2*10,0*0,8 = 16,000	16,000	m2	35,87	573,92	0,000	0,000	16,000	573,92	0,000	0,000	16,000	573,92	0,000	0,000	16,000	573,92	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	015	31735-5112	Debnenie ríms mostov odstránenie	16,000	m2	7,07	113,12	0,000	0,000	16,000	113,12	0,000	0,000	16,000	113,12	0,000	0,000	16,000	113,12	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	211	31736-1216	Výstuž ríms oceľ 10 S05 "Výpis výstuže montáž. rímsoy - výkaz č. 06" "S-R14" 158,4*1,208*0,001 = 0,191 "S-R16" 38,6*1,088*0,001 = 0,079 "S-R8" 100*1,74*0,369*0,001 = 0,064 "R6" 40*0,5*0,369*0,001 = 0,008	0,342	t	1 085,12	371,11	0,000	0,000	0,342	371,11	0,000	0,000	0,342	371,11	0,000	0,000	0,342	371,11	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	014	31793-5512	Kotva rímsoy mosta, vŕtanie otvoru D28, L=150 mm	40,000	kus	19,90	792,00	0,000	0,000	40,000	792,00	0,000	0,000	40,000	792,00	0,000	0,000	40,000	792,00	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	211	34817-1121	Osaďenie most. oceľ. zábradlia mosta nesnímateľného do betónu ríms priamo	20,000	m	19,47	389,40	0,000	0,000	20,000	389,40	0,000	0,000	20,000	389,40	0,000	0,000	20,000	389,40	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	MAT	553 001 123	OK - oceľ. zábradlie mosta, oceľ S 235 JRG1 (11 373), označ. prierezu U 100, TR 63,5, TR 40, typ d 20, KP 10x200 "Výkaz ocele zábradlia - výkaz č. 05" "Pol 1-4 Stĺpek U 100, medľa TR 63,5, " 2*314,3 = 628,600	628,600	kg	1,83	1 150,34	0,000	0,000	628,600	1 150,34	0,000	0,000	628,600	1 150,34	0,000	0,000	628,600	1 150,34	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	211	34817-1123	Osaďenie most. oceľ. zvodidlého zábradlia priamo do betónu do vyvŕtaných otvorov	16,000	m	19,47	311,52	0,000	0,000	16,000	311,52	0,000	0,000	16,000	311,52	-16,000	0,000	0,000	0,000	8,00	nerealizovalo sa		
25	MAT	553 001 128	OK - oceľ. zvodidlého zábradlia mosta, oceľ S235 JRG1 (11 373), označ. prierezu U 140, TR 102x4, Zvodnica N14 "Výkaz ocele zvodidlého zábradlia - výkaz č. 06" 603,0*1 = 603,000	603,000	kg	1,83	1 103,49	0,000	0,000	603,000	1 103,49	0,000	0,000	603,000	1 103,49	-603,000	0,000	0,000	0,000	6,90	nerealizovalo sa		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							7 073,26	7 073,26				7 073,26				5 656,25							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :								
25	211	42132-1107	Mostné nosné konštr. doskové prechodové zo železobet. tr. C 25/30-XC2, XF1(SK)-C10,4-Dmax32-S2 "Výkaz výmer sklaiba D prechod. doska - výkaz č. 06" "R0" (14,25+17,75)*2,1*0,15+0,26/2 = 13,776	13,776	m3	88,19	1 214,91	0,000	0,000	13,776	1 214,91	0,000	0,000	13,776	1 214,91	0,000	0,000	13,776	1 214,91	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	211	42132-1119	Mostné konštr. dosiek alebo klenbo zo železobetónu tr. C 35/45- XF2, XD3(SK)-C10,4-Dmax 16-S2 "ŽB doska mosta - typ A" 11,7*9,6*0,4+0,51/2 = 51,106 "ŽB doska chodníka na moste - typ C" 60,0*0,40+0,48/2 = 26,400	77,506	m3	105,18	8 152,08	0,000	0,000	77,506	8 152,08	0,000	0,000	77,506	8 152,08	0,000	0,000	77,506	8 152,08	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	211	42135-1111	Debnenie doskových konštr. mostov bez nábehov, zhotovenie 11,7*9,6 = 112,320	112,320	m2	34,40	3 863,81	0,000	0,000	112,320	3 863,81	0,000	0,000	112,320	3 863,81	0,000	0,000	112,320	3 863,81	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	211	42135-1112	Debnenie bokov prechodovej dosky konštr. mosta, zhotovenie (17,72+14,27)*0,26*2 = 16,604	16,604	m2	23,17	384,71	0,000	0,000	16,604	384,71	0,000	0,000	16,604	384,71	0,000	0,000	16,604	384,71	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	211	42135-1211	Debnenie doskových konštr. mostov bez nábehov, odstránenie	112,320	m2	5,52	620,01	0,000	0,000	112,320	620,01	0,000	0,000	112,320	620,01	0,000	0,000	112,320	620,01	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	211	42135-1212	Debnenie bokov prechodovej dosky konštr. mosta, odstránenie	16,604	m2	4,25	70,57	0,000	0,000	16,604	70,57	0,000	0,000	16,604	70,57	0,000	0,000	16,604	70,57	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	211	42135-1311	Zhotovenie a odstránenie debnenia diaľničného uzáveru konštr. mosta 31,93*0,5 = 15,965	15,965	m2	28,29	451,65	0,000	0,000	15,965	451,65	0,000	0,000	15,965	451,65	0,000	0,000	15,965	451,65	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	211	42136-1116	Výstuž vodor. konštrukcií mostov, oceľ 10 S05, pr. do 12 mm "Výkaz ocele ŽB dosky - výkaz č. 07" "R10" 1872,0*0,61*0,001 = 1,155 "R12" 2269,5*0,888*0,001 = 2,015 "Výpis výstuže prechod. dosky - výkaz č. 06" "R8" 594,0*0,395*0,001 = 0,235 "R12" 720,0*0,858*0,001 = 0,639	4,044	t	994,33	4 021,07	0,000	0,000	4,044	4 021,07	0,000	0,000	4,044	4 021,07	0,000	0,000	4,044	4 021,07	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	211	42136-1316	Výstuž vodor. konštrukcií mostov, oceľ 10 S05, pr. nad 12 mm "Výkaz výstuže ŽB dosky - výkaz č. 07" "R16" 1180,1*1,578*0,001 = 1,862 "R25" 2090,0*1,853*0,001 = 8,053 "R20" 56,70*2,466*0,001 = 0,140 "Výstuž prechod. dosky - výkaz č. 06" "R2																				

ZMLUVNÝ ROZPOČET STAVBY							Dodatok č. 2 - predĺženie múru				Dodatok č. 3 - asfalty v intraviláne				Návrh dodatku č. 4 - skutočne zrealizované práce a aktualizácia dopravného značenia								
#	Kód stavby	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	MJ	JC	Spolu	Odpočet množstva	Pripočít množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Pripočít množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Pripočít množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Poznámka k zmene	Presun hmot navyše	Druh odpadu	Množstvo celkom (t)
60	011	63411-3114	Výplň dilatčných škár mazaním trvalo pružnou zálievkou 44,5x32,0 = 16.500	78,500	m	1,11	84,92	0,000	0,000	78,500	84,92	0,000	0,000	78,500	84,92	0,000	0,000	78,500	84,92	plati množstvo z dodatku č. 3			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							437,16				437,16				437,16				437,16				
8 - RÚROVÉ VEDENIA																							
81	221	89933-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	3,000	kus	37,19	111,57	0,000	0,000	3,000	111,57	0,000	0,000	3,000	111,57	0,000	0,000	3,000	111,57	plati množstvo z dodatku č. 3			
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							111,57				111,57				111,57				111,57				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																							
82	221	91133-1411	Nábeh zvodidla jednostranný JSN H 4N 2	16,000	m	6,31	100,96	0,000	0,000	16,000	100,96	0,000	0,000	16,000	100,96	-16,000	0,000	0,000	0,00	nerealizovalo sa			
83	211	91411-2111	Tažba a označenie evidovateľného štála mosta	2,000	kus	64,20	128,40	0,000	0,000	2,000	128,40	0,000	0,000	2,000	128,40	0,000	0,000	2,000	128,40	plati množstvo z dodatku č. 3			
84	221	91631-1113	Osadenie cast. obrubníka bet. ľadového, ľadko betón tr. C 12/15 4,56x7,805 = 12,365	12,365	m	6,90	85,32	0,000	0,000	12,365	85,32	0,000	0,000	12,365	85,32	0,000	0,000	12,365	85,32	plati množstvo z dodatku č. 3			
85	MAT	592 174 901	Obrubník cestný so skosením 1,5/1,5 SD 100/10/20 10x10x20	12,734	kus	2,23	28,40	0,000	0,000	12,734	28,40	0,000	0,000	12,734	28,40	0,000	0,000	12,734	28,40	plati množstvo z dodatku č. 3			
86	221	91631-1123	Osadenie cast. obrubníka bet. stojateho, ľadko betón tr. C 12/15 16,5x16,5 = 32,000	32,000	m	6,67	213,44	0,000	0,000	32,000	213,44	0,000	0,000	32,000	213,44	0,000	0,000	32,000	213,44	plati množstvo z dodatku č. 3			
87	MAT	592 174 909	Obrubník cestný so skosením 1,5/1,5cm SD 100/10/20 10x10x20	32,969	kus	2,23	73,50	0,000	0,000	32,969	73,50	0,000	0,000	32,969	73,50	0,000	0,000	32,969	73,50	plati množstvo z dodatku č. 3			
88	221	91810-1111	Ľadko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 12,5x0,3x0,25x32,0x0,3x0,20 = 7,658	2,858	m3	95,58	273,17	0,000	0,000	2,858	273,17	0,000	0,000	2,858	273,17	0,000	0,000	2,858	273,17	plati množstvo z dodatku č. 3			
89	221	91971-6111	Výstuž betón. plach zo zvar. sieti KARI hm. do 7,5 kg/m Typ C - podklad betón chodníka - KH 01 6,008 00 ošed. 150x150 60,0x1,15x3,14x0,001 = 0,217	0,217	t	867,18	188,18	0,000	0,000	0,217	188,18	0,000	0,000	0,217	188,18	0,000	0,000	0,217	188,18	plati množstvo z dodatku č. 3			
70	272	91973-5111	Razanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	49,000	m	1,25	61,25	0,000	0,000	49,000	61,25	0,000	0,000	49,000	61,25	0,000	0,000	49,000	61,25	plati množstvo z dodatku č. 3			
71	211	92594-2125	Montáž signálny a varovný pás zo slepeckej dlažby 2x1 = 3,000	3,000	m2	14,22	42,66	0,000	0,000	3,000	42,66	0,000	0,000	3,000	42,66	0,000	0,000	3,000	42,66	plati množstvo z dodatku č. 3			
72	MAT	592 488 101	Signálny pás zo slepeckej dlažby	2,069	m2	11,36	23,40	0,000	0,000	2,069	23,40	0,000	0,000	2,069	23,40	0,000	0,000	2,069	23,40	plati množstvo z dodatku č. 3			
73	MAT	592 488 102	Varovný pás zo slepeckej dlažby	1,039	m2	11,36	11,70	0,000	0,000	1,039	11,70	0,000	0,000	1,039	11,70	0,000	0,000	1,039	11,70	plati množstvo z dodatku č. 3			
74	321	93162-4212	Zhotovenie asfalt. mostný uzáver ø50 mm 31,93x0,5 = 15,965	15,965	m2	214,00	3 416,51	0,000	0,000	15,965	3 416,51	0,000	0,000	15,965	3 416,51	0,000	0,000	15,965	3 416,51	plati množstvo z dodatku č. 3			
75	211	93194-1212	Osadenie dilatčného mostného záveru flexibilného s krycím plechom	31,930	m	267,50	8 541,28	0,000	0,000	31,930	8 541,28	0,000	0,000	31,930	8 541,28	0,000	0,000	31,930	8 541,28	plati množstvo z dodatku č. 3			
76	211	93617-1123	Vítanie otvorov do rýmy mosta D18, L=180mm, vr. chem. koby, skrušky M16 + matica	48,000	kus	19,80	950,40	0,000	0,000	48,000	950,40	0,000	0,000	48,000	950,40	0,000	0,000	48,000	950,40	plati množstvo z dodatku č. 3			
77	211	93617-1125	Vítanie otvorov pre zvodidlo D18, L=145mm, vr. chem. koby, skrušky M16	12,000	kus	2,65	31,80	0,000	0,000	12,000	31,80	0,000	0,000	12,000	31,80	0,000	0,000	12,000	31,80	plati množstvo z dodatku č. 3			
78	211	93617-1126	Vítanie otvorov pre zvodidlo D26, L=205mm, vr. chem. koby, skrušky M24	12,000	kus	3,17	38,04	0,000	0,000	12,000	38,04	0,000	0,000	12,000	38,04	0,000	0,000	12,000	38,04	plati množstvo z dodatku č. 3			
79	211	93694-1111	Osadenie odvodňovača mostovky do 150 kg do drenážneho plastbetónu tr. 8-16 s pružnou zálievkou	4,000	kus	31,64	126,56	0,000	0,000	4,000	126,56	0,000	0,000	4,000	126,56	0,000	0,000	4,000	126,56	plati množstvo z dodatku č. 3			
80	MAT	552 442 110	Odvodňovač mostný 300x300 mm	4,000	kus	374,50	1 498,00	0,000	0,000	4,000	1 498,00	0,000	0,000	4,000	1 498,00	0,000	0,000	4,000	1 498,00	plati množstvo z dodatku č. 3			
81	211	93694-1133	Chránička korugovaná DN 100 Odstať do betón. časti rýmy 2x12,0 = 24,000	24,000	m	4,46	107,04	0,000	0,000	24,000	107,04	0,000	0,000	24,000	107,04	0,000	0,000	24,000	107,04	plati množstvo z dodatku č. 3			
82	211	93694-313R	Demontáž - zvesenie a zavesenie oceľ. chráničky DN 70 na výtok. strane mosta	10,000	m	8,54	85,40	0,000	0,000	10,000	85,40	0,000	0,000	10,000	85,40	0,000	0,000	10,000	85,40	plati množstvo z dodatku č. 3			
83	211	93694-314R	Demontáž - zvesenie a zavesenie oceľ. chráničky DN 150 na vtok. strane mosta	10,000	m	12,81	128,10	0,000	0,000	10,000	128,10	0,000	0,000	10,000	128,10	0,000	0,000	10,000	128,10	plati množstvo z dodatku			

Príloha č. 2

ZMLUVNÝ ROZPOČET STAVBY							Dodatok č. 2 - predĺženie múru				Dodatok č. 3 - asfalty v intraviláne				Návrh dodatku č. 4 - skutočne zrealizované práce a aktualizácia dopravného značenia									
NO	Kód označenia	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	MJ	JC	Spolu	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Poznámka k zmene	Presun hmot navyš	Druh odpadu	Množstvo celkom (t)	
115	MAF	341772M014	Kábel AL - 2x-AXEKVGEY 3x1x150	25,900	m	54,24	556,00	0,000	0,000	25,900	856,00	0,000	0,000	25,900	856,00	0,000	0,000	25,900	856,00	plati množstvo z dodatku č. 3				
M21 - 155 Elektromontáže spolu :							1 123,50				1 123,50				1 123,50									
272 - Vedenie rúrrov vonkajšie - plynovody																								
116	272	80231-0159	Montáž chráničiek káblov DN 160, v vyburaní a osadení do podkladu	25,000	m	2,58	64,50	0,000	0,000	25,000	64,50	0,000	0,000	25,000	64,50	0,000	0,000	25,000	64,50	plati množstvo z dodatku č. 3				
116	MAF	286 138 963	Chránička potrubia ochranné polodĺžky červené KSHR 160/150 DN 160 dl 1 m	25,500	kus	37,10	916,55	0,000	0,000	25,500	916,55	0,000	0,000	25,500	916,55	0,000	0,000	25,500	916,55	plati množstvo z dodatku č. 3				
272 - Vedenie rúrrov vonkajšie - plynovody spolu :							883,05				883,05				883,05									
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :							2 006,55				2 006,55				2 006,55									
Rozpočet SO 01 celkom bez DPH :							93 223,76				93 223,76				93 223,76				91 696,57					
													Navyšenie na SO 01-00		0,00	Navyšenie na SO 01-00		-1 524,19						

Objekt : SO-02 Mostný objekt evid. č. 516 005, križovanie vodného toku

ZMLUVNÝ ROZPOČET STAVBY							Dodatok č. 2 - predĺženie múru				Dodatok č. 3 - asfalty v intraviláne				Návrh dodatku č. 4 - DZ a skutočné práce								
NO	Kód označenia	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	MJ	JC	Spolu	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Poznámka k zmene	Presun hmot navyš	Druh odpadu	Množstvo celkom (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV																							
1 - ZEMNÉ PRÁCE																							
1	231	11125-1114	Likvidácia náletov drevín a voľne stojacích porastov	142,900	m2	1,18	167,58	0,000	0,000	142,900	167,58	0,000	0,000	142,900	167,58	0,000	0,000	142,900	167,58	plati množstvo z dodatku č. 3			
2	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	44,700	m2	3,41	152,43	0,000	0,000	44,700	152,43	0,000	0,000	44,700	152,43	0,000	0,000	44,700	152,43	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Výkaz výmer - výkres č.01" 44,7*1 = 44,700																							
3	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2	44,700	m2	2,89	116,22	0,000	0,000	44,700	116,22	0,000	0,000	44,700	116,22	0,000	0,000	44,700	116,22	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Výkaz výmer - výkres č.01" 44,7*1 = 44,700																							
4	272	11315-1414	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm	46,600	m2	1,74	81,08	0,000	0,000	46,600	81,08	0,000	0,000	46,600	81,08	0,000	0,000	46,600	81,08	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Výkaz výmer - výkres č.01" 21,6+25,0 = 46,600																							
5	272	11320-2111	Vytváranie krajníkov alebo obrubníkov stojacích	7,245	m	5,39	39,05	0,000	0,000	7,245	39,05	0,000	0,000	7,245	39,05	0,000	0,000	7,245	39,05	plati množstvo z dodatku č. 3			
6	001	12620-3101	Výkopy korý vodotokov hl. do 2,5 m v horn. tr. 3	26,200	m3	5,51	144,36	0,000	0,000	26,200	144,36	0,000	0,000	26,200	144,36	0,000	0,000	26,200	144,36	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Na tok: strane" 65,5*0,4 = 26,200																							
7	001	12620-3109	Prípratok za ľepivosť horn. tr. 3	26,200	m3	0,74	19,39	0,000	0,000	26,200	19,39	0,000	0,000	26,200	19,39	0,000	0,000	26,200	19,39	plati množstvo z dodatku č. 3			
8	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	2,304	m3	37,04	85,34	0,000	0,000	2,304	85,34	0,000	0,000	2,304	85,34	0,000	0,000	2,304	85,34	plati množstvo z dodatku č. 3			
"ryha pre betón: prieh" 6,4*0,45*0,8 = 2,304																							
9	272	13220-1109	Prípratok za ľepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	2,304	m3	0,72	1,66	0,000	0,000	2,304	1,66	0,000	0,000	2,304	1,66	0,000	0,000	2,304	1,66	plati množstvo z dodatku č. 3			
10	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	28,504	m3	0,78	22,23	0,000	0,000	28,504	22,23	0,000	0,000	28,504	22,23	0,000	0,000	28,504	22,23	plati množstvo z dodatku č. 3			
28,2+2,304 = 28,504																							
11	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	28,504	m3	1,08	30,78	0,000	0,000	28,504	30,78	0,000	0,000	28,504	30,78	0,000	0,000	28,504	30,78	plati množstvo z dodatku č. 3			
12	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	28,504	m3	5,18	147,65	0,000	0,000	28,504	147,65	0,000	0,000	28,504	147,65	0,000	0,000	28,504	147,65	plati množstvo z dodatku č. 3			
13	272	16270-1109	Prípratok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	427,560	m3	1,06	453,21	0,000	0,000	427,560	453,21	0,000	0,000	427,560	453,21	0,000	0,000	427,560	453,21	plati množstvo z dodatku č. 3			
15*28,504 = 427,560																							
14	272	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	28,504	m3	1,16	33,06	0,000	0,000	28,504	33,06	0,000	0,000	28,504	33,06	0,000	0,000	28,504	33,06	plati množstvo z dodatku č. 3			
15	272	17120-1201	Uloženie výkopu na skládku	28,504	m3	3,57	101,76	0,000	0,000	28,504	101,76	0,000	0,000	28,504	101,76	0,000	0,000	28,504	101,76	plati množstvo z dodatku č. 3			
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :							1 595,78								1 595,78								1 595,78
2 - ZÁKLADY																							
16	211	27432-1119	Základové prahy mostných konštrukcií zo železobetónu tr. C 30/37- XC4, XF3(SK)-C10,4-Dmax16-S3	2,988	m3	126,62	387,30	0,000	0,000	2,988	387,30	0,000	0,000	2,988	387,30	0,000	0,000	2,988	387,30	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Ukonč. prah končte potoka" 8,3*0,45*0,8 = 2,988																							
17	011	27435-1215	Debnenie základových prahov zhotovenie	9,600	m2	22,56	216,58	0,000	0,000	9,600	216,58	0,000	0,000	9,600	216,58	0,000	0,000	9,600	216,58	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Ukonč. prah" 6,0*0,8*2 = 9,600																							
18	011	27435-1216	Debnenie základových prahov odstránenie	9,600	m2	6,85	65,78	0,000	0,000	9,600	65,78	0,000	0,000	9,600	65,78	0,000	0,000	9,600	65,78	plati množstvo z dodatku č. 3			
19	011	27436-1821	Výstuž základových prahov BSt 500 (10505)	0,074	t	943,47	69,82	0,000	0,000	0,074	69,82	0,000	0,000	0,074	69,82	0,000	0,000	0,074	69,82	plati množstvo z dodatku č. 3			
"R8" 57,5*0,395*0,001 = 0,023																							
"R14" 72,0*0,707*0,001 = 0,051																							
2 - ZÁKLADY spolu :							739,46								739,46								739,46
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																							
20	211	31732-1119	Rímky zo železobetónu tr. C 35/45-XF2,XD3(SK)-C10,4-Dmax16-S2	3,720	m3	156,39	581,77	0,000	0,000	3,720	581,77	0,000	0,000	3,720	581,77	0,000	0,000	3,720	581,77	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Mostná rímsa š. 1600mm dl 7,5m" 7,5*1,6*0,29+0,33/2 = 3,720																							
21	211	31735-3121	Debnenie rím mostov, zhotovenie	4,800	m2	55,87	172,18	0,000	0,000	4,800	172,18	0,000	0,000	4,800	172,18	0,000	0,000	4,800	172,18	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Rímka" 7,5*0,32*2 = 4,800																							
22	211	31735-3221	Debnenie rím mostov, odstránenie	4,800	m2	7,07	33,94	0,000	0,000	4,800	33,94	0,000	0,000	4,800	33,94	0,000	0,000	4,800	33,94	plati množstvo z dodatku č. 3			
23	211	31736-1216	Výstuž rím oceľ 10 S 505	0,229	t	1 085,12	248,49	0,000	0,000	0,229	248,49	0,000	0,000	0,229	248,49	0,000	0,000	0,229	248,49	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Výstuž výstuže rímky - výkres č.05"																							
"R8" 193,8*0,395*0,001 = 0,077																							
"R10" 22,6*0,617*0,001 = 0,014																							
"R14" 195,2*0,707*0,001 = 0,136																							
24	014	31793-5512	Kotva rímky mosta, vŕtanie otvorov D28, L=150mm, vr chem. kotvy	30,000	kus	19,80	594,00	0,000	0,000	30,000	594,00	0,000	0,000	30,000	594,00	0,000	0,000	30,000	594,00	plati množstvo z dodatku č. 3			
25	211	34817-1121	Oseadenie most. oceľ. zábradlia mosta do betónu rím pomocou kotv. platin KP1, chem. lepené do navrt. otvorov	7,400	m	19,47	144,08	0,000	0,000	7,400	144,08	0,000	0,000	7,400	144,08	0,000	0,000	7,400	144,08	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Zábradlie Z1" 7,4*1 = 7,400																							
26	047	553 001 123	OK - oceľ. zábradlie mosta, oceľ S 235 JRG1 (11 373) označ. príerazu I 100, TR 63,5, TR 40, lyč d 20, KP 10x20x	242,200	kg	1,83	443,23	0,000	0,000	242,200	443,23	0,000	0,000	242,200	443,23	0,000	0,000	242,200	443,23	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Výkaz oceľ. zábradlia - výkres č.04"																							
"Poc 1,4 Stĺpik zabr. I 100 maslo TP63,5 " 242,2*1 = 242,200																							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							2 217,69								2 217,69								2 217,69
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																							
27	211	42132-1119	Mostné konštr. dosiek alebo klenieb zo železobetónu tr. C 35/45- XF4, XD3(K)-C10,4-Dmax 15-S2	3,938	m3	105,16	414,20	0,000	0,000	3,938	414,20	0,000	0,000	3,938	414,20	0,000	0,000	3,938	414,20	plati množstvo z dodatku č. 3			
"ZB doska D5" 7,5*1,5*0,33 = 3,938																							
28	211	42136-1116	Výstuž vodor. konštrukcií mostov, oceľ 10 S 505, pr. do 12 mm	0,089	t	994,33	88,50	0,000	0,000	0,089	88,50	0,000	0,000	0,089	88,50	0,000	0,000	0,089	88,50	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Výkaz výstuže dosky - výkres č.06"																							
"R10" 144,9*0,617*0,001 = 0,089																							
29	211	42136-1316	Výstuž vodor. konštrukcií mostov, oceľ 10 S 505, pr. nad 12 mm	0,334	t	967,82	323,25	0,000	0,000	0,334	323,25	0,000	0,000	0,334	323,25	0,000	0,000	0,334	323,25	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Výkaz výstuže dosky mosta - výkres č.07"																							
"R14" 75,0*1,206*0,001 = 0,091																							
"R22" 81,4*2,984*0,001 = 0,243																							
30	211	45731-1115	Podkladný betón pod dlažbu z lom. kameňa tr. C 19/20-X0(SK)- C11,0-Dmax 32-S2	9,825	m3	77,82	764,58	0,000	0,000	9,825	764,58	0,000	0,000	9,825	764,58	0,000	0,000	9,825	764,58	plati množstvo z dodatku č. 3			
"typ C - úprava koryty potoka" 65,5*0,15 = 9,825																							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							1 590,53								1 590,53								1 590,53
5 - KOMUNIKÁCIE																							
31	272	87321-1111	Posťrek živýny spojovací z opevneného asfaltu C50BP4, 0,5-0,7 kg/m2	190,000	m2	0,43	81,70	0,000	0,000	190,000	81,70	0,000	0,000	190,000	81,70	0,000	0,000	190,000	81,70	plati množstvo z dodatku č. 3			
85,0*2 = 190,000																							
32	07614-5211	Asfalt koberec mastix SMA 11-1 (AKMS), PMB 45/80-75, hr. 50 mm	95,000	m2	9,32	885,40	0,000	0,000	95,000	885,40	0,000	0,000	95,000	885,40	0,000	0,000	95,000	885,40	plati množstvo z dodatku č. 3				
"Sklaďba A - vŕhanie nového krytu vozovky nad mostom" 45,0*1 = 45,000																							
"Rekonštr. cesty pre napojenie na 2 stranách mosta" 50,0*1 = 50,000																							
33	07714-5112	Asfaltový betón AC L 16-1 (ABH I) vrstva košná, PMB 45/80-75, hr. 50 mm	95,000	m2	9,84	934,80	0,000	0,000	95,000	934,80	0,000	0,000	95,000	934,80	0,000	0,000	95,000	934,80	plati množstvo z dodatku č. 3				
34	07714-5212	Asfaltový betón ACp 22-1 (ABH I) vrstva košná, PMB 45/80-75, hr. 20-75 mm	95,000	m2	11,96	1 136,20	0,000	0,000	95,000	1 136,20	0,000	0,000	95,000	1 136,20	0,000	0,000	95,000	1 136,20	plati množstvo z dodatku č. 3				
35	08016-1111	Koryto potoka dlaždené z lom. kameňa hr. 250 mm, škáry z cem. malty, kôška z betónu tr. C 16/20	65,500	m2	27,04	1 771,12	0,000	0,000	65,500	1 771,12	0,000	0,000	65,500	1 771,12	0,000	0,000	65,500	1 771,12	plati množstvo z dodatku č. 3				
"typ C - úprava koryta cez potok Machnáč"																							
10*2,15+1,7+2,65+0,5 = 65,500																							
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :							4 809,22								4 809,22								4 809,22
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																							
36	08246-5252	Sanacný systém - ochrana, čistenie a sanácia betón. konštr. mosta, vysprav. povrchu malťou	57,000	m2	18,92	1 078,44	0,000	0,000	57,000	1 078,44	0,000	0,000	57,000	1 078,44	0,000	0,000	57,000	1 078,44	plati množstvo z dodatku č. 3				

ZMLUVNÝ ROZPOČET STAVBY						Dodatok č. 2 - predĺženie múru				Dodatok č. 3 - asfalty v intraviláne				Návrh dodatku č. 4 - skutočne zrealizované práce a aktualizácia dopravného značenia							
Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	MJ	JC	Spolu	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Odpočet množstva	Prípočet množstva	Nové množstvo	Cena celkom	Poznámka k zmene	Presun hmôt navyše	Druh odpadu	Množstvo celkom (t)
211	92246-3255 Sanačný systém - spojovací mostík	57,000	m2	8,39	478,23	0,000	0,000	57,000	478,23	0,000	0,000	57,000	478,23	0,000	0,000	57,000	478,23	plati množstvo z dodatku č. 3			
211	92249-3256 Sanačný systém - náter povrchu mosta vrchný ochranný	57,000	m2	5,07	288,99	0,000	0,000	57,000	288,99	0,000	0,000	57,000	288,99	0,000	0,000	57,000	288,99	plati množstvo z dodatku č. 3			
211	92249-3262 Sanačný systém - výprav. povrchu mosta stierkou Sika Mono Top 620	57,000	m2	13,36	761,52	0,000	0,000	57,000	761,52	0,000	0,000	57,000	761,52	0,000	0,000	57,000	761,52	plati množstvo z dodatku č. 3			
211	92266-1222 Náter betónu mosta odolný proti chemicky rozmrázavým látkam CHRL	15,800	m2	6,29	105,67	0,000	0,000	15,800	105,67	0,000	0,000	15,800	105,67	0,000	0,000	15,800	105,67	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Betón rímse" 7,5*2,24 = 16,800																					
211	93411-3114 Výplň dilatčných škár mazaním tvrdou pružnou zálievkou	34,600	m	1,11	38,41	0,000	0,000	34,600	38,41	0,000	0,000	34,600	38,41	0,000	0,000	34,600	38,41	plati množstvo z dodatku č. 3			
14,2+20,4 = 34,600																					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:					2 751,26	2 751,26				2 751,26				2 751,26							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																					
211	91411-2111 Tabuľka s označením evidenčného čísla mosta	2,000	kus	64,20	128,40	0,000	0,000	2,000	128,40	0,000	0,000	2,000	128,40	0,000	0,000	2,000	128,40	plati množstvo z dodatku č. 3			
211	91973-5111 Rezanie stávajúceho živého koryta alebo podkladu hr. do 50 mm	27,000	m	1,25	33,75	0,000	0,000	27,000	33,75	0,000	0,000	27,000	33,75	0,000	0,000	27,000	33,75	plati množstvo z dodatku č. 3			
211	93084-1133 Chránička korugovaná DN 100	20,000	m	4,48	89,20	0,000	0,000	20,000	89,20	0,000	0,000	20,000	89,20	0,000	0,000	20,000	89,20	plati množstvo z dodatku č. 3			
2*10,0 = 20,000																					
211	93890-2133 Vyčistenie koryta potoka od nánosov bahna, piesku	96,000	m2	0,91	87,36	0,000	0,000	96,000	87,36	0,000	0,000	96,000	87,36	0,000	0,000	96,000	87,36	plati množstvo z dodatku č. 3			
10,0*9,6 = 96,000																					
211	96305-1111 Búranie mostných kontr. zo železobetónu	7,549	m3	140,33	1 059,35	0,000	0,000	7,549	1 059,35	0,000	0,000	7,549	1 059,35	0,000	0,000	7,549	1 059,35	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Odstrániť betón. rímse" 7,245*1,6*0,37 = 4,289 "Chodník" 7,245*1,5*0,30 = 3,260																					
211	96807-5141 Odstánenie rôznych konštrukcií na mostoch, kovové zábradlie vceľku	7,200	m	19,58	140,98	0,000	0,000	7,200	140,98	0,000	0,000	7,200	140,98	0,000	0,000	7,200	140,98	plati množstvo z dodatku č. 3			
211	97901-2112 Zvlášť doprava súte do 3,5 m	46,735	t	1,56	63,55	0,000	0,000	46,735	63,55	0,000	0,000	46,735	63,55	0,000	0,000	46,735	63,55	plati množstvo z dodatku č. 3			
211	97908-2113 Vodorovná doprava súte do 1000 m	46,735	t	0,78	31,77	0,000	0,000	46,735	31,77	0,000	0,000	46,735	31,77	0,000	0,000	46,735	31,77	plati množstvo z dodatku č. 3			
211	97908-2119 Príplatok za ďalších 1000 m	611,025	t	0,17	103,87	0,000	0,000	611,025	103,87	0,000	0,000	611,025	103,87	0,000	0,000	611,025	103,87	plati množstvo z dodatku č. 3			
15*40,735 = 611,025																					
211	97908-7212 Nakladanie súte a vybraných hmôt na dopravný prostriedok	46,735	t	0,34	13,85	0,000	0,000	46,735	13,85	0,000	0,000	46,735	13,85	0,000	0,000	46,735	13,85	plati množstvo z dodatku č. 3			
013	97911-8705 Poplatok za ulož. zneč. st. odp. na ur. sklád. -asfalt "Z"-zvláštny odpad	14,056	t	2,35	33,03	0,000	0,000	14,056	33,03	0,000	0,000	14,056	33,03	0,000	0,000	14,056	33,03	plati množstvo z dodatku č. 3			
46,8*0,128+44,7*0,161 = 14,056																					
211	97913-1410 Poplatok za ulož. zneč. stav. súte na ur. sklád. -z demol. vozoviek "D"-os. Loďpád	26,679	t	3,21	85,64	0,000	0,000	26,679	85,64	0,000	0,000	26,679	85,64	0,000	0,000	26,679	85,64	plati množstvo z dodatku č. 3			
40,735-14,056 = 26,679																					
211	97913-1415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	28,504	m3	4,82	137,39	0,000	0,000	28,504	137,39	0,000	0,000	28,504	137,39	0,000	0,000	28,504	137,39	plati množstvo z dodatku č. 3			
211	99821-2111 Presun hmôt pre mosty murované, monolit, kovové, výš. do 20 m	146,985	t	3,38	496,81	0,000	0,000	146,985	496,81	0,000	0,000	146,985	496,81	0,000	0,000	146,985	496,81	plati množstvo z dodatku č. 3			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:					2 504,95	2 504,95				2 504,95				2 504,95							
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:					16 208,89	16 208,89				16 208,89				16 208,89							
PRÁCE A DODÁVKY PSV																					
71 - IZOLÁCIE																					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti																					
711	71131-1001 Zhotovenie izolácie mostoviek za studena náterom asfalt. impregnačný, uzatvárací	67,500	m2	3,54	238,95	0,000	0,000	67,500	238,95	0,000	0,000	67,500	238,95	0,000	0,000	67,500	238,95	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Hydroizolácia mosta - výšk. č.02" 55,5+12 = 67,500																					
MAT	711 631 741 Zapadáťujúca vrstva mostovky (koviaci impregnačný náter + uzatvárací náter)	0,020	t	17 768,50	354,17	0,000	0,000	0,020	354,17	0,000	0,000	0,020	354,17	0,000	0,000	0,020	354,17	plati množstvo z dodatku č. 3			
68,0*0,0003 = 0,020																					
711	71134-1584 Zhotovenie izolácie mostoviek prítavením NAI	68,000	m2	3,78	257,04	0,000	0,000	68,000	257,04	0,000	0,000	68,000	257,04	0,000	0,000	68,000	257,04	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Hydroizol. povlak mosta - výšk. č.02" 55,5+12,5 = 68,000																					
MAT	628 361 675 Pás ľahký asfaltový náterovací modifikovaný hr. 5 mm	78,200	m2	5,14	401,95	0,000	0,000	78,200	401,95	0,000	0,000	78,200	401,95	0,000	0,000	78,200	401,95	plati množstvo z dodatku č. 3			
68,0*1,15 = 78,200																					
711	99871-1201 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,000	%	15,23	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	plati množstvo z dodatku č. 3			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:					1 252,11	1 252,11				1 252,11				1 252,11							
71 - IZOLÁCIE spolu:					1 252,11	1 252,11				1 252,11				1 252,11							
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE																					
783 - Nátery																					
783	78322-5611 Nátery kov. konštr. zábradlia mosta - náter systém Color SFC 1K	17,160	m2	4,82	82,71	0,000	0,000	17,160	82,71	0,000	0,000	17,160	82,71	0,000	0,000	17,160	82,71	plati množstvo z dodatku č. 3			
"Zábradlie mosta - 2* 7,8*1,12 = 17,160																					
783 - Nátery spolu:					82,71	82,71				82,71				82,71							
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:					82,71	82,71				82,71				82,71							
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:					1 334,82	1 334,82				1 334,82				1 334,82							
Rozpočet SO 02 celkom bez DPH:					17 543,71	17 543,71				17 543,71				17 543,71							
ZMLUVNÁ CENA CELKOM BEZ DPH					2 358 181,71	vr. dodatku 3 492 302,34				vr. dodatku 3 845 019,96				vr. dodatku 3 964 452,01							
navýšenie ZoD od dodatku 1					1 134 120,63	navýšenie ZoD od dodatku 2				352 717,62	navýšenie ZoD od dodatku 3				119 432,05						
					48,093%					14,957%					5,065%						

Zdôvodnenie k predloženému dodatku č. 4

Dňa 27. 02. 2018 Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o., IČO: 00896225, sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava (ďalej len: Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o. alebo „zhotoviteľ“) predložil ponuku na realizáciu diela na časť 9. Predmetu zákazky „Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice“ do súťaže vyhlásenej v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 23. 12. 2017 pod značkou 2017/S 247-517233 a vo vestníku verejného obstarávania č. 253/2017 zo dňa 27. 12. 2017 pod značkou 17830-MSP.

Dňa 28. 06. 2019 Trenčiansky samosprávny kraj ako objednávateľ na strane jednej (ďalej len: „objednávateľ“) uzatvoril so Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o., ako s úspešným uchádzačom a zhotoviteľom na strane druhej Zmluvu o dielo na stavbu „Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice“ na realizáciu stavebných prác (ďalej len: „dielo“).

Dňa 22. 08. 2019 zhotoviteľ prevzal od objednávateľa stavenisko na realizáciu diela.

Zdôvodnenie k prácam navyše v rámci dodatku č. 4:

Ad 1)

Zhotoviteľ bezprostredne po dokončení asfaltových povrchov dal v rámci spracovania dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (ďalej len „DSRS“) vykonať autorizovaným geodetom zameranie zrealizovaných asfaltových plôch. Na základe spracovania skutočného zamerania asfaltových plôch vyplýva nasledujúce porovnanie s plochami zo zmluvným rozpočtom:

Objekt	Umiestnenie	Zameraná plocha	Plocha v zmluvnom rozpočte
SO 101-00	km 0,040-1,980	13 216,800 m ²	13 060,000 m ²
SO 102-00	km 1,980-6,880	38 312,700 m ²	36 660,000 m ²

Protokoly skutočného zamerania zrealizovaných asfaltových plôch Zhotoviteľ odovzdal v rámci elaborátu kvality Stavebnému dozoru a Objednávateľovi. Rozdiel v zrealizovaných plochách asfaltovej vozovky oproti pôvodným plochám v zmluvnom rozpočte vyplývajú z obmedzení a defektov predmetu zákazky počas zamerania v rámci projektovej prípravy, kde mohla byť príčina v povahe a stave pôvodnej vozovky (polámané kraje vozovky, prerastené kraje vozovky trávnatým porastom, presypané kraje vozovky zvyškami posypového materiálu a pod.). Nakoľko rekonštrukcia vozovky mala podľa projektovej dokumentácie v najvyššej možnej miere zachovať šírkové usporiadanie pôvodnej vozovky, je skutočne zrealizovaná plocha vozovky väčšia ako plocha zameraná pre potreby spracovania projektovej dokumentácie, pričom o uvedenej skutočnosti sa Zhotoviteľ mohol dozvedieť až po pokládke finálnej obrusnej asfaltovej vrstvy, tzn. po dokončení prác pri spracovaní DSRS. Dodatok č. 4 zohľadňuje skutočne zrealizované plochy podľa geodetického zamerania vrátane súvisiacich prác (frézovanie, nakladanie s odpadmi, postreky, ložná vrstva, geomreža, obrusná vrstva a pod.).

Ad 2)

Zhotoviteľ v rámci realizácie búracích prác pôvodnej vozovky v intraviláne obce Trenčianska Teplá (dňa 07.04.2021) zistil, že od začiatku úseku po km 0,600 nezodpovedá podložie vozovky predpokladom projektovej dokumentácie, tzn. nie je tvorené pôvodnou vozovkou z CB krytu ako v ostatných častiach úseku ale vykazuje výrazné nehomogenity a je tvorené rôznou skladbou a zastúpením:

- štrkodrvou (nestmelená vrstva rôznych kvalitatívnych parametrov a hrúbky),
- asfaltovými vrstvami (v miestach pôvodných výrazných poklesov vozovky, kde frézovanie krytu vozovky neprekrylo hrúbkou odstránenie asfaltovej časti vozovky),
- ryhy po prekopoch inžinierskych sietí s rôznou skladbou (kanalizácia, plyn, voda),
- obrubníky, prídlážby, kocky a iné cestné prvky, ktoré boli v rámci historického vývoja skladby vozovky prekryté asfaltovými nadložnými vrstvami,
- zemina v mieste pôvodnej krajnice, kde má byť podľa aktuálnej projektovej dokumentácie zasahovať skladba novej vozovky.

Na základe zistených skutočností Autorský dozor navrhol doplniť do pôvodnej skladby vozovky B (súčasť dodatku č. 3) aj asfaltovú podrovnávku z ACL 16 tr. I v hr. 20-50. Zrealizovaná asfaltová podrovnávka v ploche 3 808 m² je súčasťou naviac prác a dodatku č. 4 a v synergii so skladbou vozovky B zabezpečí dostatočne stabilnú a funkčnú vozovku v súlade s platnými normami a predpismi. Nerealizáciou podrovnávky by došlo k vysokému riziku predčasného opotrebenia resp. poškodenia nových vrstiev vzhľadom na nesúrodosť a nestabilitu podložia.

Ad 3)

Na základe vyhlášky 30/2020 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.04.2020 sa zmenili požiadavky na dopravné značenie (grafika, rozmery a pod.). Požiadavka Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne v súvislosti s realizáciou dopravného značenia na Diele bola, aby sa dodržala nová vyhláška a nie pôvodná, ktorá bola použitá pri spracovaní projektovej dokumentácie. Z uvedených dôvodov Autorský dozor spracoval nový výkaz výmer dopravného značenia. V dodatku č. 4 sa preto položky viažuce k pôvodnému dopravnému značeniu odpočítavajú a vytvárajú sa nové položky dopravného značenia podľa aktuálne platnej vyhlášky.

Ad 4)

V rámci naviac prác Zhotoviteľ do návrhu dodatku č. 4 doplnil aj tie práce, ktoré boli nevyhnutné na riadne dokončenie Diela a ktoré buď boli súčasťou zmluvného rozpočtu v nesprávnom množstve alebo v zmluvnom rozpočte úplne absentovali. Ide najmä o výškovú úpravu vpustí a šupákov a o dodávku nových mreží a šupákov (v prípade, ak existujúce boli poškodené). Uvedené práce nebolo možné v rámci spracovania projektovej dokumentácie obsiahnuť nakoľko k prípadným poškodeniam mreží a šupákov mohlo dôjsť v období medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začiatkom realizácie prác, príp. niektoré mreže a šupáky nebolo možné identifikovať nakoľko boli prekryté asfaltovými vrstvami. Dodatok č. 4 obsahuje aj odpočty všetkých prác, ktoré sa nezrealizovali alebo realizovali v menšom množstve ako vyplývalo zo zmluvného rozpočtu. Všetky uvedené naviac a menej práce sú odsúhlasené Objednávateľom.

Na základe vyššie uvedeného sa vo všetkých prípadoch jedná o také naviac práce, ktoré znamenajú rozšírenie rozsahu Diela a s tým súvisiace dodatočné náklady, pričom boli vyvolané nepredvídateľnými skutočnosťami. Zhotoviteľ v čase podania ponuky nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti s potrebou ich realizácie uvažovať a z uvedeného dôvodu neboli ani súčasťou ním predloženej Zmluvnej ceny.

Cena diela podlieha úpravám iba v prípadoch stanovených v zmluve o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a to podľa podbodu 5.5.1 – 5.5.3 článku 5 Cena za dielo.

Vzhľadom na vyššie uvedené, za dôvod na zvýšenie ceny Diela podľa prípadu uvedeného v článku 5 Cena za dielo považujeme podbod 5.5.1, ktorého znenie je nasledovné:

5.5.1 „V prípade rozšírenia rozsahu Diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy.“

Zároveň dôvod uzavretia zmluvy je v súlade s článkom 17 Osobitné ustanovenia bodu 17.3. zmluvy o dielo „Akékoľvek zmeny zmluvy sa budú riadiť podľa § 18 ZVO“. Máme zato, že v predmetnom prípade sú splnené podmienky pre postup podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písmeno c) v nadväznosti na § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Práce navyše sú ocenené tak, že boli použité najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného príslušného referenčného cenníka s najnižšími jednotkovými cenami.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, pre ktoré dochádza k potrebe rozšíreniu rozsahu Diela a tým aj k zvýšeniu ceny, nebolo možné predvídať počas prípravy a vykonávania postupu verejného obstarávania a ani v čase uzavretia zmluvy o dielo.