

Dohoda o urovnaní sporných nárokov
uzatvorená podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

medzi zmluvnými stranami:

Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36 126 624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len ako „TSK“)

a

SMS a. s.

Sídlo: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Dalibor Novotný - predseda predstavenstva
Ing. Martin Krchnák – podpredseda predstavenstva
IČO : 35 727 951
DIČ: 2020268173
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK56 1100 0000 0029 4005 5334
Názov a číslo registra : Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 692/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(TSK a zhotoviteľ spolu ako „účastníci dohody“ a jednotlivý „účastník dohody“)

Účastníci dohody sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o urovnaní sporných nárokov (ďalej len „dohoda“)

Článok 1
Sporné práva a povinnosti

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 28.06.2019 zmluvu o dielo č. 2019/0655, ktorá nadobudla účinnosť dňa 03.07.2019 (ďalej ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre TSK ako objednávateľa dielo: Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji“, na Časť č. 10: časť predmetu zákazky: Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža (ďalej ako „Dielo“) a záväzok TSK ako objednávateľa toto Dielo prevziať a uhradiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
2. Dodatkami č. 1 – č. 4 k Zmluve bol upravený rozsah realizácie diela v zmysle obsahu jednotlivých dodatkov.

Dohoda o urovnaní sporných nárokov
uzatvorená podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov)

medzi zmluvnými stranami:

Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36 126 624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len ako „TSK“)

a

SMS a. s.

Sídlo: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Dalibor Novotný - predseda predstavenstva
Ing. Martin Krchnák – podpredseda predstavenstva
IČO : 35 727 951
DIČ: 2020268173
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK56 1100 0000 0029 4005 5334
Názov a číslo registra : Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na
Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo:
692/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(TSK a zhotoviteľ spolu ako „účastníci dohody“ a jednotlivito „účastník dohody“)

Účastníci dohody sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o urovnaní sporných nárokov (ďalej
len „dohoda“)

Článok 1
Sporné práva a povinnosti

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 28.06.2019 zmluvu o dielo č. 2019/0655, ktorá nadobudla účinnosť dňa 03.07.2019 (ďalej ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre TSK ako objednávateľa dielo: Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji“, na Časť č. 10: časť predmetu zákazky: Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža (ďalej ako „Dielo“) a záväzok TSK ako objednávateľa toto Dielo prevziať a uhradiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
2. Dodatkami č. 1 – č. 4 k Zmluve bol upravený rozsah realizácie diela v zmysle obsahu jednotlivých dodatkov.

3. Zhotoviteľ v súlade so Zmluvou písomným podaním zo dňa 15.06.2020, označeným ako „Oznámenie nároku č. 2“ a písomným podaním zo dňa 25.09.2020, označeným ako „Oznámenie nároku č. 3“ oznámil potrebu vykonania prác, ktoré boli nevyhnutné vykonať, pričom jednotlivé nároky boli priebežne oznamované v čase ich vzniku na kontrolných dňoch stavby a stretnutiach s TSK, ako aj so stavebným a autorským dozorom diela.
4. Skutočnosť, že navyše práce uvedené v Oznámení nároku č. 2 a Oznámení nároku č. 3 boli reálne vykonané a sú súčasťou zhotoveného a odovzdaného diela preukazuje aj Súpis vykonaných prác, potvrdený zástupcom stavebného dozoru diela - RESTADO s.r.o., IČO: 36 726 010, na základe zmluvy č. 2019/0752 medzi TSK a RESTADO, s.r.o. v znení dodatkov č. 1 a 2. Súpis vykonaných prác je neoddeliteľnou súčasťou dohody.
5. Nakoľko do dnešného dňa nedošlo k vyporiadaniu peňažných nárokov zhotoviteľa za vykonanie Diela medzi účastníkmi dohody, spočívajúcim v požiadavke zhotoviteľa na úhradu vyššie uplatnených nárokov za vykonané práce v súlade so Súpisom vykonaných prác, účastníci dohody prejavili záujem o vzájomné vysporiadanie vznesených nárokov touto dohodou. Medzi účastníkmi dohody je sporné, v akej výške vznikol zhotoviteľovi voči TSK nárok na zaplatenie odmeny za vykonanie prác uvedených v Oznámení nároku č. 2 a Oznámení nároku č. 3, ktoré zhotoviteľ vyčíslil na sumu vo výške 168.776,81 EUR s DPH (ďalej aj „Sporný nárok“).

Článok 2

Predmet dohody

1. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že nakoľko medzi nimi existujú sporné práva a povinnosti, majú eminentný záujem usporiadať takto vzniknuté sporné nároky.
2. Dohodou o urovaní sa vyššie uvedení účastníci dojednávajú, že všetky právne vzťahy medzi nimi, ktoré sú predmetom Sporného nároku uvedeného v čl. 1 ods. 5 tejto dohody, ako aj všetky ostatné z nich vznikajúce, či vyplývajúce práva, či nároky sekundárnej povahy, si upravujú tak, že tieto nahrádzajú novým záväzkom tak, ako je uvedené v tomto článku dohody.
3. TSK sa na urovanie Sporného nároku zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi sumu vo výške 118.776,81 EUR (slovom: stoosemnásťtisíc sedemstosedemdesiatšesť eur osemdesiatjeden centov) v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený pri označení zhotoviteľa v záhlaví tejto dohody. Uhradením tejto sumy dôjde k vysporiadaniu všetkých finančných nárokov zhotoviteľa voči TSK titulom Sporného nároku uvedeného v čl. 1 ods. 5 dohody.
4. Účastníci dohody sa zároveň dohodli, že v prípade, ak TSK neuhradí zhotoviteľovi sumu vo výške 118.776,81 EUR v lehote a spôsobom tak, ako je dohodnuté v ods. 3 tohto článku dohody, má zhotoviteľ právo od tejto dohody v celom rozsahu odstúpiť; dohoda v takomto prípade zaniká doručením písomného odstúpenia, a to s účinkami *ex tunc*, t.j. od počiatku.
5. Účastníci dohody sa dohodli, že všetky náklady, trovy právneho zastúpenia, či iné nároky, ktoré sú predmetom sporných nárokov uvedených v čl. 1 dohody, budú uzatvorením tejto dohody a zaplatením peňažného nároku zhotoviteľa v zmysle ods. 3 tohto článku dohody medzi nimi v plnom rozsahu vyporiadané a že žiadny z účastníkov dohody si voči druhému účastníkovi dohody nič nevymieňuje.
6. Zhotoviteľ prehlasuje, že stavebné práce, ktoré boli reálne vykonané a sú súčasťou zhotoveného a odovzdaného Diela tak, ako tvoria Súpis vykonaných prác, podliehajú právam a povinnostiam zhotoviteľa v zmysle Zmluvy.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa platnej právnej úpravy.
2. Ak by sa jednotlivé ustanovenia dohody celkom alebo čiastočne stali neúčinnými alebo ak v tejto dohode niektoré ustanovenie celkom chýba, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinného alebo chýbajúceho ustanovenia dohodnú účastníci dohody také účinné ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného alebo chýbajúceho ustanovenia.
3. Dohoda obsahuje úplnú a konečnú dohodu účastníkov dohody o záležitostiach tvoriacich predmet dohody a účastníci dohody nebudú viazaný žiadnymi vyjadreniami, podmienkami, vyhláseniami, motívmi alebo zárukami, ústnymi alebo písomnými, ktoré nie sú obsiahnuté v dohode.
4. Účastníci dohody výslovne vyhlasujú a svojimi podpismi na tejto dohode potvrdzujú, že toto urovnanie je medzi nimi dojednané dobromyseľne tak, ako ustanovuje § 586 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
5. Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva obdrží TSK a jeden zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody a na znak súhlasu ju podpísali.

Za TSK:

V Trenčíne dňa

7.7.2021

Za zhotoviteľa:

v Banskej Bystrici dňa 17.10.2021

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

.....
Ing. Dalibor Novotný
predseda predstavenstva
riaditeľ spoločnosti
SMS a. s.

.....
Ing. Martin Krchnák
podpredseda predstavenstva
finančno správny riaditeľ
SMS a. s.

Príloha č. 1: Súpis vykonaných prác



SNTS a.s.
Patisárska cesta 91
974 01 Banská Bystrica
spoločne s VINCI

Tel.: 048 444 26 22 IČO: 35272951
www.starobymonov.sk IČ DPH: SK020268173

Zapísaná v OR Okremého sídla v Banskej Bystrici, oddiel Sa, voľba č.692/S

Súpis vykonaných prác

05.

za mesiac :

2021

rok:

Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - ETAPA č. 1. - Nárok č.2

Stavba: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - 1.etapa
Objekt: Nárok č. 2 a Nárok č.3 - Objekty SO101, SO201-00, SO201-01, SO202
Objednávatel: Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: SNTS a.s.

Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

rok	2021
mesiac	05.
množstvo o aktuál. období	
čerpánie	
Cena celkom EUR	
mesiac	
cena práce akt. Mesiac	
poznámka	

č.	KP	kód položky	Popis	JM	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom EUR
1	45.00.00		Výrobná reža stavby, z úvodu predĺženie lanoj výstavby)	ks	3,000	23 025,01	69 075,03
2	45.00.00		Lešenie - predĺženie doby výstavby oblož č.v.	m3	459,100	19,45	8 451,95
			Montáž lešenie priestorového ťažkého pracovného alebo podporného bez podláh do výšky 20 m pri satažení od 3 do 6 kPa				459,10
			Montáž lešeniej podlahy s prúšňikmi alebo pozdĺžnymi výškly do 10 m	m3	585,470	25,84	14 611,74
							565,47
							14 611,74

Rekonštrukcia cesty č. III/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - ETAPA č. 1. - Nárok č.3

2	45.11.11		Kalkulácia nároku č.3.2 SO 202-00 Chráňka odvodnenia	cm	200,000	1,40	280,00	200,00	0,00	280,00
			Anulátor trubčika na odvodnenie lizolcke. A typ . DN 50, dl. 2000 mm	ks	1,00	199,42	199,42	1,00	0,00	199,42
3	45.23.12		Kalkulácia nároku č.3.3 SO 101-00 Návesť pred križovatkou	m2	24,00	359,139	86 193,12	10,25	0,00	38 811,65
			Dopravná značka typ IS - návesť pred križovatkou - podľa špecifikácie v projekte							46,25m2 - 11m2(200) - 24m2(200) - 10,25m2
4	45.00.00		Kalkulácia nároku č.3.4 SO 201-01 Hlavná prehliadka mosta	kp	1,00	5910,00	5910,00	1,00	0,00	6 910,00
5	45.00.00		Kalkulácia nároku č.3.5 SO 202-00 Hlavná prehliadka mosta	kp	1,00	4730,00	4730,00	1,00	0,00	4 730,00
6	45.23.12		Kalkulácia nároku č.3.6 SO 101-00 Križovka Orlove indukčných detektorov signalizácie (SIS), pešiačka slúpa	kp	1,00	5731,31	5731,31	0,00	0,00	-
			Montáž indukčných detektorov svetelnej signalizácie kr. Orlove D1,D2,D3,D4,D5 a pretožka slúpa svetelnej signalizácie v chodníku							
7	45.23.12		Kalkulácia nároku č.3.7 SO 101-00 Odvodnenie hlavnej križovatky v km1,2 žľaba v zmysle návrhu A/D km1,2	kp	1,00	578,56	578,56	1,00	0,00	578,56
			Obvodnenie hlavnej križovatky v km1,2 (zarezanie, vyburanie, realiz. odvodňovací žľaba v zmysle návrhu A/D)							

CELKOM

SPOLU	Cena bez DPH	140 647,34 €
-------	--------------	--------------

SPOLU:	Cena bez DPH	140 647,34 €
	DPH 20%	28 129,47 €
	cena s DPH	168 776,81 €

Za zhotoviteľa:
Ing. Macháček Maroš
Manažer Projektu

Za SD, objednávateľa:
Ing. Igor Eremiáš
Stavebný dozor

dátum, podpis, pečiatka:

dátum, podpis, pečiatka: