

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov
Časť 5: úsek Ladce - Púchov číslo 2016/0532 zo dňa 02.09.2016

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
zastúpený :	Ing. Jaroslav Baška, predseda
osoba oprávnená na rokovanie:	Mgr. Rastislav Hauk, projektový manažér
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000504489/8180
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO:	36 126 624
DIČ:	2021613275
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno:	IPOS, s. r. o.
Sídlo:	Horná 26, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Osoby oprávnené na rokovanie:	Ing. Igor Chylo, konateľ
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, pob. Banská Bystrica
Číslo účtu:	430 106 550/0900
IBAN:	SK 9109 0000 0000 0430 106 550
IČO:	31603041
DIČ :	2020460871
IČ DPH:	SK2022824287
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu B.Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 1803/S
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - Časť 5: úsek Ladce - Púchov č. 2016/0532 zo dňa 02.09.2016 (ďalej v texte len „zmluva“), v súlade s § 18 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov, v tomto znení :

Článok 1**Predmet dodatku**

1. Predmetný dodatok uzatvárajú zmluvné strany z dôvodu zmeny trasovania cyklotrasy v k.ú. Streženice. Toto územie je charakterizované úzkym koridorom medzi riekou Váh a členitým reliéfom predhoria Bielych Karpát. Koridor je limitovaný čistiarnou odpadových vôd a cestou II/507. V predprojektovej štúdii „Vážskej cyklotrasy“ je cyklotrasa vedená medzi ČOV a riekou Váh. Na základe vyjadrenia správcu toku Slovenského vodohospodárskeho podniku ide o osadenie do prietokového profilu rieky Váh, s čím

nemôžu súhlasiť a zároveň z pohľadu investora by šlo o rizikovú investíciu. V priebehu dvoch mesiacov bola na základe jednaní s dotknutými organizáciami, orgánmi, obcami identifikovaná alternatívna trasa medzi ČOV a cestou II/507. Trasa prechádza náročným terénom z časti na úseku cca 100 m zasahuje do jestvujúceho cestného násypu vysokého cca 18 m cesty II/507 tvaru kužeľa s napojením na ochrannú hrádzu obce Streženice. Trasovanie predstavuje zväčšenie rozsahu prác v rámci inžiniersko-geologického prieskumu, dendrologického prieskumu (náletové dreviny ale aj dospelé stromy), geodetických prác (členitosť terénu) a v neposlednom rade aj vlastných projektových prác, návrh dvoch nových mostných objektov, ktoré taktiež neboli predmetom predprojektovej štúdie. Zväčšenie rozsahu prác je predmetom predĺženia termínu ako i navýšenia celkovej ceny a bolo schválené projektovou radou „Vážskej cyklotrasy“ konanej dňa 21.11.2016 zriadenej na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení projektov.

2. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

3. S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku 6 označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 6.1 vypúšťa a nahrádza sa novým textom:

„6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť návrh PD v jednom vyhotovení v tlačenej forme a 3x v digitálnej forme na CD, resp. DVD alebo inom pamäťovom médiu do sídla objednávateľa do 28. 2. 2017.“

4. S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku 6 označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 6.5 vypúšťa a nahrádza sa novým textom:

„6.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať inžiniersku činnosť, t.j. zabezpečiť vydanie právoplatného územného rozhodnutia, vrátane zabezpečenia majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov najneskôr do 30. 6. 2017.“

5. S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku dodatku sa pôvodná Príloha č. 2 zmluvy nahrádza novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - Časť 5: úsek Ladce - Púchov č. 2016/0532 zo dňa 02.09.2016 – v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa 5.12.2016

Objednávateľ :
Trenčiansky samosprávny kraj

Ing. Jaroslav Baška
predseda

V Trenčíne dňa 5.12.2016

Zhotoviteľ :
IPOS, s.r.o.

Ing. Igor Chylo
konateľ

Príloha č. 2 - „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Inžinierska činnosť, vpracovanie I. etapy do územného rozhodnutia a zabezpečenie majetkovoprávného vysporiadania pozemkov - Časť 5: úsek Ladce – Púchov“

Časť	Úsek	Lehota plnenia	Predmet zákazky / Názov výdavku	Cena v Eur bez DPH	Sadzba DPH % V Eur	Cena celkom v Eur s DPH
Časť 5	„úsek Ladce – Púchov“	do * 30.6.2016- 2017	1. <u>Vypracovanie projektovej dokumentácie:</u> - polohopisne a výškopisné zameranie územia s overenými sieťami - zabezpečenie prieskumov: geologický, dendrologický, Q100(50) - zabezpečenie geometrických plánov - zakreslenie trasy do katastrálnej mapy s výpisom dotknutých pozemkov a vlastníkov podľa úsekov a katastrálnych území (úsek, k. ú., číslo parcely, výmera, druh pozemku, vlastníci, číslo LV, záber z pozemku) - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie	49 400,00	9 880,00	59 280,00
			2. <u>Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie</u> - prerokovanie dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, správcami inžinierskych sietí a s dotknutými právnickými a fyzickými osobami za účelom začatia územného konania, - zabezpečenie všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadrení dotknutých orgánov pre: územné konanie, búracie povolenie, ohlásenie drobnej stavby, ohlásenie stavebných úprav, - podanie návrhu na začatie územného konania na príslušný stavebný úrad, účasť na konaní, organizačné zabezpečenie konania za účelom získania územného rozhodnutia.	7 000,00	1 400,00	8 400,00
			3. <u>Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov</u> - oslovenie vlastníkov dotknutých pozemkov, v prípade potreby úplná identifikácia vlastníkov dotknutých pozemkov, zabezpečenie dokladov súvisiacich s vlastníctvom - výpisy z listov vlastníctva, pozemkovoknižných vložiek alebo ostatné doklady z katastra nehnuteľností, a ak nie sú zapísané v katastri nehnuteľností iné vlastnícke doklady – napr. kópie dedičských rozhodnutí, darovacie zmluvy, apod., uzatvorenie zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, nájomnej zmluve, o zriadení vecného bremena.... atď. medzi vlastníckmi dotknutých pozemkov a TSK – predloženie všetkých dokumentov na podpis štatutárneho orgánu TSK prostredníctvom príslušného organizačného útvaru TSK.	49 900,00	9 998,00	59 988,00
			4. <u>Zväčšenie rozsahu prác zmenou trasovania</u> Zväčšenie rozsahu inžiniersko-geologického prieskumu o popis územia v lokalite ČOV Streženice pre návrh 2 nových mostných objektov a inžinierskych objektov v päte cestného násypu Zväčšenie náročnosti na geodetické práce – vzhľadom k náročnosti terénu - potreba zamerania širší pás územia Zväčšenie rozsahu dendrologického prieskumu y dôvodu hustého porastu na trase Zväčšenie rozsahu vlastných projektových prác pre 2 nové mostné objekty a inžinierske objekty v päte cestného násypu	10 000,00	2000,00	12 000,00
Celková cena za predmet zákazky				Cena v Eur bez DPH	Sadzba DPH % V Eur	Cena celkom v Eur s DPH
				116 390,00	23278,00	139 668,00

* OPRÁVIL DŇA 5.12. 2016 Mgr. RASTISLAV HAVUK !